

16 01 2023  
oppu - EST - LP - PEST - VIAL - 1001A - 2023

OPERA: PAVIMENTACION EN CAMINO I HAMA -  
EL LIANO DE LOS REFUGIO EN EL MUNI-  
CIPLO DE COSALA ESTADO DE SINALOA.

01° - SE PONE A DISPOSICION CAMINO A.  
CONTRATISTA PARA QUE EJECUTE TRABAJOS  
CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO.

02° - INICIAN TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO  
DEL TRAMO UBICANDO ALCANTARILLAS  
EXISTENTES Y PROCEDIENDO A LIMPIEZA  
Y DESASOLVE A MANO.


FECHA: 20-01-2023.


03° - SE TRABAJA EN DESPALME CON  
MOTOCONFORMADORAS PARA RETIRAR MA-  
TERIAL CONTAMINADO (MALIZA ARRUSTO)  
EN SUS COSTADOS ASI COMO RETIRO  
DE ARBOLES QUE AFECTAN TRAZO.  
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS NESESARIOS  
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

FECHA: 26-01-2023.

04° - COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL  
EN AREAS DE DESPLANTES.

05° - CONTINUAN CON DESASOLVE Y LIMPIEZA  
A MANO EN DIFERENTES ALCANTARILLAS.

  
SUPERVISOR SOP.

  
SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - LP - PEST - VIAL - 1001A - 2023

03 02 2023

OPERA: PAVIMENTACION EN CAMINO LLAMA  
EL LLANO DE LOS REFUGIO EN EL MU-  
NICPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA.

06° - SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTACION  
DE MATERIAL PARA TERRAPIEN.

FECHA: 08-02-2023.


07° - CONTINUAN CON SUMINISTRO TENDIDO  
Y COMPACTACION DE MATERIAL PARA  
TERRAPIEN.

08° - SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SUPRA-  
SANTE.

FECHA: 13-02-2023

09° - SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTACION  
DE MATERIAL PARA TERRAPIEN.

10° - SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTACION  
DE MATERIAL SUPRASANTE.



SUPERVISOR SOP.



SUPERINTENDENTE



OPPU - EST - LP - PREST - VIAL - 10 OIA - 2023 -

OPERA: PAVIMENTACION EN CAMINO LLAMA  
EL LIANO DE LOS REFUGIO EN EL  
MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA.

11° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA  
ESTIMACION 01 NORMAL PERIODO DEL  
16-01-2023 AL 15-02-2023.


FECHA: 17-02-2023.


12° - APROBACION DE NUMEROS GENERADORES  
PARA ESTIMACION 01 NORMAL PERIODO.  
DEL 16-01-2023 AL 15-02-2023.

FECHA: 20-02-2023.

13° - RECIBO ESTIMACION 01 NORMAL  
POR UN IMPORTE DE: \$ 2,203,304.61 IVA.  
INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO  
AL CONTRATO PERIODO DEL 16-01-2023  
AL 15-02-2023.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION".

  
SUPERVISOR SEP.

  
SUPERINTENDENTE

22 02 2023  
OPPU - EST - LP - PEST - VIAL - 1001A - 2023

OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO LLAMA -  
EL LIANO DE LOS REFUGIO EN EL  
MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA.

14° - SUMINISTRO DE MATERIAL SUPRASANTE  
~~AL 75%~~

FECHA: 28-02-2023

15° - CONTINUAN CON SUMINISTRO DE MATE-  
RIAL PARA SUPRASANTE.


16° - SE LOCALIZA BANCO DE MATERIALES  
PARA EL SUMINISTRO DE BASE.


FECHA: 08-03-2023

17° - TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL  
PARA SUPRASANTE.

FECHA: 14-03-2023.

18° - INICIAN CON EXPLOTACION DE BANCO  
PARA SUMINISTRO DE MATERIAL PARA  
BASE.

  
SUPERVISOR SOP.

  
SUPERINTENDENTE



16 03 2023  
OPPU - EST - LP - PEST - VIAL - 1001A - 2023.

OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO LA  
ILAMA EL LIANO DE LOS REFUGIO EN  
EL MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE  
SINALOA.

19° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA  
ESTIMACION OZ NORMAL PERIODO:  
DEL 16-02-2023 AL 16-03-2023.


FECHA: 20-03-2023.


20° - APROBACION DE NUMEROS GENERADO-  
RES PARA ESTIMACION OZ NORMAL  
PERIODO DEL 16-02-2023 AL  
16-03-2023.

FECHA: 21-03-2023

21° - RECIBO ESTIMACION OZ NORMAL.  
POR UN IMPORTE S DE: 1,284,451.12  
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES  
DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO  
DEL 16-02-2023 AL 16-03-2023.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"

  
SUPERVISOR SOP.

  
SUPERINTENDENTE

OPPO - EST - LP - PEST - VIAL - 1001A - 2023

OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO ILAMA - EL LIANO DE LOS REFUGIO EN EL MUNICIPIO DE COSACA ESTADO DE SINALOA.

22° - CONTINUAR CON PRODUCCION DE MATERIAL TRITURADO PARA BASE.

23° - SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL PARA SUPERFACIENTE RESISTA UN 75%.


FECHA: 05-04-2023

24° - AFINE DE MATERIAL SUPERFACIENTE. YA EN PARTE FINAL.


25° - SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BASE TRITURADA CONCEPTO EXTRAORDINARIO. NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE LA SCT.

FECHA: 13-04-2023.

26° - TRITURACION DE MATERIAL ASTA 3/4" PARA BASE.



SUPERVISOR SOP.



SUPERINTENDENTE



17 04 2023  
OPPU - EST - LP - PST - VIAL - 1001A - 2023

OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO ILAKA.  
EL LIANO DE LOS REFUGIO EN EL MUNI-  
CIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA.

27° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA  
ESTIMACION 03 ADICIONAL PERIODO DEL  
17-03-2023 AL 17-04-2023.

FECHA: 19-04-2023


28° - APROBACION DE NUMEROS GENERADORES  
PARA ESTIMACION N° 03 ADICIONAL.  
PERIODO DEL 17-03-2023 AL  
17-04-2023.

FECHA: 21-04-2023

29° - RECIBO ESTIMACION 03 ADICIONAL  
POR UN IMPORTE DE: \$ 1,197,777.20  
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE  
ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL  
17-03-2023 AL 17-04-2023.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION".

  
SUPERVISOR SOP

  
SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - LP - PEST - VIAL - 1001A - 2023.

OPERA: PAVIMENTACION EN CAMINO LLAMA EL  
LIANO DE LOS REFUGIO EN EL MUNICI-  
PIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA.

30° - CONTINUAN CON TRITURACION DE MATERIAL  
PARA BASE.

FECHA: 05-05-2023

31° - ESTA NACION PROGRAMADO PARA HOY. IMPREG-  
TRITURADA Y ARRENO SOBRE BASE.  
KM. 0+000 AL 0+500.

° RECIBO SOLICITUD DE P.U. EXTRAORDINARIOS


FECHA: 11-MAYO-2023


32° - A LA FECHA BASE IMPREGNADA Y ARE-  
NEADA DEL KM. 0+000 AL 0+500.

33° - SUMINISTRO DE MATERIAL. BASE  
TRITURADA KM. 1+600.

FECHA: 17-MAYO-  
2023.

34° - CONTINUAN CON PRODUCCION DE  
MATERIAL TRITURADO PARA BASE

  
SUPERVISOR SOP.

  
SUPERINTENDENTE TR



BITACORA DE OBRAS      FECHA

000 - EST - LP - PEST - VIAL - 1001A - 2023.

OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO LLAMA  
EL LIANO DE LOS REFUGIO EN EL  
MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA

35° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA  
ESTIMACION 04 EXTRAORDINARIA PERIODO  
18-04-2023 AL 18-05-2023


FECHA: 22-MAYO-2023


36° - APROBACION DE NUMEROS GENERADOS  
RES PARA ESTIMACION 04 EXTRAORDI-  
NARIA PERIODO DEL 18-04-2023  
AL 18-05-2023

FECHA: 25-MAYO-2023

37° - RECIBO ESTIMACION 04 EXTRAORDI-  
NARIA POR UN MONTO DE \$2,387,779.24  
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES  
DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO  
DEL 18-04-2023 AL 18-05-2023

" NOTORIZACION DE ESTIMACION "

  
SUPERVISOR SOP.

  
SUPERINTENDENTE

OPERA DE OBRA 31 05 2023  
0 PPU - FEST - LP - PEST - VIAL - 1001A - 2023

OPERA: PAVIMENTACION EN CAMINO LLAMA  
EL LIANO DE LOS REFUGIO EN EL MU-  
NICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA.

38° - MATERIAL BASE TRITURADA AL KM. TRITURADA 2+000. SUMINIS-

FECHA: 07-06-2023

39° - TENDIDO Y COMPACTADO MATERIAL  
DEL BASE TRITURADA.

RECIBO SOLICITUD POR CONVENIO POR  
MONTO Y TIEMPO.

FECHA: 16-06-2023

40° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA  
ESTIMACION N° 05 EXTRAORDINARIA  
PERIODO DEL 19-05-2023 AL  
15-06-2023.

FECHA: 19-06-2023

41° - APROBACION DE NUMEROS GENERA-  
DORES PARA ESTIMACION 05 EXTRA-  
ORDINARIA PERIODO DEL 19-05-2023  
AL 15-06-2023.

  
SUPERVISOR SOP.

  
SUPERINTENDENTE



OPPU - EST - LP - PEIT - XIAL - 1007A - 2023


OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO LLAMA EL LlANO DE LOS REFUGIO EN EL MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA

42° - RECIBO ESTIMACION N° 05 EXTRA-ORDINARIA POR UN IMPORTE DE: \$2,186,935.08 IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL: 19-05-2023 AL 15-06-2023.

" AUTORIZACION DE ESTIMACION "

FECHA: 27-06-2023

43° - IMPREGNADO Y ARREBAJO A L KM. 2+000.



*[Handwritten signature]*

SUPERVISOR SOP.

*[Handwritten signature]*

SUPERINTENDENTE

OPPO - EST - LP - PEST - VIAL - 1001A - 2023

OPMA: PAVIMENTACION EN CAMINO LLANO  
EL LLANO DE LOS REFUGIO EN EL  
MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE  
SINALOA.

44° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA  
ESTIMACION N° 06 NORMAL PERIODO  
DEL 16-06-2023 AL 30-06-2023.


FECHA: 03-07-2023


45° - APROXACION DE NUMEROS GENERADO  
RES PARA ESTIMACION N° 06 NORMAL  
PERIODO DEL 16-06-2023 AL  
30-06-2023.

FECHA: 05-07-2023

46° - RECIBO ESTIMACION N° 06 NOK -  
MAL POR UN IMPORTE DE \$605,676.00  
~~\$4,378,481.23~~. IVA INCLUIDO MENOS  
DEDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRA-  
TO PERIODO DEL 16-06-2023  
AL 30-06-2023.

" AUTORIZACION DE ESTIMACION "

  
SUPERVISOR SOP.

  
SUPERINTENDENTE



OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO LLAMA EL DIABLO DE LOS REFUGIO EN EL MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA

47° - SE PREPARAN PARA TIRO DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE PROCEDEN AL BARRIDO DE SUPERFICIE PARA CONTINUAR CON RIEGO DE LIEA.


48° - TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA CUERPO DERECHO:

FECHA: 08-07-2023

49° - CARPETA TENDIDA AL KM. 11000. CUERPO DERECHO CONTINUAN CON TIRO CUERPO IZQUIERDO.

FECHA: 11-07-2023

50° - CARPETA TENDIDA Y COMPACTADA AL KM. 11000. AMBOS CARREILES. CONTINUAN CON TIRO DE CARPETA.



SUPERVISOR SOP.

SUPERINTENDENTE

14 07 2023.

OPPU - EST - LP - PEST - VIAL - 1001A - 2023.

OPERA: PAVIMENTACION EN CAMINO LLAMA  
EL LIANO DE LOS REFUGIO EN EL  
MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA

51° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA  
ESTIMACION DE NORMAL PERIODO  
DEL 01-07-2023 AL 14-07-2023.


FECHA: 17-07-2023


52° - APROYACION DE NUMEROS GENERADORES  
PARA ESTIMACION DE NORMAL PERIODO  
DEL 01-07-2023 AL 14-07-2023.

FECHA: 19-07-2023

53° - RECIBO ESTIMACION N° DE NORMAL  
POR UN IMPORTE DE \$ 4,378,487.23  
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE  
ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL  
01-07-2023 AL 14-07-2023.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"

  
SUPERVISOR SOP.

  
SUPERINTENDENTE



OPERA - EST - LP - PEST - VIAL - 1001A - 2023. FECHA 19 07 2023.

OPERA: PAVIMENTACION EN CAMINO  
ILAMA - EL LIANO DE LOS REFUGIO EN  
EL MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE  
SINALOA.

54° - CARPETA TENDIDA Y COMPACTADA EN SU TOTALIDAD.

FECHA: 21-07-2023

55° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION 08 NORMAL PERIODO DEL 15-07-2023 AL 21-07-2023


FECHA: 24-07-2023

56° - APROVACION DE NUMEROS GENERADO - RES PARA ESTIMACION 08 NORMAL PERIODO DEL 15-07-2023 AL 21-07-2023.

FECHA: 26-07-2023

57° - RECIBO ESTIMACION N° 08 NORMAL POR UN IMPORTE DE \$ 449,859.55. IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL 15-07-2023 AL 21-07-2023.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"

  
SUPERVISOR SOP.

  
SUPERINTENDENTE.

OPPO - EST - HQ - PREST - VIAL - 1001A - 2023.

OPERA: PAVIMENTACION EN CAMINO ILAMA -  
EL LIANO DE LOS REFUGIO EN EL  
MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA

58° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA  
ESTIMACION 09 ADICIONAL PERIODO.  
DEL 22-07-2023 AL 24-07-2023.

FECHA: 27-07-2023.

59° - APROBACION DE NUMEROS GENERADORES  
PARA ESTIMACION 09 ADICIONAL.  
PERIODO DEL 22-07-2023 AL  
24-07-2023.

FECHA: 28-07-2023.

60° - RECIBO ESTIMACION N° 09 ADICIONAL  
POR UN IMPORTE DE \$30,405.98  
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES  
DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO  
DEL 22-07-2023 AL 24-07-2023

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"



Supervisor Sop.



Superintendente.



28 07 2023

OPPU - EST - LP - PEST - VIAL - 1001A - 2023

OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO ILAMA - EL LIANO DE LOS REFUGIO EN EL MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA.

61° CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CONCRETO PREMEZCLADO  $f'c = 150 \text{ Kg/cm}^2$ . T.M.A.  $3/4"$  DE 8 CMS. DE ESPESOR Y UN ANCHO VARIABLE PROMEDIO 2.07 MTS.

FECHA: 31-07-2023

62° RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION 10 NORMAL PERIODO DEL 25-07-2023 AL 31-07-2023.

FECHA: 02-08-2023

63° APROBACION DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION 10 NORMAL PERIODO DEL 25-07-2023 AL 31-07-2023.

FECHA: 04-08-2023

64° RECIBO ESTIMACION N° 10 NORMAL POR UN IMPORTE DE: \$ 195,160.74 IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL 25-07-2023 AL 31-07-2023

  
RESIDENTE SOP.

  
SUPERINTENDENTE.

OPERA: PAVIMENTACION EN CAMINO LLAMA - EL LIANO DE LOS REFUGIO EN EL MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA.

65° - AKOPAMIENTO DE TALUD CON MATERIAL PARA TERRAPIEN CON MATERIAL DE BANCO.

66° - ELABORACION DE SIFON PARA PASO DE AGUA CON TUBERIA DE FIERRO FUNDIDO DE 2".


FECHA: 14-08-2023

67° - TRABAJOS ESTAN TERMINADOS

68° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION 11 FINQUITO PERIODO DEL 16-06-2023 AL 14-08-2023.

FECHA: 16-08-2023

69° - SE CITA A CONTRATISTA EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA EL PROXIMO 21 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. PARA REALIZAR RECORRIDO Y VERIFICAR TRABAJOS TERMINADOS Y SU CALIDAD. Y SI ES EL CASO SE PROCEDE A LA ENTREGA Y RECEPCION



RESIDENTE SOP.



SUPERINTENDENTE



21 08 2023

OPPU - EST - LP - PRST - VIAL - 1001A - 2023

OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO LLAMA-  
EL LIANO DE LOS REFUGIO EN EL MUNI-  
CIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA

70° - SE REALIZO RECORRIDO POR LA OBRA  
VERIFICANDO TRABAJOS TERMINADOS Y SU  
CALIDAD - Y SE PROCEDE A LA ENTREGA  
Y RECEPCION.

71° - APROVACION DE NUMEROS GENERADORES  
PARA ESTIMACION 11 FINIQUITO  
FECHA: 28-08-2023

72° - RECIBO ESTIMACION ESTIMACION  
11 FINIQUITO POR UN IMPORTE \$ 313,653.88  
YA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE  
ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL  
16-06-2023 AL 14-08-2023.

" AUTORIZACION DE ESTIMACION "

73° - SE DECLARA CERRADA ESTA POLITOPA.

  
RESIDENTE SOP.

  
SUPERINTENDENTE