

NOTA N° 1

CON ESTA FECHA SE ABRE ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA OBRA PAVIMENTACION EN CALLE MARIA LARA, ENTRE CALLES AGUSTIN LARA Y CALLE LAGUNA LOS BAÑOS, UBICADA EN LA COL. AMPLIACION JUAN S. MILLAN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA. LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EN LA ACTIVIDAD NOMBRO AL CONTRATISTA VICTOR MANUEL BARRANTES ZUNIGA COMO ORGANISMO OBRAS RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO OPPU-EST-ADJ-POST-VIAL-0709-2022 CON UN IMPORTE DE \$1,552,180.15 CON IVA CON UNA FECHA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL 19-SEPTIEMBRE-2022 AL 17-NOVIEMBRE-2022. SE AGUSTARON LAS FIRMAS DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DEL CONTROL Y EJECUCION DE LA OBRA.

Cesar A. Cruz Arce
 APO. OSCAR CASTRO
 RESIDENTE DE LA OBRA



NOTA N° 2

CON ESTA FECHA EN COMPAÑIA DEL CONTRATISTA SE LE HACE ENTREGA DEL VOUCHER (VIALIDAD), SE LE NOTIFICA DEBERA PRESENTAR OFICIO DE INICIO DE ACTIVIDADES Y OFICIO DE ASIGNACION DE SUPERINTENDENTE Y/O RESIDENTE DE OBRA CON COPIA DE CREDENCIAL PROFESIONAL, ESTOS OFICIOS SERAN DIRIGIDOS AL ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ DIRECTOR DE SUPERVISION DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE ACUERDO A LA CLASULA QUINTA DEL PRESENTE CONTRATO. CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR TAMBIEN UNA ESTIMACION POR MES, DEBERA PRESENTAR COMPARATIVO DE OBRA, SOLICITUD PARA CANCELAR EXTRAORDINARIOS Y/O VOLUMENES ADICIONALES CON SU JUSTIFICACION, PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION EN LA DIRECCION DE SUPERVISION COMO EN LA DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. AL MISMO SOLICITAR CON LA DOCUMENTACION ADECUADA CONFORME MODIFICATORIO SEGUN SEA EL CASO PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION.

Cesar A. Cruz Arce



NOTA N 3

CON ESTA FECHA CONTRATISTA INICIA TRABAJOS DE TAZO Y EXCAVACIONES PARA RED SANITARIA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS.

Cen / Cdu Adu



NOTA N 4

11 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA Y POR SOLICITUD DE OBRAS PARA CAS MUNICIPAL CONTRATISTA RETIRO TRABAJOS DE BIOD E QUE MUNICIPAL SATISFIERA RED DE AGUA POTABLE Y ZUMAS DOMICILIARIAS, CONCLUYENDO DICHOS TRABAJOS SE REMUEVEN LOS CONTRATADOS

Cen / Cdu Adu




NOTA N 5

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS DE INSTALACIONES DE INTERNO POR PARTE DE OBRAS PUBLICAS DE PROYECTO POR MEDIO DE OFICIO CAMBIO AL CONCEPTO DE CONCRETO CON PIEDRA ABOSADA SE SUSTITUYA POR CONCRETO HONDA CHICO, SE REALIZAN VOLUMENES Y CONTRATISTA PRESENTA SOLICITUD DE CONCRETOS EXTRAORDINARIOS.

Cen / Cdu Adu



NOTA N° 6

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONCLUYO TRABAJOS DE INSTALACIONES SANITARIAS, REALIZO CORTA DE CABLE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCIDO DE EXCAVACIONES.

Per J. Carlos Acuña ~~SEA~~

NOTA N° 7

11 DE OCTUBRE DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA TIENE CONCLUIDO CORTA DE CABLE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCIDO DE EXCAVACIONES, REALIZO COMPACTACION Y TAPADO NATURAL PARA POTENCIALMENTE EVITAR TAPADO BLOQUEO.

Per J. Carlos Acuña ~~SEA~~

NOTA N° 8

14 DE OCTUBRE DE 2022


CON ESTA FECHA CONTRATISTA REALIZO TRABAJOS DE TAPADO, LINEA Y COMPACTACION Y CUBRIMIENTO DE BLOQUEO, SE LE REALIZO REALIZO RIEN DE IMPERMEABILIZACION Y TAPADO.

Per J. Carlos Acuña ~~SEA~~

NOTA N 9

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJOS DE CIMENTADO Y CERRADO DE CIMENTACIONES, TRABAJO PUZO DE VISTA Y REGISTROS SANITARIOS, COLOCACION DE POLIDUCTO Y PASADIZOS PARA ALUMBRADO PUBLICO.

Cerr J Cerr Aen




NOTA N 10

21 DE OCTUBRE DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONTINUA SUMINISTRO DE CONCRETO PARA CIMENTACIONES Y BANQUETAS, CONTINUA TRABAJOS DE PAVIMENTO EN BANQUETAS.

Cerr J Cerr Aen




NOTA N 11

25 DE OCTUBRE DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA INICIA SUMINISTRO DE CONCRETO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO AUTORIZADO AL CAMBIO, PAVIMENTO PAVIMENTO CONTRATISTA SINIENDO DE CONCRETO EXTRAORDINARIO.

Cerr J Cerr Aen




NOTA NO 12

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTO PAGO DE CONCEPTO EXTRAORDINARIO PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN, DICHO CONCEPTO SON NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y SU CONTINUACIÓN, ASI MISMO PRESENTO DOCUMENTACIÓN PARA SOLICITUD DE CONVENIO MODIFICATORIO PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN EN DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN.

Ces / Costa Mesa 

NOTA NO 13

CONTRATISTA PRESENTO ESTIMACIÓN NO. 1 NORMAL PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN EN CALLE MARIA LARA ENTRE CALLE JUSTIN LARA Y CALLE LAGUNA LOS DAGRES, UBICADA EN LA COL AMPLIACIÓN SAN S. MILLAN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA DEL CONTRATO OBRU-EST-105-EST-VIA-0709-2022 CON UN IMPORTE DE \$ 1,009,800.04 INCLUIDO CON UN PAGO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL 14 SEPTIEMBRE-2022 AL 27 OCTUBRE-2022. CUANDO COMO SALDO DE CONTRATO \$ 542,380.11.

Ces / Costa Mesa 

NOTA NO 14

28 DE OCTUBRE DE 2022


CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACIÓN NO. 1 (CUM) NORMAL CON DATOS ESPECIFICADOS EN NOTA ANTERIOR POR UN IMPORTE DE \$ 1,009,800.04 INCLUIDO PARA CONTINUAR PROCESO DE PAGO EN DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN.

Ces / Costa Mesa 

NOTA NO 15

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PARA BANQUETA Y LOTA DE PAVIMENTO, GUARNICIONES CUNCHOS Y COLOCACION DE POLDERS PARA ALUMBRADO PUBLICO.

Cen. J. Carlos Mesa



NOTA NO 16

08 DE NOVIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO PARA BANQUETA Y LOTA DE PAVIMENTO, PANTALLA COLOCACION DE LAMPARAS Y LIMPIEZA DE LA OBRA.

Cen. J. Carlos Mesa



NOTA NO 17

15 DE NOVIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA SE LE HAY ENTREGA AL CONTRATISTA AL OFICIO DE AUTORIZACION DE CONCEPTO EXTRAORDINARIOS DE IGUAL FORMA CONTRATISTA CONCLUYE COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y CABLEADO DE LAS MISMAS. - REALIZO LIMPIEZA DE LA OBRA, PINTURA EN GUARNICIONES COLOCACION DE LOSAS Y COLOCACION DE TAPAS DE REGISTROS SANITARIOS, SE LE HICIERON OBSERVACIONES DE FUGAS EN BANQUETAS Y CUNCHOS.

Cen. J. Carlos Mesa



NOTA NO 18

CONTRATISTA PRESENTANDO ESTIMACION NO 2 NORMAL PARA
SU REVISION Y/O AUTORIZACION EN LA DIRECCION DE AD-
MINISTRACION DE LA OBRA PAVIMENTACION EN CALLE MARIA LARA
ENTRE CALLE AGUSTIN LARA Y CALLE LAZARNA LOS -
BAGROS, UBICADA EN LA CUL. AMPLIACION JUAN S. MORA
EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, MUNICIPIO
DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA, DEL CONTRATO OPRU-
EST-105-REEST-VIAL-0709-2022 CON UN IMPORTE
\$ 150,877.74 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DE ESTI-
MACION DE LOS TRABAJOS DEL ~~10 OCTUBRE~~ 2022 AL 10-NOVI-
EMBRE-2022, QUEDANDO COMO SALDO DE CONTRATO --
\$ 391,562.37

Cen I Cano Aren



NOTA NO 19

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION -
NO 2000 NORMAL CON DATOS ESPECIFICADOS EN NOTA
ANTERIOR POR UN IMPORTE DE \$ 150,877.74 IVA INCLUI-
DO PARA CONTINUAR PROCESO DE PAGO EN DIRECCION DE
SUPERVISION.


Cen I Cano Aren



NOTA NO 20

CONTRATISTA PRESENTO ATENCIONES NO 3 PORCIUNAS PARA SU REVISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN EN CALLE MARIA LARA ENTRE CALLE MARTIN LARA Y CALLE VAGNERA LOS BAGIROS, UBICADA EN LA COL AMPLIACIÓN JUAN S. MILLAN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SIMPLOT. DEL CONTRATO OPR-EST-005-POST-VIA-0709-2022 CON UN IMPORTE \$ 7,375.74 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DE VIGENCIA DEL 11-NOVIEMBRE-2022 AL 12-NOVIEMBRE-2022. CUANDO COMO SALDO DE CONTRATO \$ 384,246.63

Cen t Cen Pen



NOTA NO 21

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ATENCION NO 3 (TRES) PORCIUNAS CON DATOS ESPECIFICADOS EN NOTA ANTERIOR DE FIRMADO DE DIRECTOR POR UN IMPORTE DE \$ 7,375.74 IVA INCLUIDO PARA CONTINUAR PROCESO DE PAGO EN DIRECCION DE SUPERVISIÓN.


Cen t Cen Pen



NOTA N° 22

CONTRATISTA PRESENTA ESTIMACION NO 4 EXTRAORDINARIO-
FINCIENTO PARA SU REVISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN EN DIRECC-
ION DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACION EN CALLE
MARIA LARA, ENTRE CALLE AGUSTIN LARA Y CALLE LAGUNA
LOS BARRIOS, UBICADA EN LA COL. AMPLIACION SAN 3, MUNI-
CIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE
ROSARIO, ESTADO DE SINALOA, DEL CONTRATO QPR-EST-
-103-PEST-VIAL-0709-2022 POR UN IMPORTE DE \$195,962.89
IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DE ATENCION DE LOS TRABAJOS DEL
13-NOVIEMBRE-2022 AL 17-NOVIEMBRE-2022. QUEDANDO COMO
SALDO DE CONTRATO \$188,283.74. OFICIO DE AUTORIZACION
DE CONCRETOS EXTRAORDINARIOS POR PARTA DE DIRECCION DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS DE LA SUP SOP/02P/505/2022 CON FECHA DEL 14
DE NOVIEMBRE DE 2022.

Cen I Chm Nera



NOTA N° 23

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO 4 (CUARTA)
EXTRAORDINARIA FINCIENTO CON DATOS ESPECIFICADOS EN NOTA
ANTERIOR POR UN IMPORTE \$195,962.89 IVA INCLUIDO PARA
CONTINUAR PROCESO DE OBRAS EN DIRECCION DE SUPERVISION.

Cen I Chm Nera



NOTA N° 24

CON ESTA FECHA SE CIERRA ESTA HOJA DE BITACORA -
PUNDO SE LE DEJO SEGUIMIENTO A LA OBRA PAVIMENTACION
EN CALLE MARIA LARA, ENTRE CALLES AGUSTIN LARA Y CALLE LA-
GUNA LOS BARRIOS, UBICADA EN LA COL. AMPLIACION SAN 3, MUNI-
CIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE
ROSARIO, ESTADO DE SINALOA, EN LA CUAL LA SECCION DE OBRAS PUBLI-
CAS NOMBRÓ AL CONTRATISTA VICTOR MANUEL BARRALTES SU-
JUGA COMO ORGANISMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS DEL CONTRATO QPR-EST-103-PEST-VIAL-0709-
2022 CON UN IMPORTE DE \$1,552,180.15 IVA INCLUIDO, COMO
PERIODO DE ATENCION DE LOS TRABAJOS DEL 14 DE SEPTIEM-
BRE DE 2022 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022.

SALDO DE CONTRATO A CANCELAR: \$188,283.74 IVA INCLUIDO

Cen I Chm Nera
FED. CAROL CASTRO
PRESIDENTE DE LA SUP

