

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra OBRAS PARA PROGRAMA DE SEMAFORIZACIÓN, PRIMERA ETAPA EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: MARTSA, S.A. DE C.V.
Contrato: OPUU-EST-ADJ-PEST-MSP-2102B-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$121,073.34
Importe del Contrato s/IVA: \$1,507,888.03
No. Estimación: 2
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 27/02/2023 al 15/04/2023
Periodo de la Estimación: 02/04/2023 al 08/04/2023

Clave	Descripción	Monto
1	CARRETERA A IMALA Y BLVD CALIFORNIA	
P03	OBRA CIVIL	52,616.58
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	49,209.96
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES	19,246.80
	Total Paquete s/IVA:	121,073.34

Ajuste por Redondeo: \$0.00
Total de Estimación s/IVA: \$121,073.34

MARTSA, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra OBRAS PARA PROGRAMA DE SEMAFORIZACIÓN, PRIMERA ETAPA EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: MARTSA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-MSP-2102B-

Importe del Contrato s/IVA \$1,507,888.03

Periodo del Contrato 27/02/2023 al 15/04/2023

No. Estimación: 2

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$121,073.34

Periodo de la Estimación: 02/04/2023 al 08/04/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta	Acumulado	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones	Por Ejercer			
CARRETERA A IMALA Y BLVD CALIFORNIA											
P03 OBRA CIVIL											
P03S03 BASES DE CONCRETO											
P03S03C065	BASE DE CONCRETO PARA POSTE DE MEDIDAS DE 0.50X0.50 MTS PARTE SUPERIOR Y DE 1.00X1.00 MTS PARTE INFERIOR X 1.20 MTS DE ALTURA, CONCRETO F´C=250 KG/CM2 TMA 1-1/2" CON RESISTENCIA RAPIDA 3 DIAS, FABRICADO EN SITIO EN FORMA PIRAMIDAL, PARA COLOCACIÓN DE SEMÁFORO, INCLUYE: DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONCRETO Y/O ASFALTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	\$12,788.41	0.00	3.0000	3.00	1.00	\$38,365.23	75.00	%
P03S03C066	BASE DE CONCRETO PARA POSTE DE MEDIDAS DE 0.70X0.70 MTS PARTE SUPERIOR Y DE 1.00X1.00 MTS PARTE INFERIOR X 2.00 MTS DE ALTURA, CONCRETO F´C=250 KG/CM2 TMA 1-1/2" CON RESISTENCIA RAPIDA 3 DIAS, FABRICADO EN SITIO EN FORMA PIRAMIDAL, PARA COLOCACIÓN DE SEMÁFORO, INCLUYE: DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONCRETO Y/O ASFALTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$14,251.35	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$14,251.35	100.00	%
Total Partida:									\$2,616.58		
P20 INSTALACIÓN ELÉCTRICA											
P20S22 REGISTROS ELÉCTRICOS.											
P20S22C035	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X60 CM. CON TAPA, MEDIDAS EXTERIORES CON MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO CON ANGULO 1 1/2" X 1/8" Y 1 1/4" X 1/8" INCLUYE: DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONCRETO Y/O ASFALTO, EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$3,236.89	0.00	4.0000	4.00	0.00	\$12,947.56	100.00	%

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra OBRAS PARA PROGRAMA DE SEMAFORIZACIÓN, PRIMERA ETAPA EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: MARTSA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPUU-EST-ADJ-PEST-MSP-2102B-
Importe del Contrato s/IVA \$1,507,898.03
Periodo del Contrato 27/02/2023 al 15/04/2023
No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: \$121,073.34
Periodo de la Estimación: 02/04/2023 al 08/04/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado			Avance	
			Volumen	P.U.				Por Ejercer				
P20S90	CANALIZACIÓN											
P20S90C035	CANALIZACIÓN PARA DUCTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE PVC 4" SOBRE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE 30 CMS. DE ANCHO Y 65 CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONCRETO Y/O ASFALTO, EXCAVACIÓN, RELLENO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	64.00	\$566.60	0.00	64.0000	64.00	0.00	\$36,262.40	100.00	%	
Total Partida:									49,209.96			
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES											
P30S10	GUARNICIONES DE CONCRETO.											
P30S10C046	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETA TIPO "A", (10X15X30 CM.), CONCRETO F'C=200KG/CM2., ACABADO SEMIPULIDO, CON ANCLAJE DE VARILLA DE 3/8" @ 50 CMS Y ALAMBRON LONGITUDINAL DE 1/4", INCLUYE: CIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	60.00	\$320.78	0.00	60.0000	60.00	0.00	\$19,246.80	100.00	%	
Total Partida:									19,246.80			

MARTSA, S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
 SUPERVISOR

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO
 JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO