

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN AV. CARMEN SERDÁN ENTRE BLVD. ANTONIO CASTRO LEAL Y CALLE PROFRA. MARÍA DE JESÚS NEDA, UBICADA EN LA COL. 6 DE ENERO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO

Importe de la Estimación s/IVA \$670,518.67

Municipio: Culiacan

Importe del Contrato s/IVA: \$4,876,173.10

Localidad: Culiacan

No. Estimación: 4

Contratista: CONSTRUARRENDADORA JUMA, S.A. DE C.V.

Tipo Estimación: Normal

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2205-2023

Periodo del Contrato: 01/06/2023 al 01/09/2023

Periodo de la Estimación: 25/08/2023 al 27/08/2023

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	
P03	OBRA CIVIL	33,159.25
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO	559,478.42
	ALUMBRADO	
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	5,617.76
	RED DE DRENAJE SANITARIO	
P22	ALCANTARILLADO	72,263.24

Total Paquete s/IVA: **670,518.67**

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: **\$670,518.67**

CONSTRUARRENDADORA JUMA, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING.MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ

SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO


SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN AV. CARMEN SERDÁN ENTRE BLVD. ANTONIO CASTRO LEAL Y CALLE PROFRA. MARÍA DE JESÚS NEDA, UBICADA EN LA COL. 6 DE ENERO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan	Contrato: OPUU-EST-LP-PEST-VIAL-2205-2023	No. Estimación: 4
Localidad: Culiacan	Importe del Contrato s/IVA \$4,876,173.10	Tipo de Estimación: Normal
Contratista: CONSTRUARRENDADORA JUMA, S.A. DE C.V.	Periodo del Contrato 01/06/2023 al 01/09/2023	Importe de la Estimación: \$670,518.67
		Periodo de la Estimación: 25/08/2023 al 27/08/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
			Volumen	P.U.	Anterior	Estimación					
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO											
P03	OBRA CIVIL										
P03S30	LOSAS										
P03S30C093	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML	1,349.00	\$22.64	0.00	1,027.5100	1,027.51	321.49	\$23,262.83	76.17	%
P03S48	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN (DIFENTES TIPOS) EL COSTO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LA EMULSIÓN ASFÁLTICA, LA BA										
P03S48C009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAJUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 20 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, HINCADO Y REMOCION DE TAPA.	ML	742.00	\$30.88	297.60	320.4800	618.08	123.92	\$9,896.42	83.30	%
Total Partida:									33,159.25		
P05	CONCRETO HIDRÁULICO										
P05S13	CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA NORMAL, CLASE 2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, FABRICADO EN PLANT										
P05S13C008	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" EN LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, ACABADO RAYADO, VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M3	290.00	\$3,865.67	145.27	144.7300	290.00	0.00	\$559,478.42	100.00	%
Total Partida:									559,478.42		
ALUMBRADO											
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA										
P20S89	DESINSTALACIÓN Y DESMONTAJE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS; DESMONTAJE Y RETIRO DE ARBOTANTE;										
P20S89C015	ALIMENTADOR PARA MURETE DE MEDICION, INCLUYE: CABLE THW-LS CAL. 4, CABLE THW-LS CAL 6, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 8, TUBO PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 1 1/2" EXCAVACION EN TERRENO TIPO II, CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	11.60	\$484.29	0.00	11.6000	11.60	0.00	\$5,617.76	100.00	%
Total Partida:									5,617.76		




SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN AV. CARMEN SERDÁN ENTRE BLVD. ANTONIO CASTRO LEAL Y CALLE PROFRA. MARÍA DE JESÚS NEDA, UBICADA EN LA COL. 6 DE ENERO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan	Contrato: OPU-EST-LP-PEST-VIAL-2205-2023	No. Estimación: 4
Localidad: Culiacan	Importe del Contrato s/IVA \$4,876,173.10	Tipo de Estimación: Normal
Contratista: CONSTRUARRENDADORA JUMA, S.A. DE C.V.	Periodo del Contrato 01/06/2023 al 01/09/2023	Importe de la Estimación: \$670,518.67
		Periodo de la Estimación: 25/08/2023 al 27/08/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volumen	P.U.	Anterior	Estimación						
RED DE DRENAJE SANITARIO												
P22 ALCANTARILLADO												
P22S03 BROCALES Y TAPAS												
P22S03C005	BROCAL Y TAPA CIEGO DE FIERRO FUNDIDO DE 60 CM DE DIÁMETRO TIPO PESADO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	9.00	\$6,595.48	3.00	6.0000	9.00	0.00	\$39,572.88	100.00	%	
P22S03C008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA CIEGO DE FIERRO FUNDIDO TIPO PESADO DE 60 CM DE DIÁMETRO PARA POZO DE VISITA, COLADO EN LOSA DE CONCRETO DE 1.20X1.20X0.15 CM DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO HIDRÁULICO F' C=250 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO..	PZA	7.00	\$8,172.59	0.00	4.0000	4.00	3.00	\$32,690.36	57.14	%	

Total Partida: 72,263.24

CONSTRUARRENDADORA JUMA, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO