

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MONTE VERDE DE VILLA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. JOSÉ MARÍA GAXIOLA FAJARDO
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1608D-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$567,075.14
Importe del Contrato s/IVA: \$1,536,978.83
No. Estimación: 2
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 17/08/2023 al 15/09/2023
Periodo de la Estimación: 01/09/2023 al 07/09/2023

Clave	Descripción	Monto
1	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	
P16	INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA	478,973.26 ✓
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	88,101.88 ✓
	Total Paquete s/IVA:	567,075.14 ✓
	Ajuste por Redondeo:	\$0.00
	Total de Estimación s/IVA:	\$567,075.14 ✓

C. JOSÉ MARÍA GAXIOLA FAJARDO

CONTRATISTA



ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA

SUPERVISOR



ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO



SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MONTE VERDE DE VILLA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: C. JOSÉ MARÍA GAXIOLA FAJARDO

Contrato: OPUU-EST-ADJ-PEST-APDA-1608D-

Importe del Contrato s/IVA \$1,536,978.83

Periodo del Contrato 17/08/2023 al 15/09/2023

No. Estimación: 2

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$567,075.14

Periodo de la Estimación: 01/09/2023 al 07/09/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.							
MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO											
P16	INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA										
P16S26	BOMBAS Y EQUIPO										
3C-4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA MULTIETAPAS GRUNDFOS MODELO CR1-11. EN ESTA PROPUESTA SE INCLUYEN TODOS LOS MATERIALES ELECTRICOS, HIDRAULICOS, ARRANCADOR, MANO DE OBRA Y PUESTA EN OPERACION DEL SISTEMA DE CLORACION	PZA	1.00	\$101,340.92	0.00	1.0000 ✓	1.00	0.00	\$101,340.92	100.00	%
P16S90	SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES HIDRÁULICAS										
3C-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA VALVULA WALLACE EVOQUA MOD 210 PARA 24 KPD.	PZA	1.00	\$193,465.32	0.00	1.0000 ✓	1.00	0.00	\$193,465.32	100.00	%
3C-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE INYECTOR 3/4" ESTANDAR WALLACE AND TIERNAN CON JUEGO 140F.	PZA	1.00	\$89,928.36	0.00	1.0000 ✓	1.00	0.00	\$89,928.36	100.00	%
3C-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE CONTROL 3" WALLACE AND TIERNAN ROT 200 PPD/90KPD.	PZA	1.00	\$94,238.66	0.00	1.0000 ✓	1.00	0.00	\$94,238.66	100.00	%
									Total Partida:	478,973.26 ✓	
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA										
P20S99	BAJA TENSION										
2B-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL CON ARRANCADOR PARA EQUIPO DE 15 HP TRIFÁSICO, 220 VOLTS, CON PROTECCIONES Y P.I.C LOGO, INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$88,101.88	0.00	1.0000 ✓	1.00	0.00	\$88,101.88	100.00	%
									Total Partida:	88,101.88 ✓	

C. JOSÉ MARÍA GAXIOLA FAJARDO

CONTRATISTA



ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA

SUPERVISOR



ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

