

NOTA NO. 1
APERTURA

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO
A LA OBRA:
REMEDIACION Y REESTRUCTURACION DE OFICINAS DE LA SECRETARIA
DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UBICADAS EN EL AVISO DE GOBIERNO
EN LA CIUDAD DE CUIACAN, PR. ROSALES MUNICIPIO DE CUIACAN, ESTADO DE SINALOA
NO. DE CONTRATO: OPPU-EST-ADJ-PEST-INAP-2100A-2022.
CONTRATISTA: C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA
RFP-RECIV: P. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA
RESIDENTE DE OBRA DE LA OBR: ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ FERRIZ
MONTO CONTRATADO: \$549,500.13 IVA INCLUIDO
PERIODO DE EJECUCION: 22 DE JUNIO 2022 - 31 DE JUNIO DE 2022.
SE REGISTRAN FIRMAS:

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ FERRIZ
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. CHRISTIAN ALBERTO GONZALEZ U.

NOTA NO. 2

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA METALICA
A BAJE DE REPOBRE "J" EN PERIMETRO INTERIOR.

ARQ. CHRISTIAN ALBERTO GONZALEZ U.

Nota no. 3

CON ESTA FECHA CONTINUA COLOCACION DE JUNTA METALICA A BAJO DE REBORDE 'J' EN PERIMETRO INTERIOR.

Nota no. 4

29 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE GOTERO METALICO INCLUYENDO BASTIDOR.

CONTINUA COLOCACION DE JUNTA METALICA A BAJO DE REBORDE 'J' EN PERIMETRO INTERIOR.

Nota no. 5

02 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA FECHA SE AVANZA CON TRABAJOS DE INSTALACION DE HERRAJE DE TABLEROCA ESTRUCTURADO CON BASTIDOR METALICO.

SE EFECTUA INSTALACION DE MURO PERIMETRAL ESTRUCTURADO CON BASTIDOR METALICO CAL. 18 FORRADO CON LAMINA GALVANIZADA METALICA CAL. 18

Nota no. 6

06 DE JULIO DE 2022

CONTINUA INSTALACION DE MURO PERIMETRAL ESTRUCTURADO CON BASTIDOR METALICO CAL. 18 Y SE SUMINISTRA E INSTALA DETALLE DECORATIVO FUSIONADO EN HERRAJE LAMINA 1/4" PINTADO EN COLOR NEGRO.

Nota no. 7

09 DE JULIO DE 2022

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN RETIRO Y CANCELACION DE SALIDAS ELECTRICAS REPARANDO EL CABLEADO OTIV.

SE AVANZA EN LA INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS PARA CONTACTO DOBLE MCA NIESSEN LUX.

Nota no. 8

13 DE JULIO DE 2022

CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE CONTACTOS DOBLES Y SE AVANZA EN LA INSTALACION DE LAMPARAS EMPOTRADAS 100-240V.

NOTA NO. 8



CON ESTA FECHA SE MEXA A CABO REUBICACIÓN DE SANIDAS PARA
AIRE ACONDICIONADO DE ACUERDO A PROYECTO DE REMODELACIÓN.
SE SUMINISTRAN E INSTALAN RECODERA TIPO CASCADA MCA HELVEX
ASÍ COMO LLAVES MECLADORA MCA HELVEX.

SE RECIBEN PARA SU REVISIÓN Y TRAMITE ESTIMACIÓN NO. 1 NORMAL
POR UN MONTO DE \$ 469,636.18 INCLUIDO MONTO TOTAL DE DEDUCCIONES
POR \$ 13,969.09 DANDO UN IMPORTE LIQUIDO A FAVOR DE \$ 526,148.88.

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 22 DE JUNIO 2022 - 16 DE JUNIO 2022

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES: \$ 469,636.18

MONTO DEL CONTRATO: \$ 8,070.83



NOTA NO. 9

ALAFECTA SE HAN SUMINISTRADO MUEBLES FABRICADO EN MELAMINA Y HERRERIA MONTADA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO, ASI COMO MUEBLE DE RESALDO SEGUN DISEÑO QUE CONSTA DE CABECERO Y PIAFON FABRICADO EN MELAMINA FORMICA Y BASTIDOR DE HERRERIA MUETO A VIDA DE AEREO CON VISTAS EN ALUMINIO NEGRO. SE APLICA PINTURA SOBRE PIAFON Y MURCOS. SE VUELA A CABO FUNDACION Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. CON ESTA FECHA SE RECIBE PARA SU REVISION Y TRAMITE RATIMACION NO. 2 FINIQUITO POR UN IMPORTE CON IVA DE \$9,336.41 MENOS TOTAL DE DEDUCCIONES POR \$242.11 DANDO UN LIQUIDO A PAGAR DE \$9,114.30. PERIODO DE VALUACION: 17 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2022 IMPORTE TOTAL DE VALUACIONES IVA \$549,449.38 IMPORTE TOTAL DE CONTRATO IVA \$549,500.13 PAGO DEL CONTRATO: \$0.75 UNA VEZ EFECTUADOS LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS SE PROCEDE AL FINIQUITO DEL CONTRATO Y AL CIERRE DE LA PRESENTE BITACORA.