

NOTA No. 01 12 de Septiembre de 2022.

Con esta fecha se abre este libro de Bitacora para darle Seguimiento a la obra:

PAVIMENTACION EN CALLEJÓN RODOLFO G. ROBLES ENTRE CALLE RODOLFO G. ROBLES Y BAHIA BANDERAS EN COLONIA 12 DE MAYO, EN LA CIUDAD DE KIZILTAP, MUNICIPIO DE KIZILTAP, ESTADO DE SINALOA.

La Secretaría de Obras Publicas S.O.P. en la notificación nombra a la empresa CORPORATIVO FENIX, S.A. DE C.V. como organismo responsable de la ejecución de los trabajos del Contrato.

No. OPPO-EST-ADJ-PEST-VIAL-0509-2022.

Con un importe de \$ 934,480.17 IVA incluido.

Con un periodo de ejecución del 12 de Septiembre del 2022 al 10 de Noviembre del 2022.

Se registran las firmas de las personas encargadas del control y ejecución de la obra.

Ing. José A. Padilla E.
Residente S.O.P.


NOTA No. 02

12 de Septiembre del 2022

Con esta fecha en compañía del Contratista CORPORATIVO FENIX, S.A. DE C.V. se le notifica que deberá presentar oficio de inicio de obra, oficio de asignación del Superintendente de Obra con copia de cédula profesional, estos oficios serán dirigidos al Ing. José Carlos Hernández Martínez, Director de Supervisión de la S.O.P. de acuerdo a las cláusulas quinta de este Contrato. Así mismo deberá de presentar el Cuadro de obra y en su caso Solicitudes de precios unitarios extraordinarios y Justificación de volúmenes adicionales no previstos en catálogo original que sean necesarios para la realización de la obra para su revisión y/o autorización por la Dirección de Supervisión de la S.O.P.


NOTA No.03 12 de Septiembre del 2022.

Con esta fecha se pone a disposición del contratista el agua y la calle para que de inicio con los trabajos de este contrato. Por lo que de inicio con el trazo y nivelación para la reposición de la infraestructura Sanitaria y se realizan sondeos para localización de interferencia de tuberías y servicios eléctricos.




NOTA No.04 15 de Septiembre del 2022.

Mediante esta nota se realizan los trabajos de excavación con máquina para zanjas en agua, bombeo de achique con bomba autocentrada, plantilla de sondeo, instalación de tubería PVC Sanitaria de 8" y relleno acostillado de sondeo hasta 30 cm sobre el lomo del tubo.



NOTA No.05 21 de Septiembre del 2022



Con esta nota se realizan los trabajos de instalación de descarga Sanitaria con tubería PVC de 8" incluye Yeso, Codo, excavación y rellenos e interconexión al registro Sanitario en Servicio.



NOTA No.06

24 de Septiembre del 2022.


Mediante esta nota se realizan los trabajos de construcción de pozo de visita tipo común e interconexión para entroncar a pozo de visita existente con tubería PVC Sanitario de 8".



NOTA No.07

27 de Septiembre del 2022.


Con esta nota se realizan los trabajos de relleno compactado al 95% en zanjas para tubería sanitaria y acarreo de material sobrante producto de la excavación, así como acarreo al primer Km subsiguiente.



NOTA No.08

29 de Septiembre del 2022.



Con esta fecha se realizan los trabajos de trazo y nivelación para la reposición de la infraestructura hidráulica y sondeos para la localización de interferencia en tuberías y servicios e instalaciones eléctricas.



NOTA No. 09

03 de octubre del 2022.



Mediante esta nota se realizan los trabajos de excavación con máquina para zanjas con presencia de agua, bombeo de agua con bomba autocebante, plantilla apisonadora, suministro e instalación de tubería PVC hidráulico de 3" y relleno a estallada apisonado hasta 30 cm sobre el fondo del trazo.



NOTA No. 10

06 de octubre del 2022.



Con esta nota se realizan los trabajos de instalación de toma domiciliar tipo Jonagran de 3.0 m y 1.0 m de longitud con tubería extrínseca similar, incluye cota, abrazaadera de 3" x 1/2", llave de inserción, llave de banco, excavación y rellenos.



NOTA No. 11

08 de octubre del 2022.


Mediante esta nota se realizan los trabajos de interconexión de la tubería negra a la existente y fabricación de abraques de concreto.



NOTA No. 12

11 de octubre del 2022.

Con esta nota se realizan los trabajos de relleno compactado al 85 % en zanjas de tubería hidráulica, carga y acarreo de material, obra te producida de la excavación y acarreo kilómetro subsiguiente al primero.



NOTA No. 13

12 de octubre del 2022.

Con esta fecha se pasa al departamento de estimaciones de la Dirección de Supervisión de la S.O.P. para su autorización la Estimación No. 01 (Una) Normal de los trabajos del Contrato No. OPPO-EST-ADJ-PEST-VIAL-0509-2022.

Con un importe de \$302,967.92 IVA incluido.
 X Con un periodo de ejecución del 12 de Septiembre de 2022 al 12 de Octubre de 2022.

ESTIMACION

PERIODO

IMPORTE

01 (Una) Normal

12-sept-2022 al 12-Oct-2022


\$302,967.92



NOTA No. 14

17 de octubre del 2022


Con esta fecha se realizan los trabajos de trazo y nivelación para viabilidad y retiro de arbol con medios mecánicos.



NOTA No. 15

20 de octubre del 2022


Mediante esta nota se realizan los trabajos de corte en caja con medios mecánicos en material tipo I o II, carga y acarreo en Camión al primer KM de material producto del corte de caja y acarreo KMS subsecuente al primero.



NOTA No. 16

25 de octubre del 2022.

Con esta nota se realizan los trabajos de afine y compactación del terrazo natural al 90% y se realiza el suministro y tendido de sub-base de material balastro gris de 70 cm de espesor.




NOTA No.17

27 de octubre del 2022.

Con esta nota y a petición de los vecinos de esta calle se autoriza por la Dirección de Supervisión de la S.O.P. realizar solamente el Colado de losa en Vialidad sin garniciones ya que es un callejón muy angosto y reducir el ancho para que circule un vehículo.

Autenticado por: Jefe Carlos Hernández Martínez
Director de Supervisión de la S.O.P.



NOTA No.18

01 de noviembre del 2022.

Mediante esta nota se realizan los trabajos de suministro, tendido y compactación del cuerpo de la base de grava gruesa de 15 cms de espesor y riego de impermeación con emulsión asfáltica de 1.5 a 2.0 lts por m² y arqueo.



NOTA No.19

08 de noviembre del 2022.

Con esta nota se realizan los trabajos de Colado de pavimento de Concreto primario clasificado $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ de 15 cms de espesor T.M.A. de 1 1/2" y colocación de brocal y tapa Cega de F.F. en pozos de Vialidad.



NOTA No. 20

10 de noviembre del 2022.

Con esta fecha se pasa al departamento de estimaciones de la Dirección de Supervisión de la S.O.P. para su autorización la Estimación No. 02(Dos) Normal de los trabajos del Contrato No. OPPO-EST-ADJ-PEST-VIAL-0509-2022 con un importe de \$ 278,401.48 IVA incluido y un periodo de ejecución del 13 de octubre del 2022 al 10 de noviembre del 2022.

ESTIMACION


PERIODO

IMPORTE

02(Dos) Normal

13-Oct.-2022 al 10-Nov-2022

\$ 278,401.48




NOTA No. 21

12 de octubre del 2022

Mediante esta nota el Contratista presenta Oficio de Solicitud de precios unitarios extraordinarios para su revisión y/o autorización por parte de la Dirección de Supervisión de la S.O.P. de Conceptos no previstos en Catálogo original que son necesarios para la realización y el funcionamiento de la obra.


Anexo al Oficio en mención van 9 tarjetas o P.U. para su revisión.
Del Contrato No. OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0509-2022.



NOTA No. 22


12 de octubre del 2022.

Con esta fecha el Contratista solicita a la Dirección de Supervisión de la S.O.P. un Convenio Modificatorio debido a percepciones al proyecto durante la ejecución de los trabajos que ocasionaron variaciones en las cantidades de obra establecidas en el Contrato, las cuales se describen en el Dictamen Técnico realizado por la Dirección de Supervisión y que implica la disminución del importe contratado.



NOTA No. 23 17 de octubre del 2022.

Con respecto a la nota No. 22 donde el Contratista Solicita un Convenio Modificatorio, se recibe y/o autoriza por parte de la Dirección de Supervisión de la S.O.P. el Convenio Modificatorio No. CONV-01-2022-MI-C0509-2022.

NOTA No. 24 10 de noviembre del 2022

Con esta fecha se pasa al departamento de estimaciones de la Dirección de Supervisión de la S.O.P. para su autorización la Estimación No. 03 (Tras) Adicional de los trabajos del contrato No. OPPO-EST-ADJ-PEST-VIAL-0509-2022, con un importe de \$59,753.02 IVA incluida y con un periodo de ejecución del 13 de octubre del 2022 al 10 de noviembre del 2022.


ESTIMACION

PERIODO

IMPORTE


03(Tras)Adicional 13-oct-2022 al 10-nov-2022

\$59,753.02

NOTA No. 25 03 de noviembre del 2022

Con respecto a la nota No. 21 donde el contratista solicita la autorización de 9 precios unitarios extraordinarios, se recibe y/o autoriza por parte de la Dirección de Supervisión de la S.O.P. con el oficio SOP/DEP/509/2022. AS. como la realización de estos trabajos.

NOTA No. 26 10 de noviembre del 2022.

Con esta fecha el contratista CORPORATIVO FENIX S.A. DE C.V. da por terminados los trabajos de este contrato.

No. OPPO-EST-ADJ-PEST-DIAL-0509-2022.

De la obra: PAVIMENTACION EN CALLE/ON RODOLFO G. ROBLES, ENTRE CALLE RODOLFO G. ROBLES Y BAHIA BANDERA EN COLONIA 12 DE MARO, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.

Con un importe de contrato de \$934,480.17 IVA incluido y con un periodo de ejecución del 12 de septiembre del 2022 al 10 de noviembre del 2022.



Presenta la Estimación No. 04 (Control Finitivo) y se pasa al departamento de estimaciones de la Dirección de Supervisión de la S.O.P. para su autorización por un monto de \$141,104.06 IVA incluido y con un periodo de ejecución del 13 de octubre del 2022 al 10 de noviembre del 2022.

ESTIMACION

PERIODO


IMPORTE

04 (Control Finitivo) 13-oct-2022 al 10-nov-2022 \$141,104.06

NOTA D.27 10 de noviembre del 2022

Mediante esta nota la Secretaría de Obras Públicas S.O.P. dentro de los términos del Contrato y de sus disposiciones generales recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por conceptos de obra pagada no ejecutada, deficiencias técnicas, mala calidad de los materiales, pagos en exceso o vicios ocultos. Por lo que si fuese el caso, el Contratista asumirá la responsabilidad de Re-integrar los importes defectados, y en caso de negarse, la Secretaría procederá a solicitar se haga efectiva la fianza de cumplimiento, para efectuar el reintegro. Manifestando ambas partes que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el Contrato respectivo.



NOTA Pa. 28 10 de noviembre del 2022

Con esta fecha se cierra este libro de Bitacora donde se le dio seguimiento a la obra: PAVIMENTACION EN CALLE DON ROBERTO G. ROBLES ENTRE CALLE ROBERTO G. ROBLES Y BAHIA BANDERA EN COLONIA 12 DE MAYO, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA. Contrato No. OPP-EST-ANJ-PEST-VIAL-0509-2022. Con un importe de \$ 934,480.17 IVA incluido. Y Contrato No. CONV-01-2022-MI-C0509-2022. que disminuye \$ 66,601.76 IVA incluido. Y con el periodo de ejecución del 12 de Septiembre del 2022 al 10 de noviembre del 2022.

EL FINIQUITO DE LA OBRA QUEDA ASI:

MONTO CONTRATADO C/IVA	\$ 934,480.17
MONTO CONVENIO C/IVA	\$ -66,601.76
SUMA CONTRATO - CONVENIO C/IVA	\$ 867,878.41
SUMA DE ESTIMACIONES	\$ 782,226.48
SALDO A CANCELAR	\$ 85,651.93
SUMAS IGUALES	\$ 867,878.41

