

NOTA #01 24 DE MARZO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE APERTURA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA PAVIMENTACIÓN EN CALLE 4 Y CALLE 7, EN EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO No. OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1803C-2022, CON UN MONTO DE \$ 1,407,189.72 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 24 DE MARZO DE 2022 AL 07 DE MAYO DE 2022; CONTRATO OTORGADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (S.O.P.) A LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, JAPAVAL, S.A. DE C.V.; SE ANOTAN FIRMAS DE RESIDENTE DE LA S.O.P. Y SUPERINTENDENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA.

HUMBERTO AREOLA B.
Ing. Humberto Areola Bustamante.
Residente de la S.O.P.

Ing. José Alvaro Medina
Superintendente.

NOTA #02

24 DE MARZO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE ANOTAN LA SOLICITUD AL CONTRATISTA DE OFICIOS DE INICIO DE OBRA Y DE ASIGNACIÓN DE SUPERINTENDENTE, CON COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL; AMBOS OFICIOS DEBERÁN ESTAR DIRIGIDOS AL ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN.

HUMBERTO AREOLA B.



NOTA N° 3 FECHA 24/MARZO/2022

CON ESTA FECHA SE DA INICIO CON EL PAVIMENTO DE PIEDRA AHOGADA EN CALLES 04 Y 07, CON CONCRETO PREMEZCLADO F/C 250 DE 15 CMS DE ESPESOR.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA N° 4 FECHA 31/MARZO/2022

CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 04 HASTA EL CADENAMIENTO 0+122.14 Y DE LA CALLE 07 HASTA EL CADENAMIENTO 0+134.07.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA No. 5 FECHA 07/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE DA INICIO DE LOS TRABAJOS DE CALAFATEO EN CALLE 04.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA No. 6 FECHA 13/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE DA INICIO DE LOS TRABAJOS DE CALAFATEO EN CALLE 07.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA No. 7. FECHA 18/ABRIL/2022

SE RECIBEN CON ESTA FECHA LOS NUMEROS GENERADORES DE LA ESTIMACION # 01 FINIQUITO, PARA SU REVISION Y/O APROBACION DE ECCOS.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA N.º 8 FECHA 19 DE ABRIL DE 2022

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION #01 (UNO) FINIQUITO, CON UN IMPORTE DE \$1,353,953.97 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL 24 DE MARZO DE 2022 AL 19 DE ABRIL DE 2022; CONTRATO OPPU-EST-AOT-PEST-VIAL-1803C-2022, DE LA PAVIMENTACION EN CALLE 4 Y CALLE 7, EN EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA No 9 FECHA 19-ABRIL-2022

CON ESTA FECHA SE HACE MENCION DE QUE LOS REPORTES DE LABORATORIO PRESENTADOS EN ESTIMACION FINQUITO COMPRENDEN LAS PRUEBAS DE LOS CILINDROS DE 7 Y 14 DIAS, MIENTRAS QUE LOS CILINDROS DE 28 DIAS SERAN ENVIADOS POSTERIOR A SU ELABORACION POR EL LABORATORIO COMO COMPLEMENTO DE ESTIMACION.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 10

19

~~20~~ DE ABRIL DE 2022.

CON ESTA FECHA SE CIERRA ESTE LIBRO DE BITACORA DONDE SE LE DIO SEGUIMIENTO A LA PAVIMENTACIÓN EN CALLE 4 Y CALLE 7, EN NUEVO POBLADO DE SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO No. OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1803 C-2022, CON UN IMPORTE DE \$1,407,189.72 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO CONTRATADO DEL 24 DE MAYO DE 2022 AL 07 DE MAYO DE 2022; DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAYA, S.A. DE C.V.

EL FINQUITO DE LA OBRA QUEDA ASÍ:

TOTAL DE CONTRATO	\$1,407,189.72
SUMA DE ESTIMACIONES	- \$1,353,953.97
SALDO A CANCELAR	\$53,235.75

HUMBERTO ARREOLA B.

Arreola