

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Resumen de Estimación

**Nombre de Obra** PAVIMENTACIÓN EN CALLE PROFESORA CONCEPCIÓN OCARANZA ENTRE AV. LEONA VICARIO Y AV. GUADALUPE ROJO VIUDA DE ALVARADO, UBICADA EN LA COL. 6 DE ENERO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE

**Municipio:** Culiacan

**Localidad:**

**Contratista:** C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA

**Contrato:** OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1307A-2023

**Importe de la Estimación s/IVA** \$789,571.00

**Importe del Contrato s/IVA:** \$1,814,339.95

**No. Estimación:** 2

**Tipo Estimación:** Normal

**Periodo del Contrato:** 24/07/2023 al 24/10/2023

**Periodo de la Estimación:** 24/08/2023 al 13/09/2023

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACIÓN	
P03	OBRA CIVIL	30,756.28
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO	509,135.95
P06	OBRAS VIALES	44,022.20
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES	205,656.57

Total Paquete s/IVA: 789,571.00

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$789,571.00

C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA

CONTRATISTA

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Estimación

**Nombre de Obra** PAVIMENTACIÓN EN CALLE PROFESORA CONCEPCIÓN OCARANZA ENTRE AV. LEONA VICARIO Y AV. GUADALUPE ROJO VIUDA DE ALVARADO, UBICADA EN LA COL. 6 DE ENERO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

**Municipio:** Culiacan  
**Localidad:**  
**Contratista:** C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA

**Contrato:** OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1307A-2023 **No. Estimación:** 2  
**Importe del Contrato s/IVA** \$1,814,339.95 **Tipo de Estimación:** Normal  
**Periodo del Contrato** 24/07/2023 al 24/10/2023 **Importe de la Estimación:** \$789,571.00  
**Periodo de la Estimación:** 24/08/2023 al 13/09/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.							
<b>PAVIMENTACIÓN</b>											
<b>p03 OBRA CIVIL</b>											
<b>p03S30 LOSAS</b>											
P03S30C093	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE	ML	628.00	\$31.37	0.00	524.0900	524.09	103.91	\$16,440.70	83.45	%
<b>p03S48 JUNTA DE CONSTRUCCIÓN (DIFENTES TIPOS) EL COSTO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LA EMULSIÓN ASFÁLTICA, LA BA</b>											
P03S48C009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAJUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 20 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, HINCADO Y REMOCION DE TAPA.	ML	352.00	\$43.05	0.00	309.4700	309.47	42.53	\$13,322.68	87.92	%
P03S48C045	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	KG	78.00	\$77.51	0.00	12.8100	12.81	65.19	\$992.90	16.42	%
<b>Total Partida:</b>									<b>30,756.28</b>		
<b>p05 CONCRETO HIDRÁULICO</b>											
<b>p05S13 CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA NORMAL, CLASE 2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, FABRICADO EN PLANT</b>											
P05S13C008	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=300 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" EN LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, ACABADO RAYADO, VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M3	159.00	\$3,656.01	0.00	139.2600	139.26	19.74	\$509,135.95	87.58	%
<b>Total Partida:</b>									<b>509,135.95</b>		

# TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION | OBRA

## Estimación


**Nombre de Obra** PAVIMENTACIÓN EN CALLE PROFESORA CONCEPCIÓN OCARANZA ENTRE AV. LEONA VICARIO Y AV. GUADALUPE ROJO VIUDA DE ALVARADO, UBICADA EN LA COL. 6 DE ENERO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.


**Municipio:** Culiacan  
**Localidad:**  
**Contratista:** C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA

**Contrato:** OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1307A-2023      **No. Estimación:** 2  
**Importe del Contrato s/IVA** \$1,814,339.95      **Tipo de Estimación:** Normal  
**Periodo del Contrato** 24/07/2023 al 24/10/2023      **Importe de la Estimación:** \$789,571.00  
**Periodo de la Estimación:** 24/08/2023 al 13/09/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior						
<b>P06</b>	<b>OBRAS VIALES</b>										
<b>P06S35</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS VIALIDAD</b>										
P06S35C048	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, TENDIDO EN CAPAS, AGUA, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	103.00	\$427.40	0.00	103.0000	103.00	0.00	\$44,022.20	100.00 %	
<b>Total Partida:</b>										<b>44,022.20</b>	
<b>P30</b>	<b>BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES</b>										
<b>P30S03</b>	<b>BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2, CLASE 2, GRADO DE CALIDAD "B" SU</b>										
P30S03C013	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	513.00	\$400.89	0.00	513.0000	513.00	0.00	\$205,656.57	100.00 %	
<b>Total Partida:</b>										<b>205,656.57</b>	

  
 C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA  
 CONTRATISTA

  
 ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ  
 SUPERVISOR

  
 ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA  
 JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO