

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL SABINITO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.


Municipio: EL FUERTE
Localidad: EL SABINITO
Contratista: INGENIERIA Y ARQUITECTURA 3M S.A DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-0307A-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$690,513.77
Importe del Contrato s/IVA: \$948,090.66
No. Estimación: 1
Tipo Estimación: INICIAL - NORMAL
Periodo del Contrato: 10/07/2023 al 07/10/2023
Periodo de la Estimación: 10/07/2023 al 10/08/2023

Clave	Descripción	Monto
E1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$ 690,513.77
P20S05	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRA Y PARARRAYOS	\$ 20,793.76
P20S89	DESINSTALACIÓN Y DESMONTAJE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS	\$ 184,277.88
P20S97	VARIOS ELECTRICOS	\$ 87,175.16
P20S98	MEDIA TENSION	\$ 398,266.97
Total Paquete s/IVA:		\$ 690,513.77
IVA:		\$ 110,482.20
Total de Estimación c/IVA:		\$ 800,995.97



C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
 SUPERVISOR DE SOP



ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA NORTE



LIC. DULCE MARIA FIERRO BERRELLEZA
 INGENIERIA Y ARQUITECTURA 3M S.A DE C.V.
CONTRATISTA

Estimación



INGENIERIA Y ARQUITECTURA 3M,
S.A. DE C.V.

Nombre de Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL SABINITO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: EL FUERTE
Localidad: EL SABINITO
Contratista: INGENIERIA Y ARQUITECTURA 3M S.A DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-0307A-2023
Importe del Contrato s/IVA: \$948,090.66
Periodo del Contrato: 10/07/2023 al 07/10/2023

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: INICIAL - NORMAL
Importe de la Estimación: \$690,513.77
Periodo de la Estimación: 10/07/2023 al 10/08/2023

Clave	Descripción	Unidad	Contrato		Estimación		Esta		Acumulado		Monto Estimado Por Ejercer
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimación	Estimaciones			
E1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA										
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA										
P20S05	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRA Y PARARRAYOS										
1.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS EN POSTE DE CONCRETO	EST.	4.00	\$5,198.44	0.00	4.0000	4.00	0.00		\$20,793.76	
TOTAL DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRA Y PARARRAYOS											\$20,793.76
P20S89	DESINSTALACIÓN Y DESMONTAJE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS										
1.015	MURETE DE MEDICION 220 V	PZA	18.00	\$10,237.66	0.00	18.0000	18.00	0.00		\$184,277.88	
TOTAL DE DESINSTALACIÓN Y DESMONTAJE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS											\$184,277.88
P20S97	VARIOS ELECTRICOS										
1.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR-1/0 AWG	KGS.	36.00	\$250.91	0.00	36.0000	36.00	0.00		\$9,032.76	
1.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULTIPLE (2+1) 3/0	MTS.	280.00	\$279.08	0.00	280.0000	280.00	0.00		\$78,142.40	
TOTAL DE VARIOS ELECTRICOS											\$87,175.16
P20S98	MEDIA TENSION										
1.11.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RP1N 33 KV EN POSTE DE CONCETO PCR-C 13-600	EST.	1.00	\$33,545.17	0.00	1.0000	1.00	0.00		\$33,545.17	
1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RP1N 33 KV EN POSTE DE CONCETO PCR-C 12-750	EST.	1.00	\$32,664.09	0.00	1.0000	1.00	0.00		\$32,664.09	
1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RP1N/RP1 33 KV EN POSTE DE CONCRETO PCR-C 12-750	EST.	2.00	\$36,738.50	0.00	2.0000	2.00	0.00		\$73,477.00	


C. LUIS KARM HIGUERA CASTRO
SUPERVISOR DE SOP


ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA NORTE

Dolce Fierro
LIC. DULCE MARIA FIERRO BERRELLEZA
INGENIERIA Y ARQUITECTURA 3M S.A DE
C.V.
CONTRATISTA

Estimación



INGENIERIA Y ARQUITECTURA 3M,
S.A. DE C.V.

Nombre de Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL SABINITO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: EL FUERTE

Localidad: EL SABINITO

Contratista: INGENIERIA Y ARQUITECTURA 3M S.A DE C.V.

Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-0307A-2023

Importe del Contrato s/IVA \$948,090.66

Periodo del Contrato 10/07/2023 al 07/10/2023

No. Estimación: 1

Tipo de Estimación:

Importe de la Estimación:

Periodo de la Estimación:

INICIAL - NORMAL

\$690,513.77

10/07/2023 al 10/08/2023

Clave	Descripción	Unidad	Contrato		Estimación		Esta	Acumulado	Monto Estimado
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimación	Estimaciones	
1.73	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA VS1N EN POSTE DE CONCRETO PCR 13 C 600	EST.	2.00	\$35,493.36	0.00	1.0000	1.00	1.00	\$35,493.36
1.37	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 1R3 EN POSTE DE CONCRETO PCR-C 9-400	EST.	2.00	\$25,675.49	0.00	2.0000	2.00	0.00	\$51,350.98
1.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 1R3/1R3 EN POSTE DE CONCRETO PCR-C 9-400	EST.	2.00	\$26,317.53	0.00	2.0000	2.00	0.00	\$52,635.06
1.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 1R3 EN POSTE EXISTENTE	EST.	5.00	\$4,777.39	0.00	5.0000	5.00	0.00	\$23,886.95
1.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 1P3 EN POSTE EXISTENTE	EST.	2.00	\$5,275.47	0.00	2.0000	2.00	0.00	\$10,550.94
1.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RDA EN POSTE DE CONCRETO	EST.	3.00	\$11,407.69	0.00	3.0000	3.00	0.00	\$34,223.07
1.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RSA EN POSTE DE CONCRETO (L.S.)	EST.	5.00	\$10,088.07	0.00	5.0000	5.00	0.00	\$50,440.35
TOTAL DE MEDIA TENSION									\$398,266.97
TOTAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA									\$690,513.77
TOTAL DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA									\$690,513.77
TOTAL DEL ESTIMACIÓN									\$690,513.77

C. LUIS KARIM HIGUERAS CASTRO
SUPERVISOR DE SOP

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA NORTE

Dulce Fierro

LIC. DULCE MARIA FIERRO BERRELLEZA
INGENIERIA Y ARQUITECTURA 3M S.A DE
C.V.
CONTRATISTA