


NOTA #1 Con esta fecha se abre la presente bitácora para la obra: Pavimentación en Av. coronel edulito Peña entre calle General Viviano Davalos y calle General Ignacio Pesqueira en la colonia 21 Marzo, Municipio de Culiacan Estado de Sinaloa.

- Contrato No. OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1804W-2022
- Periodo Contrato: Fecha de inicio 25 Abril 2022
Fecha Termina 10 Junio 2022
- Importe de Contrato: \$ 1,486,380.12 C/IVA.
- Importe Anticipo: 35% \$ 520,233.04 C/IVA.
- Representante Legal: C. Jesus Michel Perry
- Supervisor S.O.P. Ing. Alejandro Sainz Sanchez
- Residente de Obra Contratista: Heriberto Cazarez Sanchez

- Con esta fecha se presenta el representante Legal del contratista C. Jesus Michel Perry a las oficinas de Supervision de Gobierno del Estado de Sinaloa en la ciudad de Culiacan en sector denominado 3 Rios, comentando que no ha recibido el anticipo, por lo tanto no iniciara los trabajos de la obra mencionada.



Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor S.O.P.



Ing. Heriberto Cazarez Sanchez
Contratista.

NOTA# 2 Con esta fecha nos informa el contratista C. Jesus Michel Perry, que he recibido el anticipo de la obra, presentando una copia del depósito, para dar inicio a los trabajos de pavimentación.

- Se le pide al contratista, que presente una reprogramación de obra, con el desfase de días por entrega de anticipo, y solicitar un convenio de tiempo.
- Se inician los trabajos con demolición de banquetas, con equipo neumático.
- Se inician los trabajos con de apertura de caja, en el arroyo de calle.



Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor S.O.P.



Ing. Heriberto Carabez S.
Contratista

NOTA# 3

10 Junio 2022

- Se terminan los trabajos de apertura de caja retirando el material producto de excavación.
- Se terminan los trabajos de tendido y compactación de sub-base
- Se inician los trabajos de tendido y compactación de base




NOTA #4 En supervisión de obra se muestra el siguiente avance.

- Se terminan los trabajos de tendido y compactación de base.
- Se terminen los trabajos de riego de impregnación.
- Se inician los trabajos de colado de guardación.
- Se inician los trabajos de colado de losas.



Ing. Alejandro Sandoz Sanchez
Supervisor S.O.P



Ing. Heriberto Caceres
Contratista.

Nota 5

28 Junio 2022

En supervisión de obra se muestra el siguiente avance:

- Se terminan los trabajos de colado de guardaciones.
- Se continúan los trabajos de colado de bases en arroyo de calle.



Nota #6


30 Junio 2022

- con esta fecha se entrega la estimacion #1 cobrandose las siguientes partidas.

- Preliminares	- - - - -	\$	6,837.24
- Concreto Hidraulico	- - - - -	\$	381,622.69
- Obras Viales	- - - - -	\$	315,525.77
- Banquetes, Guardiriones	- - - - -	\$	77,178.40
sub-Total		\$	781,164.10
I.Y.A		\$	124,986.26
Total		\$	906,150.36



Ing. Alejandro Sainz Sanchez
supervisor S.O.P



Ing. Heriberto Cazarez Sanchez
Contratista.

NOTA #7 En supervisión de obra se muestra el siguiente avance.

- Se continúan los trabajos de colado de losas en losas de 15cm de espesor.
- Colocándose acero de refuerzo liso de $5/8"$ de Diámetro.
- Se inician los trabajos de relleno de banquetes.
- Se terminen los trabajos de colado de guardicion tipo "L".
- Se continúan los trabajos de instalación eléctrica, colocándose cables para la alimentar, colocación de registros de $40 \times 40 \times 40$ cm.

Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor S.O.R.

Ing. Humberto Carretero Sanchez
Contratista.

NOTA #8

27 Julio 2022

- ~~con~~ En supervisión de obra se muestra el siguiente avance.
- Se terminen los trabajos de colado de losas en arroyo de calle.
- Se terminen los trabajos de colado guardicion tipo "L".
- Se continúan los trabajos de relleno y colado de banquetes de 10cm. espesor.
- Se continúan los trabajos de instalación eléctrica (Arbotentes, Registros, cableado).

Nota #9 con esta fecha se entrega la estimación número ~~uno~~ Dos, cobrandose las siguientes Partida

- Pavimentación concreto Hidraulico


- Preliminares	- - - - -	\$	88,738.64
- Obra Civil	- - - - -	\$	35,720.55
- Concreto Hidraulico	- - - - -	\$	71,494.60
- Obras Viales	- - - - -	\$	20,929.05
Banquetes y Guardaciones	- - - - -	\$	143,795.15

- Alumbrado

Instalacion Electrica - - - - - \$ 119,074.39


\$ 479,752.38 SIVA


Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor S.O.P.


Ing. Heriberto Carraz Sanchez
Contratista.

NOTA #10 Con esta fecha se entregue la estimacion numero Tres Normal, cobrandose las siguientes partidas

- instalaciones complementarias - suma \$ 46,817.11 \$


Ing. Alejandro Samz Sanchez
Supervisor S.O.P.


Ing. Humberto Cazarez Sanchez
Contratista.

NOTA # 11

16 Agosto 2022

- con esta fecha se entregan las estimaciones numero cuatro Extraordinaria y cinco Finiquito cobrandose las siguientes partidas, ya que se le piden al contratista dividendos por su pago.

- con esta fecha se finalizan los trabajos en construcciones de la calle coronel Celis Peña

• Estimacion #4 Extraordinaria - - - - suma \$ 26,269.31

• Estimacion #5 Finiquito - - - - suma \$ ~~236,968.61~~
\$ 236,963.93

- Quedando un saldo de suma \$ ~~1.17~~
5.87


Ing. Alejandro Samz Sanchez
Supervisor S.O.P.


Ing. Humberto Cazarez Sanchez
Contratista

- Anotado lo anterior se declara cerrada esta bitacor