

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE 80 LPS, EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Angostura
Localidad: La Reforma
Contratista: PAVIRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Contrato: OPUU-EST-LP-PEST-APDA-2107-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$1,302,302.54
Importe del Contrato s/IVA: \$4,655,172.41
No. Estimación: 2
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 31/07/2023 al 31/12/2023
Periodo de la Estimación: 16/09/2023 al 16/10/2023

Clave	Descripción	Monto
1	TRABAJOS PRELIMINARES	
P01	PRELIMINARES	96,651.25
	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA	
P39	VARIOS	1,205,651.29
	Total Paquete s/IVA:	1,302,302.54
	Ajuste por Redondeo:	\$0.00
	Total de Estimación s/IVA:	\$1,302,302.54

OPERADO
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
PARA LA ENTIDADES (FISE)
EJERCICIO: 2023


PAVIRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA


ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR


ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE 80 LPS, EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Angostura
Localidad: La Reforma
Contratista: PAVIRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-APDA-2107-2023 **No. Estimación:** 2
Importe del Contrato s/IVA \$4,655,172.41 **Tipo de Estimación:** Normal
Periodo del Contrato 31/07/2023 al 31/12/2023 **Importe de la Estimación:** \$1,302,302.54
Periodo de la Estimación: 16/09/2023 al 16/10/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación					
TRABAJOS PRELIMINARES											
P01	PRELIMINARES										
P01S37	DESMANTELAMIENTO DE TUBOS, MUEBLES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA REDES DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS SA										
DESM-	DEMOLICION DE CLARIFICADOR EXISTENTE A BASE DE PLACA DE ACERO DE 1/4, INCLUYE, RETIRO CARGA, ACARREO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$46,236.22	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$46,236.22	100.00	%
DESM-	DEMOLICION DE FILTROMATICOS EXISTENTES A BASE DE PLACA DE ACERO DE 1/4, INCLUYE, RETIRO CARGA, ACARREO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	\$16,805.01	0.00	3.0000	3.00	0.00	\$50,415.03	100.00	%
Total Partida:										96,651.25	
CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA											
P39	VARIOS										
P39S01											
CLARIF 30	CONSTRUCCION DE CLARIFICADOR DE 30 LPS, CON PASILLO, MOTOR DE 2HP, ESCALERA CON DESCANSO, PINTURA, ROTULACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$968,709.67	0.00	0.7000	0.70	0.30	\$678,096.77	70.00	%
FILT AUT	CONSTRUCCION DE FILTROMATICO A BASE DE PLACA DE ACERO DE 1/4", INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$376,824.66	0.00	1.4000	1.40	0.60	\$527,554.52	70.00	%
Total Partida:										1,205,651.29	

PAVIRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

SUPERVISOR

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE