

Resumen de Estimación



S-05

Nombre de Obra Rehabilitación del sistema de agua potable en la comunidad de Santa Ana, Municipio de Cosalá, Estado de Sinaloa.

Municipio: Cosala
Localidad: Cosala
Contratista: C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1804N-2022

Importe de la Estimación s/IVA \$26,079.54
Importe del Contrato s/IVA: \$1,403,179.40
No. Estimación: 5
Tipo Estimación: Finiquito
Periodo del Contrato: 25/04/2022 al 25/06/2022
Periodo de la Estimación: 14/06/2022 al 17/06/2022

Clave	Descripción	Monto
1	TOMAS DOMICILIARIAS	
P18	AGUA POTABLE	26,156.12 ✓
Total Paquete s/IVA:		26,156.12 ✓
50	EXTRAORDINARIOS	-76.58 ✓
Total Paquete s/IVA:		-76.58 ✓
Ajuste por Redondeo:		\$0.00 ✓
Total de Estimación s/IVA:		\$26,079.54 ✓

C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA  CONTRATISTA	ARQ. REFUGIO REYES TORRES  SUPERVISOR DE OBRAS DE LA S.O.P.	ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA  JEFA DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO
---	---	---

Nombre de Obra Rehabilitación del sistema de agua potable en la comunidad de Santa Ana, Municipio de Cósala, Estado de Sinaloa.

S-04

Municipio:	Cósala	Contrato:	OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1804N-2022	No. Estimación:	5
Localidad:	Cósala	Importe del Contrato s/IVA:	\$1'403,179.40	Tipo de Estimación:	Finiquito
Contratista:	C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA	Periodo del Contrato:	25/04/2022 al 25/06/2022	Importe de la Estimación:	\$26,079.54
				Periodo de la Estimación:	14/06/2022 al 17/06/2022

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volumen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
TOMAS DOMICILIARIAS										
P18	AGUA POTABLE									
P18S25	TOMA DOMICILIARIA CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y REPARACIONES AGUA POTABLE									
9004 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA TOMA DOMICILIARIA TIPO RURAL CON CUADRO DE FIERRO GALVANIZADO Y POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DE 1/2" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD PROMEDIO DE 25.00 MTS. INCLUYE: TEE DE FOGO DE 2"x 2", REDUCCION DE FOGO DE 2"x1/2", CONECTOR CONICO DE BRONCE DE 1/2", MANGUERA DE POLIETILENO, CODO CPMBINADO DE BRONCE DE 1/2", NIPLE 0.80 X 1/2", CODO DE FO.GO. DE 90° X 1/2", LLAVE NARIZ, EXCAVACIONES Y RELLENOS Y MANO DE OBRA PARA SU INSTALACION.	TOMA	26.00	\$6,539.03	5.00	4.0000	30.00	-4.00	\$26,156.12	115.38 %
Total Partida:									26,156.12	
EX EXTRAORDINARIOS										
EX	EXTRAORDINARIOS									
EXT-012	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FO.GO. DE 90° X 1" DE DIAMETRO.	PZA	0.00	\$76.58	2.00	-1.0000	1.00	0.00	-\$76.58	0.00 %
Total Partida:									-76.58	

C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA  CONTRATISTA	ARQ. REFUGIO REYES TORRES  SUPERVISOR DE OBRAS DE LA S.O.P.	ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA  JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO
---	--	---