

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

## SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

### ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: EMILIO CONTRERAS MENDOZA

OBRA: RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AV. ARGENTINA FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA EN GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA

REG. PADRÓN: SOP-PC-041-22

REG. FED. CAUS.:

CONTRATO No.: OPU-EST-ADJ-PEST-APDA-2809D-2022

IMPORTE DE CONTRATO: \$ 994,090.12

CONVENIO No:

IMPORTE DE CONVENIO:

PERIODO DE CONVENIO:

INICIACIÓN PROGRAMADA: 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

TERMINACIÓN PROGRAMADA: 31 DE OCTUBRE DE 2022

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

TERMINACIÓN REAL: 31 DE OCTUBRE DE 2022

COMPAÑÍA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.

IMPORTE DE SANCIÓN:

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:

IMPORTE DE ANTICIPO: \$0.00

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2369928-0000 \$99,409.01

No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS: 2404558-0000 \$92,472.70

EN LA LOCALIDAD DE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA

EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AV. ARGENTINA FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA EN GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS. Y EN CASO DE NEGARSE LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	29/09/2022 AL 31/10/2022	\$ 994,090.12	\$ 994,090.12
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL	29/09/2022 AL 15/10/2022	\$ 770,695.72	
ESTIMACIÓN No.2 ADICIONAL	15/10/2022 AL 17/10/2022	\$ 140,867.01	
ESTIMACIÓN No.3 FINIQUITO	17/10/2022 AL 31/10/2022	\$ 13,164.29	
ESTIMACIÓN No.4			
ESTIMACIÓN No.5			
ESTIMACIÓN No.6			
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		\$ 924,727.02	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:		\$ 69,363.10	
SUMAS IGUALES:		\$ 994,090.12	\$ 994,090.12

RECIBE:


ENTREGA:

Vo. Bo.

Vo. Bo.

CONTRATISTA

  
RESIDENTE DE LA SOP

  
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP

  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

ING. EMILIO CONTRERAS MENDOZA