

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

CONTRATISTA: **C. JOSÉ MARÍA GAXIOLA FAJARDO**

OBRA: **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA VAINILLA, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA**

REG. PADRÓN: **SOP-PC-031-22**

REG. FED. CAUS.: **GAFM-541127-131**

CONTRATO No.: **OPPU-EST-ADJ-PEST-ALPU-1103-2022**

IMPORTE DE CONTRATO: **\$94,480.12**

CONVENIO No:

IMPORTE DE CONVENIO:

PERIODO DE CONVENIO:

TERMINACIÓN PROGRAMADA: **31-mar-22**

INICIACIÓN PROGRAMADA: **14-mar-22**

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: **LIBERTY FIANZAS**

IMPORTE DE ANTICIPO: **\$0.00**

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **No. 2317589 \$ 9,448.01**

EN LA LOCALIDAD DE **LA VAINILLA**, MUNICIPIO DE **CHOIX**, ESTADO DE SINALOA
 EL DÍA **14 DE ABRIL DEL 2022** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA VAINILLA, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	14/03/2022 AL 31/03/2022		\$ 94,480.12
ESTIMACIÓN No.1 FINIQUITO	14-03-2022 AL 31-03-2022	\$ 94,480.12	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		\$ 94,480.12	
CARGOS AL CONTRATISTA:		\$ -	
SALDO QUE SE CANCELA:		\$ -	
SUMAS IGUALES:		\$ 94,480.12	\$ 94,480.12

RECIBE:

ENTREGA:

Vo. Bo.

Vo. Bo.

CONTRATISTA:

RESIDENTE DE LA SOP.
ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP.
ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

REPRESENTANTE LEGAL.
C. JOSÉ MARÍA GAXIOLA FAJARDO