

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: **BOSCO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN,
S.A. DE C.V.**

OBRA: **PAVIMENTACIÓN EN CAMINO EL FUERTE-
CHINOBAMPO, EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE,
ESTADO DE SINALOA.**

REG. PADRÓN: **SOP-PC-161-22**

REG. FED. CAUS.: **BIC-110901-8B4**

CONTRATO No.: **OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1706-2022**

IMPORTE DE CONTRATO: **\$9,614,680.48**

CONVENIO No.: **CONV-01-2022-MI-C1706-2022**

IMPORTE DE CONVENIO: **\$9,804,582.67**

CONVENIO No:

PERIODO DE CONVENIO:

INICIACIÓN PROGRAMADA: **27-jun-22**

TERMINACIÓN PROGRAMADA: **31-dic-22**

INICIACIÓN REAL: **27-jun-22**

TERMINACIÓN REAL: **31-ene-23**

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: **LIBERTY FIANZAS**

IMPORTE DE ANTICIPO: **\$2,677,487.73**

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: **NO. 2331373-0000 \$ 3,365,138.17**

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **NO. 2331374-0000 \$ 961,468.05**

No. FIANZA DE CONVENIO: **NO. 2331374-0000 \$ 980,458.27**

No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS:

EN LA LOCALIDAD DE **CHINOBAMPO**, MUNICIPIO DE **EL FUERTE**, ESTADO DE SINALOA
EL DÍA **14 DE FEBRERO DEL 2023** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

PAVIMENTACIÓN EN CAMINO EL FUERTE-CHINOBAMPO, EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	<u>27/06/2022 AL 31/12/2022</u>		<u>\$9,614,680.48</u>
CONVENIO:	<u>27/06/2022 AL 31/01/2023</u>		<u>\$189,902.19</u>
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL	<u>27-06-2022 AL 27-07-2022</u>	<u>\$ 1,062,227.68</u>	
ESTIMACIÓN No.2 NORMAL	<u>28-07-2022 AL 31-08-2022</u>	<u>\$ 1,881,982.36</u>	
ESTIMACIÓN No.3 NORMAL	<u>01-09-2022 AL 30-09-2022</u>	<u>\$ 4,477,900.32</u>	
ESTIMACIÓN No.4 NORMAL	<u>01-10-2022 AL 31-10-2022</u>	<u>\$ 2,080,487.89</u>	
ESTIMACIÓN No.5 ADICIONAL	<u>01-11-2022 AL 15-12-2022</u>	<u>\$ 83,294.74</u>	
ESTIMACIÓN No.6 ADICIONAL FINIQUITO	<u>16-12-2022 AL 31-01-2023</u>	<u>\$ 130,592.05</u>	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		<u>\$ 9,716,485.04</u>	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:		<u>\$88,097.63</u>	
SUMAS IGUALES:		<u>\$ 9,804,582.67</u>	<u>\$9,804,582.67</u>

RECIBE:

ENTREGA:

Vb. Bo.

Vb. Bo.

CONTRATISTA

RESIDENTE DE LA SOP

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP

REPRESENTANTE LEGAL

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO

ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

G. ARMANDO ZAZUETA LEÓN