

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

## SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

### ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: DE LEAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

OBRA: PAVIMENTACIÓN EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE LEOPOLDO LERMA Y AGUSTINA RAMIREZ, EN LA LOCALIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

REG. PADRÓN: : SOP-PC-245-22

REG. FED. CAUS. : LCO-040326-MB0

CONTRATO No. OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2908-2022

IMPORTE DE CONTRATO: \$ 14,093,075.22

CONVENIO No: CONV-01-2022-CCCTE-C22908-2022

IMPORTE DE CONVENIO:

PERIODO DE CONVENIO: 1/01/2023 al 28/02/2023

TERMINACIÓN PROGRAMADA: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INICIACIÓN PROGRAMADA: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO: 59 DIAS NATURALES

IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.

IMPORTE DE ANTICIPO: \$4,932,576.33

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 4082-02815-0 \$4,932,576.33

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTC 4082-02852-5 \$1,409,307.52

No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS 4082-03154-3 \$1,409,307.52

EN LA LOCALIDAD DE: ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA

EL DÍA 15 DE MARZO DEL 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES

TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

PAVIMENTACIÓN EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE LEOPOLDO LERMA Y AGUSTINA RAMIREZ, EN LA LOCALIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES, QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:			\$ 14,093,075.22
ESTIMACIÓN No.1 (NORMAL)	DEL 5-SEP. AL 15-NOV.-2022	\$ 2,997,862.53	
ESTIMACIÓN No.2 (NORMAL)	DEL 15-NOV. AL 13-DIC.-2022	\$ 3,232,689.99	
ESTIMACIÓN No.3(NORMAL)	DEL 14-DIC. AL 20-DIC.-2022	\$ 4,396,427.77	
ESTIMACIÓN No.4(NORMAL)	DEL 20-DIC. AL 31-DIC.-2022	\$ 1,484,951.31	
ESTIMACIÓN No.5(ADICIONAL)	DEL 31-DIC.-2022 AL 31-ENE-2023	\$ 603,043.19	
ESTIMACIÓN No.6(EXTRAORDINARIA)	DEL 1-FEB. AL 15-FEB.-2023	\$ 49,808.38	
ESTIMACION No.7(NORMAL FINIQUITO)	DEL 16-FEB. AL 28-FEB.-2023	\$ 71,186.13	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES		\$ 12,835,969.30	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA		\$ 1,257,105.92	
SUMAS IGUALES		\$ 14,093,075.22	\$ 14,093,075.22

RECIBE:

Vo. Bo.

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ  
RESIDENTE DE LA SOP

Vo. Bo.

C. ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP

ENTREGA:

CONTRATISTA

DE LEAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

ING. JORGE LEAL MEBLAS  
REPRESENTANTE LEGAL