

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN AV. BELLAVISTA ENTRE CALZADA DE LAS TORRES Y CALLE DE LAS PITAHAYITAS, EN LA COL. PROGRESO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: C. VICTOR MANUEL BARRANTES ZUÑIGA

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0905-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$1,137,029.56

Importe del Contrato s/IVA: \$5,853,099.57

No. Estimación: 6

Tipo Estimación: Normal


Periodo del Contrato: 17/05/2023 al 17/09/2023


Periodo de la Estimación: 20/08/2023 al 28/08/2023

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAULICO	
P01	PRELIMINARES	11,186.28
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO	948,232.32
P06	OBRAS VIALES	39,985.36
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES	137,625.60
Total Paquete s/IVA:		1,137,029.56


 C. VICTOR MANUEL BARRANTES ZUÑIGA
 CONTRATISTA

Ajuste por Redondeo: \$0.00
 Total de Estimación s/IVA: \$1,137,029.56

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ

 SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

 JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN AV. BELLAVISTA ENTRE CALZADA DE LAS TORRES Y CALLE DE LAS PITAHAYITAS, EN LA COL. PROGRESO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

S-04

Municipio: Culiacan

Contrato: OPUU-EST-LP-PEST-VIAL-0905-2023

No. Estimación: 6

Localidad:

Importe del Contrato s/IVA \$5,853,099.57

Tipo de Estimación: Normal

Contratista: C. VICTOR MANUEL BARRANTES ZUÑIGA

Periodo del Contrato 17/05/2023 al 17/09/2023

Importe de la Estimación: \$1,137,029.56

Periodo de la Estimación: 20/08/2023 al 28/08/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	
			Volúmen	P.U.	Anterior						Avance
PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAULICO											
P01	PRELIMINARES										
P01S45	DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE CONCRETO POR MEDIOS MECÁNICOS.										
P01S45C020	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE CON USO DE EQUIPO NEUMATICO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.	M3	25.00	\$621.46	0.00	18.0000	18.00	7.00	\$11,186.28	72.00	%
Total Partida:									11,186.28		
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO										
P05S10	CONCRETO HIDRAÚLICO DE RESISTENCIA NORMAL, CLASE 2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, FABRICADO CON										
P05S10C014	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" EN LOSAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, ACABADO RAYADO, VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS METÁLICAS.	M3	665.00	\$3,527.65	0.00	268.8000	268.80	396.20	\$948,232.32	40.42	%
Total Partida:									948,232.32		
P06	OBRAS VIALES										
P06S05	CONSTRUCCIÓN DE SUB BASE CON GRAVA CEMENTADA O CONTROLADA, COMPACTADA AL 95% O 100% PRÓCTOR,										
P06S05C022	ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREOS DE LA ARENA A RAZÓN DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	46.00	\$494.19	0.00	16.1300	16.13	29.87	\$7,971.28	35.07	%
P06S17	RIEGO DE IMPREGNACIÓN.										
P06S17C014	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LT	5,760.00	\$15.88	0.00	2,016.0000	2,016.00	3,744.00	\$32,014.08	35.00	%

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN AV. BELLAVISTA ENTRE CALZADA DE LAS TORRES Y CALLE DE LAS PITAHAYITAS, EN LA COL. PROGRESO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

S-04

Municipio: Culiacan

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0905-2023

No. Estimación: 6

Localidad:

Importe del Contrato s/IVA \$5,853,099.57

Tipo de Estimación: Normal

Contratista: C. VICTOR MANUEL BARRANTES ZUÑIGA

Periodo del Contrato 17/05/2023 al 17/09/2023

Importe de la Estimación: \$1,137,029.56

Periodo de la Estimación: 20/08/2023 al 28/08/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado		Por Ejercer	Monto Estimado	
			Volúmen	P.U.			Estimaciones	Total Partida:		Avance	
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES									39,985.36	
P30S10	GUARNICIONES DE CONCRETO.										
P30S10C010	GUARNICIÓN TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", PARA LOSAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RECORTES, CIMBRA APARENTE, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS	ML	594.00	\$573.44	0.00	240.0000	240.00	354.00	\$137,625.60	40.40	%
Total Partida:										137,625.60	

C. VICTOR MANUEL BARRANTES ZUÑIGA

CONTRATISTA

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO