

Obra 1

El día de hoy se inician obras del presente libro en cumplimiento de la obra que tiene por nombre — "CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN EL KM 5+913.50 Y EN EL KM 6+581.10 DEL CAMINO CAITIME-EL PROGRESO" EN EL MUNICIPIO DE MOCTORITO, ESTADO DE SINALOA

Datos generales del contrato

- Numero de Contrato: OPPU-ESTUP-PEST-APDA-0607-2022
- Importe de contrato: 4 10'297,999.01 c/iva.
- Periodo: Inicio: 14 / Julio / 2022
Termino: 14 / Diciembre / 2022

El presente contrato fue adjudicado mediante licitación pública a la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA MABUVA, S.A. DE C.V. que es representada por el C. Jesús Antonio Carrasco López, quien a su vez designa como superintendente de obra al Ing. Francisco Javier Párra Valenzuela, por parte de la Secretaría de obras públicas (SEP) se asigna como residente de la misma a la Arq. Margarita Camacho Rodríguez

Los recursos que se requieran para cubrir las erogaciones del presente contrato son de origen Estatales (Programa Estatal de obra) de confirmación con el oficio de autorización N° SAF-AIP-IED-00-368/2022 con cargo al programa 079 (construcción y rehabilitación de la Red Carretera Estatal). Recursos que serán liberados a través de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Fco. Javier Párra V.
Superintendente de obra
Ing. Francisco Párra

Residente de obra SEP
Arq. Margarita Camacho

2 obras de Drenaje, cañime.

Nota 2 17 / Julio / 2022.

El día de hoy se pone a disposición del contratista el inmueble de obra (tramo de obra liberado).

El contratista informa que ya solicitaron suministro de acero para iniciar con habilitado del mismo, al igual que madera para cimbra.

Analizan contexto para generar caminos de desvío que permitan iniciar trabajos de demolición en lados existentes.

Nota 3 20 / Julio / 2022


Continúan trabajos en obras de desvíos y habilitado de acero y cimbra para las 2 contracturas.

Se han complicado los procesos y avances de obra por lluvias de temporada.

Nota 4 26 / Julio / 2022

A este día continúan trabajando en habilitado de acero y cimbra, así como también avanzan en trabajos preliminares del contexto.

Fco. Javier Perro U.
Superintendente de obra.
Ing. Francisco Páez.


Residente de obra SEP
Ayl. Margarita Comacho

Nota 5 5 agosto 2022


continúan trabajos de obras preliminares q.
habilitado de acero y cimbra.

Nota 6 11 agosto 2022

Presentan el dia de hoy Estimación # 1.
\$ 11,495,251.75 menos amortización de Anticipos
deducciones de contrato quedando un importe
neto a recibir por \$ 742,003.83

Fco. Javier Pardo U.

Superintendente de obra.
Ing. Francisco Pardo.



Residente de obra sep
Aguirre y Camacho

OPRO ESTUP- PEST-APCA-06072022

DIAGRAMA DE OBRA

FECHA

2 obras de Drenaje Pluvial, cañone

Nota 7

18/ agosto / 2022

continúan trabajos de demolición de estructuras existentes (vados dobles) en ambos puentes a habilitado de acero así como armado para colado de dentellones

También se trabaja en corte sobre superficie (lecho de arroyo) para trabajos de obra.

Nota 8

25/ agosto / 2022

continúan con cortes y retiro de terreno en margen de arroyos al igual que con armado de estructuras para dentellones

Nota 9


02/ sep / 2022

El día de hoy presentan Estimación #2 por un importe de \$ 281,024.68 menos amortización de anticipo y deducciones de cemento quedando un importe neto a recibir por \$ 179,143.00

Fco. Javier Pardo Uelo

Superintendente de obra

Ing. FRANCISCO PARRA



Residente de Obra SEP

Agil - parruticamacho

2 obras Drenaje Pluvial, Catime

Nota 10 7 / Septiembre / 2022

continúan trabajos de corte y demolición de estructura existente puente #2 y en puente #1 avanzan con colado de dentellones y preparan área de plantilla.

Nota 11 15 / Sep / 2022

trabajan en colado de muros en puente #2 (cho) ya colaron plantilla y losa así como también continúan con armados de ambos puentes.

Nota 12 22 / Septiembre / 2022

continúan trabajando en cabezales y abros puente #1 y dentellones puente #2.

Nota 13 29 / Septiembre / 2022

continúan trabajos de colados en ambos puentes y armado de acero.

Nota 14 03 / octubre / 2022

Este día presentan Estimación #3 con un importe de \$ 1,167,135.00 menos amortización de anticipo de \$ 438,432.40 quedando en importe neto a recibir de \$ 728,702.60

Fco Javier Porro Vela

superintendente de obra
Ing. Francisco Porro

Residente de obra
Arq. Margarita Cerna

2 obras Drenaje Pluvial, Carlime

Nota 15 07/ octubre/2022

Continúan trabajos en puente 2 con colado de muros y a habilitación de armazén de acero y cambravien) y cabezales en puente #1.

También trabajan en muros de diques puente #1.

Nota 16 07/ octubre/2022


Continúan trabajos en construcción de aleros y muros de puente #2

Nota 17 13/ octubre/2022

El día de hoy presentan a firma para inicio de trámite a cargo Estimación #4 por el - Imparte estimado de \$ 1'396,229.72 menos - amortización de anticipo y deducciones de - contrato quedando un Imparte neto a recibir - de \$ 811,439.93.

Leo Larra Vela

Superintendente de obra
Ing. Francisco Parra



Residente de obra
Arq. T. Margarita Camacho

Obras Drenaje Pluvial Continuo.

Nota 18 21/Octubre/2022.

Continúan trabajos en ambra y habilitado de
acero en ambos puentes así como
revo de material demolido de estructuras
antiguas.

Nota 19 28/Octubre/2022

Continúan trabajando en armado de losa puente
#1

Nota 20 04/Noviembre/2022

Trabajan en construcción de aleros y losas
en ambos puentes.

Nota 21 14/Noviembre/2022.

Al día de hoy trabajan en losa puente #2
y banquetas puente #1

Fco Javier Parro Uelo
Superintendente de obra
Ing. Fco. Parro


Residente de obra
Agripino Camacho

2 obras Puentes Plaval, Cachimbe.

Nda 22 23/noviembre/2022


Continúan trabajos en abros de ambos puentes
y bandejas de los mismos así como prepara-
ción de arena para inicio de trabajos con
apaches.

Nda 23 02/diciembre/2022

El día de hoy presentan estimación #5 normal
por un importe estimado de \$43'650,783.95 menos
amortización de anticipo y deducciones de -
centavo quedando en importe neto a recibir por
\$2'278,392.74.

Geo. Javier Parro Velaz

Superintendente de obra
Ing. Geo. Parro.



~~Residente de obra SEP~~
Araceli Margarita Camacho

Nota 24. 05/06/2022
Continúan trabajos en corte y retiro de material en becho de arroyo "Seco" y apaches.


También trabajan en estabilización de áreas de desplaye en terreno natural, conformación de estructura de apaché: sub-rutabanc y base, en ambos puentes.

Nota 25 08/06/2022

El día de hoy presentan estimación H.G para firma e inicio de trámite para cobrar por un importe estimado de \$ 775,209.76 menos amortización de anticipos y deducciones de control quedando un importe neto a recibir de \$ 483,837.81

Geo Jairo Carrero Vela

Superintendente de obra
Ing. Fco. Parra



Presidente de obra SEP
Arq. Margarita Camacho

2 obras Drenaje Pluvial, Caritime

Nota 26 14/10/2022

Al día de hoy continúan trabajos de excavación y perfilamiento en cauce de arroyo así como conformación de terraplenes de aprches ambos puentes

Nota 27 23/10/2022

continúan trabajando en conformación de aprches de puentes y construcción chabucado de acero pte-
nentes

Nota 28 30/10/2022

Trabajan en detalles de conos de drenaje y limpieza de obra.

Nota 29 02/11/2022

El día de hoy presentan Estimación #7 con un importe estimado de \$ 1'265,316.07 menos amortización de anticipo y deducciones de contrato quedando un importe neto a recibir por \$ 789,732.13

Se cuenta con convenio modificatorio por ampliación de tiempo y monto bajo los siguientes datos:

No Convenio: CONU-01-2022-MIE-0607-2022

Periodo ampliación: 15/10/2022 - 31/11/2022

Importe ampliación: \$ 1'140,386.27

Francisco Juan Lasso Vdc

Superintendente de obra
Ing. FCO. PARRA



Residente de obra SEP
Ag. T. J. J. Camacho

2 obras Drenaje Pluvial, Carime

Nota 30 06/eneo/2023.

Este periodo de ejecución esta respaldado por el aumento de precios de materiales y de ampliación de tiempo del presente contrato.

Continúan trabajos de demolición de concretos de estructuras existentes (Puentes a la gración de las obras de este contrato) para el retiro y limpieza de los mismos así como trabajos de rectificación de r/c (carreteras).

Nota 31 12/eneo/2023.


Este día presenten Estimación # 8 para firma o inicio de términos de obra con un importe estimado de \$ 315,987.76 menos amortización de anticipo y deducciones de contrato quedando un importe neto a recibir de \$ 197,219.76.

Nota 32 17/eneo/2023.

Continúan trabajos de limpieza y rectificaciones. Este día presenten Estimación # 9 con un importe estimado de \$ 308,145.71 menos amortización de anticipo y deducciones de contrato quedando un importe neto a recibir de \$ 214,409.76.

Fco Javier Parro Vela

Superintendente de obra.
Ing. Fco Parro



Residente de obra SEP
Arq. y Jorgina Carracho

2 obras Drenaje Pluvial, Carlime

Nota 33 20 enero 2023.

Continúan con trabajos de perforaciones ambos obras
 Al día de hoy se cuenta con convenio por incremento de importe
 a tiempo adelantado (firmado al 29 nov/2022) cuyos son los
 datos:

Nº convenio:

CONV-01-2022-TIE-0607-2022.

Importe convenio:

\$ 1'140,386.27

Importe obra con convenio: \$ 11'438,380.28.

Periodo total de obra convenio: 14/12/22 al 31/eneo/2023.

Nota 34 24 enero 2023.

El día de hoy se firma Estimación # 10 adicional
 con un importe estimado de \$ 405,562.41 menos
 anticipación pendiente de anticipo y deducciones de contrato
 quedando en importe neto a recibir de \$ 395,062.03.


Nota 35 27 enero 2023.

Al día de hoy trabajan en limpieza de obras
 y retiro de material pendiente por excavaciones
 y demoliciones de los procesos de
 ejecución previos.

Nota 36 31 enero 2023.

El día de hoy concluyen trabajos del presente
 contrato.

Presentan Estimación # 11 Final



Superintendente de obra
 Ing. Fco. Parra



Presidente de obra sup
 Arq. Margarita Camacho

2 obras Drenaje Pluvial, Cartime.

Nota 37 10/ Febrero 2023

El día de hoy se hace entrega-recepción de la obra al organismo operador.
Fingub en Bursión.

Nota 38 17/ Febrero 2023.

Este día se firma para fsumito de (Inicio proceso de pago) Estimación #11 Fingub por un importe estimado de \$ 98,947.52 meno deducción de contrato quedando un importe neto a recibir por la cantidad \$ 96,385.61

→ Con esta nota se cierra la presente Bitácora -


Superintendente de obra
Ing. Eco. Parra.


Residente de obra SEP
Arq. Janyrika Camacho