

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

De conformidad con el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y los artículos 168 y 172 de su reglamento se elabora la siguiente acta.

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A. DE C.V.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN (BLVD. DE ACCESO) - PRIMERA ETAPA-, EN LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

REG. PADRÓN: SOP-PC-111-22

REG. FED. CAUS.: CFE-050411-EJ7

CONTRATO No.: OPUU-EST-LP-PEST-VIAL-1307-2022

IMPORTE DE CONTRATO: \$34,853,877.41

CONVENIO No: CONV-01-2022-MIE-C1307-2022

IMPORTE DE CONVENIO: \$4,114,233.32

PERIODO DE CONVENIO: 01/01/2023 - 28/02/2023

INICIACIÓN PROGRAMADA: 22 DE JULIO DE 2022

TERMINACIÓN PROGRAMADA: 28 DE FEBRERO DE 2023

TERMINACIÓN REAL: 22 DE FEBRERO DE 2023

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.

IMPORTE DE ANTICIPO: \$12,198,857.09

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 2369682-0000 CON MONTO DE \$12,198,857.09

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2369683-0000 CON MONTO DE \$3,485,387.74

No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS: 2421704-0000 CON MONTO DE \$ 3,896,811.07

EN LA LOCALIDAD DE REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA. EL DIA 15 DE MARZO DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN (BLVD. DE ACCESO) -PRIMERA ETAPA-, EN LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES, QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	22/07/2022 - 31/12/2022		\$34,853,877.41
MONTO DE CONVENIO:	01/01/2023 AL 28/02/2023		\$4,114,233.32
ESTIMACIÓN No.1 (NORMAL)	22/07/2022 AL 05/10/2022	\$ 2,165,342.50	
ESTIMACIÓN No.2 (NORMAL)	06/10/2022 AL 20/10/2022	\$ 5,348,998.88	
ESTIMACIÓN No.3 (NORMAL)	21/10/2022 AL 21/11/2022	\$ 6,547,778.00	
ESTIMACIÓN No.4 (NORMAL)	22/11/2022 AL 05/12/2022	\$ 2,495,070.94	
ESTIMACIÓN No.5 (ADICIONAL)	06/12/2022 AL 08/12/2022	\$ 1,010,695.81	
ESTIMACIÓN No. 6 (EXTRAORDINARIA)	09/12/2022 AL 10/12/2022	\$ 1,968,536.92	
ESTIMACIÓN No. 7 (NORMAL)	11/12/2022 AL 13/12/2022	\$ 3,044,738.71	
ESTIMACIÓN No. 8 (ADICIONAL)	14/12/2022 AL 15/12/2022	\$ 2,461,002.72	
ESTIMACIÓN No. 9 (ADICIONAL)	16/12/2022 AL 17/12/2022	\$ 1,160,383.60	
ESTIMACIÓN No. 10 (NORMAL)	18/12/2022 AL 22/12/2022	\$ 5,314,917.57	
ESTIMACIÓN No. 11 (NORMAL)	23/12/2022 AL 23/01/2023	\$ 2,640,580.19	
ESTIMACIÓN No. 12 (ADICIONAL)	24/01/2023 AL 13/02/2023	\$ 3,795,514.04	
ESTIMACIÓN No. 13 (EXTRAORDINARIA)	14/02/2023 AL 18/02/2023	\$ 772,970.58	
ESTIMACIÓN No. 14 (EXTRAORDINARIA-FINIQUITO)	19/02/2023 AL 22/02/2023	\$ 235,207.49	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		\$ 38,961,737.95	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:		\$6,372.78	
SUMAS IGUALES:		\$ 38,968,110.73	\$38,968,110.73

RECIBE:

ENTREGA:

Vo. Bo.

Vo. Bo.

CONTRATISTA:

CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES
S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE LA SOP.

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP.

REPRESENTANTE LEGAL.

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ

ING. BALDOMERO GARCÍA BELTRÁN