



Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN DE LA LOCALIDAD DE LOS COCHINITOS A EL SABINO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: El Fuerte
Localidad:
Contratista: PROVEEDORA LOS COCUIXTLES, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-ELEC-1110B-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$1,441,222.02
Importe del Contrato s/IVA: \$1,540,500.83
No. Estimación: 1
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 19/10/2023 al 17/12/2023
Periodo de la Estimación: 19/10/2023 al 17/12/2023

Clave	Descripción	Monto
1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
P01	PRELIMINARES	37,187.47
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	1,374,460.91
P32	INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS	29,573.64
Total Paquete s/IVA:		1,441,222.02
Ajuste por Redondeo:		\$0.00
Total de Estimación s/IVA:		\$1,441,222.02

PROVEEDORA LOS COCUIXTLES, S.A. DE C.V.

 CONTRATISTA

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO

 SUPERVISOR

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

 JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE

ISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN DE LA LOCALIDAD DE LOS COCHINITOS A EL SABINO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA. /

Municipio: El Fuerte, /

Localidad: /

Contratista: PROVEEDORA LOS COCUIXTLES, S.A. DE C.V. /

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-ELEC-1110B-2023 /

Importe del Contrato s/IVA \$1,540,500.83 /

Periodo del Contrato 19/10/2023 al 17/12/2023 /


No. Estimación: 1 /

Tipo de Estimación: Normal /

Importe de la Estimación: \$1,441,222.02 /

Periodo de la Estimación: 19/10/2023 al 17/12/2023 /

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.							
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA											
P01	PRELIMINARES										
P01S05	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA										
1.1	TRAZO TOPOGRAFICO PARA TRABAJOS DE COLOCACION DE LINEA ELECTRICA	ML	1,825.60	\$20.37	0.00	1,825.6000	1,825.60	0.00	\$37,187.47	100.00	%
									Total Partida:		
									\$37,187.47		
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA										
P20S05	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRA Y PARARRAYOS CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PRUE										
1.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS EN POSTE DE CONCRETO	EST.	8.00	\$3,997.18	0.00	8.0000	8.00	0.00	\$31,977.44	100.00	%
P20S97	VARIOS ELECTRICOS										
1.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR-1/0 AWG	KGS	835.00	\$283.49	0.00	835.0000	835.00	0.00	\$236,714.15	100.00	%
P20S98	MEDIA TENSION										
1.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RP1G 33 KV EN POSTE DE CONCRETO EXISTENTE, INCLUYE; CONECTADOR, ALAMBRE CU 4, VARILLA PARA TIERRA CW 5/8"X3.05 M, CONECTOR PARA TIERRA, ABRAZADERA 3AG, GRAPA DE REMATE RAL-8, AISLADOR 33-PD, GRILLETE GA1 Y ABRAZADERA 1AG.	EST.	1.00	\$8,236.16	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$8,236.16	100.00	%
1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RP1G/RP1 33 KV EN POSTE DE CONCRETO PCR-C 13-600, INCLUYE; EXCAVACION EN MATERIAL TIPO III CON EQUIPO NEUMATICO, POSTE DE CONCRETO PCR-C 13-600, CRUCETA PV-75, GRAPA DE REMATE RAL-8, ABRAZADERA 1AG, FLEJE DE ACERO DE 5/8, HEBILLA PARA FLEJE, ABRAZADERA UC, REMATE PA-5/16, BASTIDOR B1, AISLADOR -ASUS 35 KV, AISLADOR-1C, ALAMBRE AS No. 4, CONECTOR VCSE-66 Y AISLADOR 33-PD	EST.	7.00	\$43,433.82	0.00	7.0000	7.00	0.00	\$304,036.74	100.00	%


 PROVEEDORA LOS COCUIXTLES, S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA


 ING. LUIS KARIM FIGUERA CASTRO
 SUPERVISOR


 ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
 JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE

ESTRUCTURA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN DE LA LOCALIDAD DE LOS COCHINITOS A EL SABINO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: El Fuerte

Localidad:

Contratista: PROVEEDORA LOS COCUIXTLÉS, S.A. DE C.V.

Contrato: OPUU-EST-ADJ-PEST-ELEC-1110B-2023

Importe del Contrato s/IVA \$1,540,500.83

Periodo del Contrato 19/10/2023 al 17/12/2023

No. Estimación: 1

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$1,441,222.02

Periodo de la Estimación: 19/10/2023 al 17/12/2023

Clave	Descripción	Contrato			Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
		Unidad	Volumen	P.U.	Anterior	Actual					
1.17.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DA1G 33 KV EN POSTE DE CONCRETO PCR-C 13-600, INCLUYE; EXCAVACION EN MATERIAL TIPO III CON EQUIPO NEUMATICO, POSTE DE CONCRETO PCR-C 13-600, CONECTADOR, ALAMBRE CU 4, VARILLA PARA TIERRA CW 5/8"X3.05 M., CONECTOR PARA TIERRA, GRAPA DE REMATE RAL-8, AISLADOR 33-PD, GRILLETE GA1, ABRAZADERA 1AG Y ABRAZADERA 2AG.	EST	5.00	\$41,358.67	0.00	5.0000	5.00	0.00	\$206,793.35	100.00 %	
1.73	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA VS1N EN POSTE DE CONCRETO PCR 13 C 600, INCLUYE; EXCAVACION EN MATERIAL TIPO III CON EQUIPO NEUMATICO, POSTE DE CONCRETO PCR-C 13-600, CRUCETA PV-75, ABRAZADERA UC, AISLADOR 33-PD, ALAMBRE AS No 4, BASTIDOR B1, FLEJE DE ACERO DE 5/8, HEBILLA PARA FLEJE Y AISLADOR-1C	EST	9.00	\$36,938.67	0.00	9.0000	9.00	0.00	\$332,448.03	100.00 %	
1.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RDA EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE; EXCAVACION EN MATERIAL TIPO III CON EQUIPO NEUMATICO, PERNO ANCLA 2PA, ANCLA CONICA C3, ROSADERA R, PLACA 2PC, REMATE PA-5/16, PORTECTOR P-RETENIDA, AISLADOR 4R, CABLE AG-5/16, AISLADOR - ASUS 35 KV Y GRILLETE GA 1	EST	30.00	\$9,779.04	0.00	26.0000	26.00	4.00	\$254,255.04	86.67 %	
								Total Partida:	1,374,460.91		
P32	INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS										
P32S40	PAGOS CFE.										
3.1	TRAMITE ANTE CFE PARA LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA	PZA	1.00	\$29,573.64	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$29,573.64	100.00 %	
								Total Partida:	29,573.64		


PROVEEDORA LOS COCUIXTLÉS, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA


ING. LUIS KARIM FIGUERA CASTRO
SUPERVISOR


ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE