



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

Tel. 667-714-64-10
Tel. 667-717-43-76
Unidad de Gobierno

Edificio B, 2do. Nivel, Topacio esq. con
Bvd. Alfonso Zaragoza Maytorena, s/n
Desarrollo Urbano Tres Rios
C. P. 80020, Culiacán, Sinaloa.

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
CONTRATISTA-SOP**

EN LA LOCALIDAD DE: COSALÁ MUNICIPIO DE: COSALÁ ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
11:00 HRS, DEL DIA: 09 DE: DICIEMBRE DEL 2022 SE REUNIERON LAS PERSONAS
CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON MOTIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA DE LA SIGUIENTE OBRA
ESTATAL:

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. PROLONGACION FRANCISCO I. MADERO
(TRAMO: COLONIA EL LLANO - LA CHOLULA), UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALÁ, MUNICIPIO
DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA.**

LOCALIDAD: COSALÁ MUNICIPIO: COSALÁ

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA:

**CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. PROLONGACION FRANCISCO I. MADERO (TRAMO: COLONIA EL
LLANO - LA CHOLULA), UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALÁ, MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA.**

FECHA DE INICIO DE LA OBRA
19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

FECHA DE TÉRMINO DE LA OBRA:
02 DE DICIEMBRE DEL 2022

DICHA OBRA FUE AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO No.
SAF-AIP-IED-00-604/2022

Y FUE CONTRATADA CON:
MEDIANTE CONTRATO No.:
CON UN IMPORTE DE:
CONVENIO No.:
CON UN IMPORTE DE:

C. SERGIO CASTRO ANGULO
OPPU-EST-ADJ-PEST-ALPU-0609F-2022
\$ 1,587,415.12 IVA INCLUIDO
CONV-01-2022-MI-C-0609F-2022
\$ 44,250.68 IVA INCLUIDO

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES:

NÚMERO DE ESTIMACIONES:	PERIODO:	IMPORTE:
ESTIMACION No. 1 (NORMAL)	DEL 19 SEP. AL 19-OCT.-2022	\$1,521,962.65
ESTIMACION No. 2 (NORMAL)	DEL 20 AL 31-OCT.-2022	\$43,450.10
ESTIMACION No. 3 (ADICIONAL)	DEL 01 AL 15-NOV.-2022	\$4,543.23
ESTIMACION No. 4 (EXTRAORDINARIA)	DEL 16 AL 25-NOV.-2022	\$17,459.14
ESTIMACION No. 5(FINIQUITO)	DEL 16-NOV. AL 02-DIC.-2022	\$36,901.69

LA OBRA ANTES MENCIONADA LA ENTREGA EL CONTRATISTA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, QUIEN LA RECIBE UNA VEZ QUE
SE HA CONSTATADO SU TERMINACIÓN Y VERIFICADO QUE SE EJECUTÓ DE ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZADO, POR LO QUE SE
ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA SU USO Y OPERACIÓN.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, Y EN SU CASO LOS MANUALES
E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, PÓLIZAS DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE
GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, ASI COMO LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL ORIGINAL DE ESTA ACTA Y 3 COPIAS, SE FIRMARON DE CONFORMIDAD CON LAS PARTES QUE
INTERVIENEN EN ESTE ACTO, EN LA LOCALIDAD DE:

A LOS 09 DIAS DEL MES DE: DICIEMBRE DEL AÑO 2022

POR EL CONTRATISTA:

COMPañÍA: C. SERGIO CASTRO ANGULO
NOMBRE: C. SERGIO CASTRO ANGULO
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA:

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: C. ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
CARGO: DIRECTOR DE SUPERVISIÓN
FIRMA:

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: C. ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
CARGO: SUPERVISOR DE LA SOP.

FIRMA: