

OPPV - EST - ADJ - PEST - ELECT - 1605B - 2022.

OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN CENTRO DE BARRIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MUNICIPIO DE NAVOLATO ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: OPPV - EST - ADJ - PEST - ELECT - 1605B - 2022.

OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS


SUPERINTENDENTE: TEODOSIO VAZQUEZ DIAL

SUPERVISOR: ARQ. GILMERTO CAMACHO ARMENTA.

MONTO: ₡ 744,215.12. CON IVA.

EMPRESA: C. JOSE MARIA GAXIOLA FAVARDO

PERIODO: 17-MAYO-2022 AL  
07-JUNIO-2022.

  
SUPERVISOR SED.

  
SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - ADJ - PEST - ELECT - 1605B - 2022

OMMA: SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN CENTRO DE MARRIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MUNICIPIO DE NAVOLATO ESTADO DE SINALOA.

01° SE PONE A DISPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA QUE PROCEDA CON TRABAJOS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO

02° INICIAN TRABAJOS CON RETIRO DE LAMPARA EXISTENTES.

FECHA: 23-MAYO-2022

03° INSTALACION DE LUMINARIAS EN CAMPO DE FUTBOL (LAMPARA) TIPO ESTADIO LED.

FECHA: 27-MAYO-2022

04° INSTALACION DE LUMINARIAS EN CAMPO DE SOFOL.



SUPERVISOR SOP.



SUPERINTENDENTE



FECHA 03 06 2022  
oppu - EST - ADJ - PEST - ELEC - 1605B - 2022

OPPA: SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINA-  
RIAS EN CENTRO DE BARRIO EN LA  
LOCALIDAD DE SAN PEDRO MUNICIPIO DE  
NAVOLATO ESTADO DE SINALOA.

05° - INSTALACION DE LUMINARIAS EN CANCHA  
DE BASQUETBOL. (LUMINARIA HIGH BAY)

FECHA: 06-JUN-2022

06° - SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO  
DE MEDIA TENSION.

07° - SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO  
DE DISTRIBUCION Y ALIMENTACION PRINCIPAL INCLUYE MANO DE OBRA.

FECHA: 07-JUN-2022

08° - TRABAJOS ESTAN TERMINADOS

09° - RECIBO GENERADOR PARA ESTIMA-  
CION 01 FINQUITO CON UN PERIODO  
DEL 17-MAYO AL 07 DE JUNIO 2022.

  
SUPERVISOR SOP -

  
SUPERVISOR TENDENTE



OPP - EST - ADT - PEST - ELRC - 1605 B - 2022

OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN CENTRO DE BARRIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MUNICIPIO DE NAVOLATO. ESTADO DE SINALOA

10° - APROYACION DE NUMERO GENERADO RES PARA ESTIMACION N° 01 FINIQUITO

11° - SE CITA A CONTRATISTA EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA REALIZAR RECORRIDO Y VERIFICAR TRABAJOS TERMINADOS Y SU CALIDAD. SE PROCEDER A LA INSPECCION FISICA PARA EL PROXIMO 13 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

FECHA: 13 JUN - 2022.

12° - NOS DAMOS CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA REALIZAR INSPECCION FISICA Y CONTATAR TRABAJOS CONCLUIDOS Y SU CALIDAD. SE PROCEDE A LA ENTREGA Y RECEPCION.

FECHA: 17 - JUNIO - 2022

13° - RECIBO ESTIMACION N° 01 FINIQUITO POR UN IMPORTE DE \$ 744,215.12 IVA INCLUIDO MENOS REDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO. CON UN VENCIMIENTO DEL 17-MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2022.

" AUTORIZACION DE ESTIMACION "

  
SUPERVISOR SOP


  
SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - ADJ - PEST - ELEC - 1605B - 2022

OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINA-  
RIAS EN CENTRO DE BARRIO EN LA.  
LOCALIDAD DE SAN PEDRO MUNICIPIO  
DE NAVOLATO ESTADO DE SINALOA.

14° - SR DEDARA CERRAN ESTA BITACORA

  
SUPERVISOR SOP.

  
SUPERINTENDENTE