

Resumen de Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL DE SINALOYA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOYA, ESTADO DE SINALOYA.
Municipio: Sinaloa de Leyva
Localidad:
Contratista: ICOPAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Contrato: OPUU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1110A-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$1,024,980.78
Importe del Contrato s/IVA: \$1,075,845.11
No. Estimación: 1
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 16/10/2023 al 14/12/2023
Periodo de la Estimación: 16/10/2023 al 16/11/2023

Clave	Descripción	Monto
1	HOSPITAL INTEGRAL	
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS	497,173.70
P16	INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA	18,830.57
P21	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	508,976.51
Total Paquete s/IVA:		1,024,980.78
Ajuste por Redondeo:		\$0.00
Total de Estimación s/IVA:		\$1,024,980.78


 ICOPAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA


 ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
 SUPERVISOR


 ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
 JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL DE SINALOYA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOYA, ESTADO DE SINALOYA.

Municipio: Sinaloaya de Leyva

Localidad:

Contratista: ICOPAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPUU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1110A-

Importe del Contrato s/IVA \$1,075,845.11

Periodo del Contrato 16/10/2023 al 14/12/2023

No. Estimación: 1

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$1,024,980.78

Periodo de la Estimación: 16/10/2023 al 16/11/2023

Clave	Descripción	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance %
		Unidad	Volumen	P.U.	Anterior				Por Ejercer	Avance %	
A3	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT HI-WALL CON CAPACIDAD PARA 2 TON DE REFRIGERACION, OPERANDO CON ENERGIA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, INCLUYE: MANO DE OBRA DE COLOCACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT HI WALL DIFERENTES CAPACIDADES INCLUYE: COLOCACION DE EVAPORADOR EN PARED, ELEMENTOS DE SUJECION, ELEVACION Y ACARREOS DE CONDENSADORA. CONEXIÓN DE LAS UNIDADES, PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA TUBERIA, VACIO, CARGA DE GAS, ARRANQUE Y PRUEBA.	PZA	7.00	\$25,140.14	0.00	7.0000	7.00	0.00	\$175,980.96	100.00	%
A6	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD PARA 3 TON DE REFRIGERACION, OPERANDO CON ENERGIA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A, INCLUYE: MANO DE OBRA DE COLOCACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE EN AZOTEA CAP DE 3 A 7.5 TON INCLUYE: MANIOBRAS, ACARREOS, SERVICIO DE GRUA, CONEXIÓN DE EQUIPO Y TERMOSTATO, INSTALACION DE SALIDA DE DRENAJE DE EQUIPO, ARRANQUE Y PRUEBAS.	PZA	2.00	\$48,696.52	0.00	2.0000	2.00	0.00	\$97,393.04	100.00	%
P21S41											
F.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO EN AZOTEA PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AA, DOBLE POLARIZADO TIPO GFCI DE 15 AMP. 125V, NEMA 5-15R, CAT. GFNT1-W EN COLOR BLANCO, INSTALADO EN CAJA METALICA TIPO FS. CON ENTRADA DE 16MM(1/2"), CON TAPA METALICA PARA INTEMPERIE CAT. WM1V-GY. MCA. LEVITON.	pza	1.00	\$1,761.61	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$1,761.61	100.00	%

ICOPAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZON NORTE

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL DE SINALOYA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOYA, ESTADO DE SINALOYA.

Municipio: Sinaloia de Leyva

Localidad:

Contratista: ICOPAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1110A-

Importe del Contrato s/IVA \$1,075,845.11

Periodo del Contrato 16/10/2023 al 14/12/2023

No. Estimación: 1

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$1,024,980.78

Periodo de la Estimación: 16/10/2023 al 16/11/2023

Clave	Descripción	Unidad	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance %
			Volumen	P.U.	Anterior							
G.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCONECTOR DE SWITCH PARA EQUIPO DE AA, MCA ABB, EN GABINETE TIPO IP 65, DE 16 AMP. CAT BW316-TPN. INCLUYE: CONEXIONES, TRAMO DE 2 MTS DE TUBO FLEXIBLE PARA CONEXIONES A EQUIPO, CONECTORES RECTO PARA TUBO FLEXIBLE, PUESTA A TIERRA, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza	11.00	\$2,690.71	0.00	11.0000	11.00	0.00	\$29,597.84	100.00	%	
F.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN 1 TUBO GALV C/R DE 1/2", CON 2 CABLES THHW-LS CAL. 12 AWG (F) Y CABLE DE COBRE DESN. CAL. 12 AWG (TF). INCLUYE: CODOS, COPLES, CONTRA Y MONITOR, SOPORTE Y FIJACIÓN, CAJA FS, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	m	402.00	\$361.89	0.00	364.0000	364.00	38.00	\$131,727.96	90.55	%	
F.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN 1 TUBO GALV C/R DE 3/4", CON 3 CABLES THHW-LS CAL. 8 AWG (F) Y CABLE DE COBRE DESN. CAL. 10 AWG (TF). INCLUYE: CODOS, COPLES, CONTRA Y MONITOR, SOPORTE Y FIJACIÓN, CAJA FS, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	m	73.50	\$476.51	0.00	73.5000	73.50	0.00	\$35,023.49	100.00	%	

Total Partida: 508,976.51



ICOPAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA



ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR



ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZON NORTE