

OPPU - EST - ADJ - PEST - APDA - 2908C - 2022.

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN UN SECTOR EN CRUTA MUNICIPIO FLOTA ESTADO DE SINALOA.

01° SE PONE A DISPOSICION VIABILIDAD PARA QUE CONTRATISTA EJECUTE TRABAJOS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO

02° INICIAN TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION DE APARATOS ESTABLECIDOS.

FECHA: 09-09-2022



03° EXCAVACION EN ZANJAS HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.

04° SUMINISTRO DE TUBERIA P.V.C. DE 2" ϕ PARA AGUA POTABLE

FECHA: 14-09-2022

05° INSTALACION DE TUBO DE 2" ϕ PARA AGUA POTABLE.

06° RELLENO DE ZANJAS PARA CUBRIR LINEA DE AGUA POTABLE.


SUPERVISOR SOP.
SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - ADJ - PREST - APDA - 29086-2022

OPERA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN UN SECTOR EN CIUDA MUNICIPIO DE SINALOA EN UN FLOTA.

07° - REllENO Y COMPACTACION EN ZANJAS PARA CUBRIR LINEA.

FECHA: 27-09-2022

08° - FABRICACION DE CAVA PARA OPERACION DE 2.00 X 1.00 X 0.90 MTS.

FECHA: 03-10-2022


09° - INSTALACION DE KOTULO DE OBRA DE 0.90 X 1.50 MTS CON BASTIDOR.


FECHA: 04-10-2022

10° - TRABAJOS ESTAN TERMINADOS.

FECHA: 06-10-2022

11° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION 01 FINIQUITO PERIODO DEL 05-09-2022 AL 04-10-2022


SUPERVISOR SOP -


SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - ADT - PEST - SPDA - 29086 - 2022.

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN UN SECTOR EN CIUDA MUNICIPALIDAD ELOTA. ESTADO DE SINALOA.

12° - SE CITA A CONTRATISTA EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA EL PROXIMO 14 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO PARA VERIFICAR TRABAJOS TERMINADOS Y SU CALIDAD Y SI ES EL CASO PROCEDER A LA ENTREGA Y RECEPCION

FECHA: 08 - OCT - 2022

13° - APROBACION DE NUMEROS GENERALES PARA ESTIMACION 01 FINIQUITO PERIODO DEL 05-09-2022 AL 04-10-2022.

FECHA: 14 - OCT - 2022


14° - SE REALIZÓ RECORRIDO POR LA OBRA VERIFICANDO LOS TRABAJOS TERMINADOS Y SU CALIDAD SE PROCEDER A LA ENTREGA Y RECEPCION.

FECHA: 27 - OCT - 2022

15° - RECIBO ESTIMACION 01 FINIQUITO POR UN IMPORTE DE: \$64,333.26 IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL 05-09-2022 AL 04-10-2022.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"

16° SE DECLARA CERRADA ESTA BITACORA



SUPERVISOR SOP.



SUPERINTENDENTE