

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Página 1 de 1

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO DE BOX EN LA UNIDAD DEPORTIVA RUÍZ CORTÍNEZ UBICADA EN LA COLONIA FERROCARRILERA EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: JAVIER ALONSO RETAMOZA MEDINA

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-0111A-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$313,043.57

Importe del Contrato s/IVA: \$1,553,173.19

No. Estimación: 2

Tipo Estimación: Normal

Periodo del Contrato: 07/11/2023 al 21/12/2023

Periodo de la Estimación: 03/12/2023 al 08/12/2023

Clave	Descripción	Monto
1		
ESTRUCTURA		
P01	PRELIMINARES	2,356.36
P14	ESTRUCTURA METALICA	274,307.04
INSTALACIÓN ELÉCTRICA		
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	36,380.17
Total Paquete s/IVA:		313,043.57

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$313,043.57

JAVIER ALONSO RETAMOZA MEDINA

CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

SUPERVISOR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO DE BOX EN LA UNIDAD DEPORTIVA RUIZ CORTINEZ UBICADA EN LA COLONIA FERROCARRILERA EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan	Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-0111A-	No. Estimación: 2
Localidad:	Importe del Contrato s/IVA \$1,553,173.19	Tipo de Estimación: Normal
Contratista: JAVIER ALONSO RETAMOZA MEDINA	Periodo del Contrato 07/11/2023 al 21/12/2023	Importe de la Estimación: \$313,043.57
	Periodo de la Estimación: 03/12/2023 al 08/12/2023	

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.							
ESTRUCTURA											
P01	PRELIMINARES										
P01S05	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA										
P01S05C038	CEMENTO GROUT PARA NIVELAR EN UNIÓN ENTRE ESTRUCTURA METÁLICA Y DADO DE CONCRETO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	0.50	\$4,712.72	0.00	0.5000	0.50	0.00	\$2,356.36	100.00	%
									Total Partida:	2,356.36	
P14	ESTRUCTURA METALICA										
P14S06	PLACAS DE ACERO PARA APOYOS, EMPOTRADOS EN BASE DE CONCRETO POR MEDIO DE VARILLAS DE REFUERZO										
MALLA	INSTALACION DE MALLA CICLONICA CON SOPORTERIA NECESARIA MATERIAL Y MANO OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	432.00	\$634.97	0.00	432.0000	432.00	0.00	\$274,307.04	100.00	%
									Total Partida:	274,307.04	
INSTALACIÓN ELÉCTRICA											
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA										
P20S58	SALIDAS PARA LUMINARIAS										
P20S58C020	SALIDA PARA ALUMBRADO EN EXTERIOR CON CABLE 2-12 FASES, 1-12 T.F.(10 MTS), TUBO DE PVC, COPLES, CODOS Y FIJACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	4.00	\$907.88	0.00	4.0000	4.00	0.00	\$3,631.52	100.00	%
P20S22	REGISTROS ELÉCTRICOS.										
REG ELEC	REGISTRO ELECTRICO TRAPEZOIDAL DE POLMERO EN MEDIDAS DE 40 x 50 x 30 CMS, DESPLANTADO SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: TAPA MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$4,878.39	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$4,878.39	100.00	%
P20S61	INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS SIN GABINETE: QO, CLASE 730; INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS QOB, CLA										
INT*TERM 1P	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15A-30A, TIPO QO, INCLUYE: CONEXION, PRUEBAS, INTERRUPTOR MARCA SQUARE-D, ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$574.47	0.00	2.0000	2.00	0.00	\$1,148.94	100.00	%

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRAS

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO DE BOX EN LA UNIDAD DEPORTIVA RUIZ CORTINEZ UBICADA EN LA COLONIA FERROCARRILERA EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: JAVIER ALONSO RETAMOZA MEDINA

Contrato: OPUU-EST-ADJ-PEST-IDRC-0111A-
Importe del Contrato s/IVA \$1,553,173.19
Periodo del Contrato 07/11/2023 al 21/12/2023
No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: \$313,043.57
Periodo de la Estimación: 03/12/2023 al 08/12/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.							
P20S67	CENTROS DE CARGA QO, 3 FASES, 4 HILOS INTERRUPTOR PRINCIPAL, SQUARE D O SIMILAR EN CALIDAD CON SUMINIST										
CC QO-4	CENTRO DE CARGA SD QO-4 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	\$8,600.72	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$8,600.72	100.00	%
P20S97	VARIOS ELECTRICOS										
ALIM TPVC	ALIMENTACION PARA ALUMBRADO 2F, 3H, CON CABLES 2-10 FASES, 1-112 T.F., INCLUYE: TUBO DE PVC, CABLEADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	84.45	\$316.49	0.00	29.1500	29.15	55.30	\$9,225.68	34.52	%
LUMIN*B-400	LUMINARIA MODELO BENEVENTO, MARCA TECNOLITE O SIMILAR, INCLUYE: FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$2,223.73	0.00	4.0000	4.00	0.00	\$8,894.92	100.00	%
Total Partida:									36,380.17		

JAVIER ALONSO RETAMOZA MEDINA

CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO