



Tel. 667-714-64-10  
Tel. 667-717-43-76  
Unidad de Gobierno

Edificio B, 2do. Nivel, Topacio esq. con  
Blvd. Alfonso Zaragoza Maytorena, s/n  
Desarrollo Urbano Tres Ríos  
C. P. 80020, Culiacán, Sinaloa.

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN  
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
CONTRATISTA-SOP**

EN LA LOCALIDAD DE:                     CHOIX                     MUNICIPIO DE:                     CHOIX                     ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS  
11:00 HRS, DEL DIA:                     7                     DE:                     MARZO                     DEL                     2023                     SE REUNIERON LAS PERSONAS  
CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON MOTIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA DE LA SIGUIENTE OBRA  
ESTATAL:

NOMBRE DE LA OBRA: **RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FRACC. CVIVE,  
UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.**

LOCALIDAD :                     CHOIX                     MUNICIPIO:                     CHOIX                    

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA:  
**RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FRACC. CVIVE, UBICADO EN LA LOCALIDAD  
DE CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.**

FECHA DE INICIO DE LA OBRA                     08 DE DICIEMBRE DEL 2022                     FECHA DE TÉRMINO DE LA OBRA:                     28 DE FEBRERO DEL 2023                    

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA                     08 DE DICIEMBRE DEL 2022                     FECHA DE TÉRMINO REAL DE LA OBRA:                     28 DE FEBRERO DEL 2023                    

DICHA OBRA FUE AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO No.  
**SAF-AIP-IED-00-779/2022**

Y FUE CONTRATADA CON: **ELECTROCONSTRUCCIONES LEAL, S.A. DE C.V.**  
MEDIANTE CONTRATO No.: **OPPU-EST-ADJ-PEST-ELEC-2911-2022**  
CON UN IMPORTE DE: **\$ 749,480.13 IVA INCLUIDO**

**DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES:**

NÚMERO DE ESTIMACIONES:	PERIODO:	IMPORTE:
ESTIMACION No.01 (NORMAL FINIQ.)	DEL 08-DIC.-2022 AL 28-FEB.-2023	\$749,480.13

LA OBRA ANTES MENCIONADA LA ENTREGA EL CONTRATISTA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, QUIEN LA RECIBE UNA VEZ  
QUE SE HA CONSTATADO SU TERMINACIÓN Y VERIFICADO QUE SE EJECUTÓ DE ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZADO , POR LO  
QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA SU USO Y OPERACIÓN.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, Y EN SU CASO LOS MANUALES  
E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, PÓLIZAS DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE  
GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, ASI COMO LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA  
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL ORIGINAL DE ESTA ACTA Y 3 COPIAS, SE FIRMARON DE CONFORMIDAD CON LAS PARTES QUE  
INTERVIENEN EN ESTE ACTO, EN LA LOCALIDAD DE:                     CHOIX                     MUNICIPIO DE:                     CHOIX                      
A LOS                     7                     DIAS DEL MES DE:                     MARZO                     DEL AÑO                     2023                    

**POR EL CONTRATISTA:** **ELECTROCONSTRUCCIONES LEAL, S.A. DE C.V.** **POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
NOMBRE: **C. EDGAR ELIEZER LEAL VALENZUELA** NOMBRE: **C. ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**  
CARGO: **REPRESENTANTE LEGAL** CARGO: **DIRECTOR DE SUPERVISIÓN**  
FIRMA:                     Edgar E. Leal V.                     FIRMA:                     [Signature]                    

**SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS**  
NOMBRE: **C. ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO**  
CARGO: **SUPERVISOR DE LA SOP.**  
FIRMA:                     [Signature]