


NOTA NO. 1
ABERTURA


CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR
SEGUIMIENTO A LA OBRA:
REMEDIACIÓN EN LA SECRETARIA DE LA MUJER UBICADO EN
LA CIUDAD DE CULICAN ROSALES MUNICIPIO DE CULICAN,
ESTADO DE SAN LUIS
DATOS GENERALES DEL CONTRATO:
NO. DE CONTRATO: OFU-EST-ADJ-EST-INA-1805E-2022
MONTO DEL CONTRATO: \$ 1,548,332.04 IVA INCLUIDO
PERIODO DEL CONTRATO: 19 DE MAYO DE 2022 AL 02 DE JUNIO DE 2022
CONTRATISTA: COMZOMA-E SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL: U. ABELAY GARCIA CASTRO
SUPERINTENDENTE DEL CONTRATO: INALDESSA DE VARGAS
REVISOR DE OBRA DE LA SEP: DR. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SE RECONSTRUYAN FIRMAS AUTORIZADAS:


DR. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ


MC ABELAY GARCIA CASTRO
CONTRATISTA

NOTA NO. 2

A LA FECHA SE HAN EJECUTADO LOS SIGUIENTES TRABAJOS:
 DESMONTAJE DE 2 PUERTAS METÁLICAS
 RANURAS EN MUROS PARA CANALIZACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT



 MC MIGUEL GARCIA CASTRO
 CONTRATISTA

28 DE MAYO DE 2022

NOTA NO. 3

A LA FECHA SE TRABAJA EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- CONTINUA EJECUCIÓN DE RANURAS EN MUROS PARA CANALIZACIONES
- SE CLAVAN CERRAJES DE PUERTAS CON BARRIL DE TABLAROC.
- SE HACE ACABO DE REPARACIÓN Y ADAPTACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL INCLUYENDO APLICACIÓN DE PINTURA COLOR NEGRO.
- SE AVANZA EN INSTALACIÓN DE MURO DE TABLAROC 2 CARAS EN AREAS DIVERSAS.


 MC MIGUEL GARCIA CASTRO
 CONTRATISTA

14 DE JUNIO DE 2022

NOTA NO. 4

CON LA FECHA SE VUELVAN A CABO LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

- SE ADAPTA Y REPARA PUERTA DE CERRAJE EN AREA DE SUBSECRETARIA.
- SE LEVANTAN MUROS DE TABLAROC 2 CARAS EN DIVERSAS AREAS DEL PROYECTO.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCEL COMPUESTO POR UN TUBO Y UN CORREDIZO DE 1,80 M DE ANCHO X 2,05 M DE ALTURA A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 3" Y CRISTAL FILTRADO DE 6MM.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE DE 1,20 M DE ANCHO X 2,40 M DE ALTURA A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 3" CRISTAL FILTRADO DE 6MM Y CERRADURA PHIPS MOD 550 CH.


 MC MIGUEL GARCIA CASTRO
 CONTRATISTA

11 DE JUNIO DE 2022

NOTA NO. 5

A LA FECHA SE TRABAJA EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- SUMINISTRO DE PUERTA BATIENTE DE 1,05 DE ANCHO X 2,10 M DE ALTURA A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 3" ANODIZADO NATURAL Y CRISTAL FILTRADO DE 6MM CON CERRADURA MCA PHIPS MOD 550 CH.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CON 2 FUSOS DE 2,40 DE ANCHO Y 2,00 M DE ALTURA CON PERFIL DE ALUMINIO DE 3" Y CRISTAL FILTRADO DE 6MM.
- CONTINUA LEVANTAMIENTO DE MUROS DE TABLAROC EN DIVERSAS AREAS A 2 CARAS.
- SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE DE 1,20 M DE ANCHO X 2,40 M DE ALTURA A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 3" CRISTAL FILTRADO DE 6MM Y CERRADURA MCA PHIPS MOD 550 CH.


 MC MIGUEL GARCIA CASTRO
 CONTRATISTA

NOTA NO. 6

- CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
- INSTALACION DE PLAFON DE DIBORCA TPO STANDARD DE 12X12 INCHES.
 - INSTALACION DE VINILO VINILICO EN AREA DIVERSA.
 - CONTINUO SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS BATTIENTES DE 1.20 M DE ANCHO X 2.40 M DE ALTURA CON PERFIL DE ALUMINIO DE 3" Y CRISTAL FILTRO SOL DE 6MM (16 PIEZAS)

MC ABIGAIL GARCIA CASTRO
CONTRATISTA

25 DE JUNIO DE 2022

NOTA NO. 7

- CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
- CONTINUA SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS BATTIENTES DE 1.20 M DE ANCHO X 2.40 M DE ALTURA A PERFILES DE ALUMINIO 3" Y CRISTAL FILTRO SOL DE 6MM. CERRADURA MCA PHILIPS MOD 550CH.
 - INSTALACION DE VINILO VINILICO EN DIVERSAS AREAS.
 - CORTE E INSTALACION DE PENCIA EMERIVADA MCA LG EN PUERTA INTERNA REV AREA DEL PASADIZO.
- SE RECIBE PARA SU REVISION Y TRAMITE ESTIMACION NO. 1 NORMA POR UN MONTO DE \$1,541,938.93 IVA INCLUIDO MENOS TOTAL DE DEDUCCIONES POR \$39,179.46 DANDO UN LIQUIDO A PAGAR DE \$1,475,759.48
- PERIODO DE LA ESTIMACION: 19 DE MAYO 2022 - 19 DE JUNIO 2022
- SALDO REV CONTRATO: \$33,393.71

MC ABIGAIL GARCIA CASTRO
CONTRATISTA

02 DE JUNIO DE 2022

NOTA NO. 8

- CON ESTA FECHA SE RECIBE PARA SU REVISION Y TRAMITE ESTIMACION NO. 2 LIQUIDO POR UN MONTO DE \$33,372.32 IVA INCLUIDO MENOS TOTAL DE DEDUCCIONES POR \$663.08 DANDO UN LIQUIDO A PAGAR DE \$32,509.24
- PERIODO DE LA ESTIMACION: 20 DE JUNIO DE 2022 - 02 DE JUNIO DE 2022.
- MONTO ESTIMADO A LA FECHA: \$1,548,311.25
- SALDO REV CONTRATO: \$21.79
- CON EL TRAMITE DE ESTA ESTIMACION SE DAN POR CONCLUIDOS LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR LO CUAL SE PROCEDE AL CIERRE DE LA PRESENTE ESTRUCTURA

MC ABIGAIL GARCIA CASTRO
CONTRATISTA