

Resumen de Estimación

**Nombre de Obra** PAVIMENTACION CALLE ARTURO DE SARACHO ENTRE BLVD. FERRUSQUILLA Y CALLE PRIMERO DE MAYO EN COL. LAS CONCHAS EN CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA

**Municipio:** Choix

**Localidad:**

**Contratista:** CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPUU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2704A-2023

**Importe de la Estimación s/IVA** \$662,029.21

**Importe del Contrato s/IVA:** \$1,077,082.04

**No. Estimación:** 1

**Tipo Estimación:** Normal

**Periodo del Contrato:** 02/05/2023 al 13/07/2023

**Periodo de la Estimación:** 02/05/2023 al 16/06/2023

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAULICO	
P01	PRELIMINARES	36,519.00
P06	OBRAS VIALES	203,050.41
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES	147,346.36
	ALUMBRADO	
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	98,817.31
	RED DE AGUA POTABLE	
P01	PRELIMINARES	18,334.26
P18	AGUA POTABLE	29,609.00
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL	5,301.82
	RED DE ALCANTARILLADO	
P01	PRELIMINARES	39,928.16
P03	OBRA CIVIL	21,773.58
P18	AGUA POTABLE	4,894.62
P22	ALCANTARILLADO	50,883.11
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL	5,571.58
	<b>Total Paquete s/IVA:</b>	<b>662,029.21</b>
	<b>Ajuste por Redondeo:</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>Total de Estimación s/IVA:</b>	<b>\$662,029.21</b>

  
CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. LUIS KARIM FIGUERA CASTRO  
  
SUPERVISOR

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ  
  
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE

**Nombre de Obra** PAVIMENTACION CALLE ARTURO DE SARACHO ENTRE BLVD. FERRUSQUILLA Y CALLE PRIMERO DE MAYO EN COL. LAS CONCHAS EN CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA

**Municipio:** Choix

**Localidad:**

**Contratista:** CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPUU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2704A-2023

**Importe del Contrato s/IVA** \$1,077,082.04

**Periodo del Contrato** 02/05/2023 al 13/07/2023

**No. Estimación:** 1

**Tipo de Estimación:** Normal

**Importe de la Estimación:** \$662,029.21

**Periodo de la Estimación:** 02/05/2023 al 16/06/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior						
<b>PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAULICO</b>											
<b>P01 PRELIMINARES</b>											
<b>P01S29 EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y BONIFICACIÓN</b>											
P01S29C007	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M3	329.00	\$111.00	0.00		329.0000	329.00	0.00	\$36,519.00	100.00 %
										<b>Total Partida:</b>	<b>36,519.00</b>
<b>P06 OBRAS VIALES</b>											
<b>P06S02 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90% PRÓCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL</b>											
P06S02C004	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	83.00	\$212.33	0.00		74.7600	74.76	8.24	\$15,873.79	90.07 %
P06S02C015	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCIÓN O ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, DEPRECIACIÓN, PRUEBAS, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREO DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	111.00	\$610.86	0.00		111.0000	111.00	0.00	\$67,805.46	100.00 %



CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA



ING. LUIS KARIM LIGUERA CASTRO  
SUPERVISOR



ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ  
JEFE DEE C.S. DEPARTAMENTO DE OBRAS

**Nombre de Obra** PAVIMENTACION CALLE ARTURO DE SARACHO ENTRE BLVD. FERRUSQUILLA Y CALLE PRIMERO DE MAYO EN COL. LAS CONCHAS EN CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA

**Municipio:** Choix

**Localidad:**  
**Contratista:** CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2704A-2023

**Importe del Contrato s/IVA** \$1,077,082.04

**Periodo del Contrato** 02/05/2023 al 13/07/2023

**No. Estimación:** 1

**Tipo de Estimación:** Normal

**Importe de la Estimación:** \$662,029.21

**Periodo de la Estimación:** 02/05/2023 al 16/06/2023

Clave	Descripción	Contrato			Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
		Unida	Volumen	P.U.	Anterior						
<b>P06S05</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE SUB BASE CON GRAVA CEMENTADA O CONTROLADA, COMPACTADA AL 95% O 100% PRÓCTOR,</b>										
P06S05C022	ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREOS DE LA ARENA A RAZÓN DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	7.00	\$481.70	0.00	7.0000	7.00	0.00	\$3,371.90	100.00 %	
<b>P06S07</b>	<b>OPERACIÓN DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN BASES CON MATERIAL PÉTREO, COMPACTADA AL 95% Y 100</b>										
P06S07C011	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUÉRPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGUN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	111.00	\$670.93	0.00	111.0000	111.00	0.00	\$74,473.23	100.00 %	
<b>P06S17</b>	<b>RIEGO DE IMPREGNACIÓN.</b>										
P06S17C014	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LT	832.50	\$46.82	0.00	832.5000	832.50	0.00	\$38,977.65	100.00 %	



CONSTRUCTORA NESMELO,S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA



ING.LUIS KARIM HIGUERA CASTRO  
SUPERVISOR



ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ  
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE



**Nombre de Obra** PAVIMENTACION CALLE ARTURO DE SARACHO ENTRE BLVD. FERRUSQUILLA Y CALLE PRIMERO DE MAYO EN COL. LAS CONCHAS EN CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA

**Municipio:** Choix

**Localidad:**

**Contratista:** CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2704A-2023

**Importe del Contrato s/IVA** \$1,077,082.04

**Periodo del Contrato** 02/05/2023 al 13/07/2023

**No. Estimación:** 1

**Tipo de Estimación:** Normal

**Importe de la Estimación:** \$662,029.21

**Periodo de la Estimación:** 02/05/2023 al 16/06/2023

Clave	Descripción	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
		Unida	Volúmen	P.U.	Anterior					
<b>P06S35</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS VIALIDAD</b>									
P06S35C048	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS, INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, TENDIDO EN CAPAS, AGUA, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	22.00	\$219.31	0.00	11.6200	11.62	10.38	\$2,548.38	52.82 %
									<b>Total Partida:</b>	<b>203,050.41</b>
<b>P30</b>	<b>BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES</b>									
<b>P30S03</b>	<b>BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2, CLASE 2, GRADO DE CALIDAD "B" SU</b>									
P30S03C013	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	112.00	\$480.88	0.00	112.0000	112.00	0.00	\$53,858.56	100.00 %
<b>P30S10</b>	<b>GUARNICIONES DE CONCRETO.</b>									
P30S10C009	GUARNICIÓN TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 PARA LOSAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS	ML	140.00	\$667.77	0.00	140.0000	140.00	0.00	\$93,487.80	100.00 %
									<b>Total Partida:</b>	<b>147,346.36</b>



CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA



ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO  
SUPERVISOR



ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ  
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE

**Nombre de Obra** PAVIMENTACION CALLE ARTURO DE SARACHO ENTRE BLVD. FERRUSQUILLA Y CALLE PRIMERO DE MAYO EN COL. LAS CONCHAS EN CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA

**Municipio:** Choix

**Localidad:**

**Contratista:** CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPUU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2704A-2023

**Importe del Contrato s/IVA** \$1,077,082.04

**Periodo del Contrato** 02/05/2023 al 13/07/2023

**No. Estimación:** 1

**Tipo de Estimación:** Normal

**Importe de la Estimación:** \$662,029.21

**Periodo de la Estimación:** 02/05/2023 al 16/06/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
			Volumen	P.U.	Anterior						
<b>ALUMBRADO</b>											
<b>P20</b>	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>										
<b>P20S05</b>	<b>CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRA Y PARARRAYOS CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PRUE</b>										
P20S05C003	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$805.09	0.00		1.0000	1.00	0.00	\$805.09	100.00 %
<b>P20S13</b>	<b>RETIRO DE CABLEADO DAÑADO; CABLEADO POR SALIDAS ELÉCTRICAS; CABLEADO DE CENTRO DE CARGA; CABLEAD</b>										
P20S13C005	CABLE AL XLP 2+1 CAL. 4 SUBTERRANEO PARA ALIMENTAR LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	72.10	\$128.72	0.00		60.0000	60.00	12.10	\$7,723.20	83.22 %
<b>P20S22</b>	<b>REGISTROS ELÉCTRICOS.</b>										
P20S22C007	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	\$3,206.43	0.00		3.0000	3.00	0.00	\$9,619.29	100.00 %
<b>P20S29</b>	<b>POLIDUCTO COLOR NARANJA CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN</b>										
P20S29C007	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE (Ø 1-1/2"), INCLUYE: EXCAVACION EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, ENCOFRADO CON CONCRETO F <sub>c</sub> = 100 Kg/cm <sup>2</sup> T.M.A. 3/4", RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	72.10	\$219.33	0.00		60.0000	60.00	12.10	\$13,159.80	83.22 %



CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA



ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO  
SUPERVISOR



ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ  
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE



**Nombre de Obra** PAVIMENTACION CALLE ARTURO DE SARACHO ENTRE BLVD. FERRUSQUILLA Y CALLE PRIMERO DE MAYO EN COL. LAS CONCHAS EN CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA

**Municipio:** Choix

**Localidad:**

**Contratista:** CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2704A-2023

**Importe del Contrato s/IVA** \$1,077,082.04

**Periodo del Contrato** 02/05/2023 al 13/07/2023

**No. Estimación:** 1

**Tipo de Estimación:** Normal

**Importe de la Estimación:** \$662,029.21

**Periodo de la Estimación:** 02/05/2023 al 16/06/2023

Clave	Descripción	Contrato			Estimación	Esta	Acumulado	Monto Estimado		Avance
		Unida	Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones	Por Ejercer		
<b>P20S59</b>	<b>LUMINARIA DE POSTE</b>									
P20S59C050	LUMINARIA VIAL ELEKTRA CON CHIPS LED TECNOLOGIA SMD, CON FOTO-SENSOR, 100 WATTS (PARA CALLES PRINCIPALES), 4000/5000K, EFICIENCIA DE POR LOMENOS 152 LM/W, PROTECCIÓN OPTICA IP-68/IK-10, 100,000 HRS DE VIDA UTIL, CON DRIVER DE 100-277 V, SUPRESOR DE PICOS INTERNO DE POR LO MENOS 15 KV, CARCASA MONOLITICA DE PROTECCION EN INYECCION DE ALUMINIO, PINTADA ELECTROSTATICAMENTE, INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., POSTE METALICO OCTAGONAL GALVANIZADO 8 MTS ALTURA, BRAZO DE 2.40 M. GALVANIZADO, LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	\$17,019.10	0.00	3.0000	3.00	0.00	\$51,057.30	100.00 %
<b>P20S89</b>	<b>DESINSTALACIÓN Y DESMONTAJE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS; DESMONTAJE Y RETIRO DE ARBOTANTE; DESMONTAJE</b>									
P20S89C015	ALIMENTADOR PARA MURETE DE MEDICION, INCLUYE: CABLE THW-LS CAL. 4, CABLE THW-LS CAL 6, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 8, TUBO PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 1 1/2" EXCAVACION EN TERRENO TIPO II, CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	2.80	\$2,280.42	0.00	2.8000	2.80	0.00	\$6,385.18	100.00 %
P20S89C016	MURETE DE MEDICION PREFABRICADO, INCLUYE: CONTROL, RELEVADOR DE TIEMPO 0-5 HR INCLUYE: BASE DE MEDICION 5-100 AMP. MARCA SQUARE D, GABINETE, 2 CONTACTORES DE 30 AMP., 2 INTERRUPTORES DE 2 x 50 AMP. FOTOCELDA DE 1000 W 220 V. RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, MENSULA, TUBO CON ROSCA GALVANIZADO DE Ø 1/2", MUFA DE Ø 1/2", CABLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PUESTA EN OPERACION Y PRUEBAS.	PZA	1.00	\$10,067.45	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$10,067.45	100.00 %
<b>Total Partida:</b>									<b>98,817.31</b>	



CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA



ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO  
SUPERVISOR



ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ  
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE

**Nombre de Obra** PAVIMENTACION CALLE ARTURO DE SARACHO ENTRE BLVD. FERRUSQUILLA Y CALLE PRIMERO DE MAYO EN COL. LAS CONCHAS EN CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA

**Municipio:** Choix

**Localidad:**

**Contratista:** CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2704A-2023

**Importe del Contrato s/IVA** \$1,077,082.04

**Periodo del Contrato** 02/05/2023 al 13/07/2023

**No. Estimación:** 1

**Tipo de Estimación:** Normal

**Importe de la Estimación:** \$662,029.21

**Periodo de la Estimación:** 02/05/2023 al 16/06/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado		Avance
			Volumen	P.U.	Anterior				Por Ejercer		
<b>RED DE AGUA POTABLE</b>											
<b>P01</b>	<b>PRELIMINARES</b>										
<b>P01S05</b>	<b>TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA</b>										
P01S05C015	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	110.40	\$15.32	0.00	84.0000	84.00	26.40	\$1,286.88	76.09	%
<b>P01S13</b>	<b>EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN TERRENO SECO CON ANCHO DE ZANJA MENO</b>										
P01S13C005	EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	57.96	\$99.99	0.00	50.4000	50.40	7.56	\$5,039.50	86.96	%
<b>P01S71</b>	<b>RETIROS EN CAMIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL</b>										
P01S71C007	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO, A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: CARGA MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO.	M3	25.17	\$90.55	0.00	24.1900	24.19	0.98	\$2,190.40	96.11	%
<b>P01S72</b>	<b>RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP</b>										
P01S72C040	PLANTILLA APISONADA CON PIZÓN DE MANO EN ZANJAS INCLUYENDO SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA CON MATERIALES A Y/O "B", INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD.	M3	4.14	\$38.34	0.00	4.1400	4.14	0.00	\$158.73	100.00	%
<b>P01S74</b>	<b>RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN O CON MATERIAL (</b>										
P01S74C011	RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPO MANUAL BAILARINA, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	13.46	\$169.05	0.00	13.4600	13.46	0.00	\$2,275.41	100.00	%



CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V.  
 CONTRATISTA



ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO  
 SUPERVISOR



ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ  
 JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE



**Nombre de Obra** PAVIMENTACION CALLE ARTURO DE SARACHO ENTRE BLVD. FERRUSQUILLA Y CALLE PRIMERO DE MAYO EN COL. LAS CONCHAS EN CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA

**Municipio:** Choix

**Localidad:**

**Contratista:** CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPUU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2704A-2023

**Importe del Contrato si/IVA** \$1,077,082.04

**Periodo del Contrato** 02/05/2023 al 13/07/2023

**No. Estimación:** 1

**Tipo de Estimación:** Normal

**Importe de la Estimación:** \$662,029.21

**Periodo de la Estimación:** 02/05/2023 al 16/06/2023

Clave	Descripción	Contrato		Estimación		Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
		Unida	Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones			
P01S74C014	RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO INCLUYE: LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y AGUA PARA SU COMPACTACIÓN.	M3	15.22	\$203.39	0.00	15.2200	15.22	0.00	\$3,095.60	100.00 %
P01S74C015	RELLENO A VOLTEO EN ZANJAS CON MÁQUINA, INCLUYE: SELECCIÓN A MANO DE MATERIAL.	M3	24.84	\$105.70	0.00	10.0800	10.08	14.76	\$1,065.46	40.58 %
<b>P01S87</b>	<b>SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES</b>									
P01S87C005	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN OBRA.	M3	19.36	\$166.44	0.00	19.3600	19.36	0.00	\$3,222.28	100.00 %
<b>Total Partida:</b>									<b>18,334.26</b>	
<b>P18</b>	<b>AGUA POTABLE</b>									
<b>P18S01</b>	<b>TUBERÍA DE PVC SISTEMA INGLES, SUMINISTRO</b>									
P18S01C013	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC (S.I.) CON COPLE INTEGRAL ANGER DE 75 MM (3") Ø (RD-26) INCLUYE: EMPAQUES DE ACUERDO A NORMAS SECOFI Y EL I.T.P.	ML	69.00	\$59.14	0.00	69.0000	69.00	0.00	\$4,080.66	100.00 %
<b>P18S02</b>	<b>TUBERÍAS DE PVC CON CAMPANA</b>									
P18S02C003	INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 3" DE Ø (NOM-001-CONAGUA-2011).	ML	69.00	\$60.16	0.00	69.0000	69.00	0.00	\$4,151.04	100.00 %
<b>P18S05</b>	<b>COPLES DE PVC HIDRÁULICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN</b>									
P18S05C004	COPLE DOBLE DE PVC HID. ANGER DE 3" Ø. (75 MM) RD 26.0 (NOM-001-CONAGUA-2011), INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ANILLOS DE EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE DOBLE DE PVC HID C40 DE 3" Ø.	PZA	1.00	\$650.18	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$650.18	100.00 %



CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA



ING. LUIS KARIM LICHERA CASTRO  
SUPERVISOR



ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ  
JEFE DEPTO SUPERVISION ZONA NORTE



**Nombre de Obra** PAVIMENTACION CALLE ARTURO DE SARACHO ENTRE BLVD. FERRUSQUILLA Y CALLE PRIMERO DE MAYO EN COL. LAS CONCHAS EN CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA

**Municipio:** Choix

**Localidad:**  
**Contratista:** CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2704A-2023

**Importe del Contrato s/IVA** \$1,077,082.04

**Periodo del Contrato** 02/05/2023 al 13/07/2023

**No. Estimación:** 1

**Tipo de Estimación:** Normal

**Importe de la Estimación:** \$662,029.21

**Periodo de la Estimación:** 02/05/2023 al 16/06/2023

Clave	Descripción	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
		Unida	Volúmen	P.U.	Anterior						
<b>P18S12 TE DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CAMPANA ANGER Y UNIÓN CEMENTAR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PRUEAS</b>											
P18S12C018	TEE DE PVC HIDRÁULICO DE 3"X3" Ø. (75 X 75 MM.) (NOM-001-CONAGUA-2011), INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$911.42	0.00	1.0000	1.00	1.00	\$911.42	50.00	%
<b>P18S25 TOMA DOMICILIARIA CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y REPARACIONES AGUA POTABLE</b>											
P18S25C018	TOMA DOMICILIARIA TIPO URBANA DE 1/2" DE 8.00 MTS. DE LONGITUD INCLUYE: MATERIALES M.O. EXCAVACIÓN Y RELLENOS (NO INCLUYE CUADRO NI MEDIDOR).	PZA	6.00	\$1,949.08	0.00	6.0000	6.00	0.00	\$11,694.48	100.00	%
P18S25C060	ABRAZADERA DE BRONCE DE 3"X1/2". INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.00	\$1,268.64	0.00	6.0000	6.00	0.00	\$7,611.84	100.00	%
<b>P18S26 INTERCONEXIÓN DE TUBERÍAS; CAJA PARA VÁLVULAS DE OPERACIÓN; REPRESAS; MUROS SECOS, ATRAQUES DE CON</b>											
P18S26C033	ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	0.30	\$3,638.40	0.00	0.1400	0.14	0.16	\$509.38	46.67	%
									<b>Total Partida:</b>	<b>29,609.00</b>	
<b>P34 SEÑALIZACIÓN VIAL</b>											
<b>P34S05 COMPLEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN</b>											
P34S05C001	SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE SEÑALES PERMANENTES PREVENTIVA Y DE DESVIACIÓN DE DÍA Y DE NOCHE.	LOTE	1.00	\$4,526.26	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$4,526.26	100.00	%
P34S05C002	BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR AL RELLENO APISONADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	ML	69.00	\$11.24	0.00	69.0000	69.00	0.00	\$775.56	100.00	%
									<b>Total Partida:</b>	<b>5,301.82</b>	

  
CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

  
ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO  
SUPERVISOR

  
ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ  
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE

**Nombre de Obra** PAVIMENTACION CALLE ARTURO DE SARACHO ENTRE BLVD. FERRUSQUILLA Y CALLE PRIMERO DE MAYO EN COL. LAS CONCHAS EN CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA

**Municipio:** Choix

**Localidad:**

**Contratista:** CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2704A-2023

**Importe del Contrato s/IVA** \$1,077,082.04

**Periodo del Contrato** 02/05/2023 al 13/07/2023

**No. Estimación:** 1

**Tipo de Estimación:** Normal

**Importe de la Estimación:** \$662,029.21

**Periodo de la Estimación:** 02/05/2023 al 16/06/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior						
<b>RED DE ALCANTARILLADO</b>											
<b>P01</b>	<b>PRELIMINARES</b>										
<b>P01S05</b>	<b>TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA</b>										
P01S05C015	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	202.35 /	\$15.32 /	0.00 /	93.0000 /	93.00 /	109.35 /	\$1,424.76 /	45.96 %	
<b>P01S17</b>	<b>EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZON</b>										
P01S17C011	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.	M3	141.89 /	\$125.75 /	0.00 /	92.9300 /	92.93 /	48.96 /	\$11,685.95 /	65.49 %	
<b>P01S71</b>	<b>RETIROS EN CAMIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL</b>										
P01S71C007	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO, A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: CARGA MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO.	M3	60.47 /	\$90.55 /	0.00 /	38.1200 /	38.12 /	22.35 /	\$3,451.77 /	63.04 %	
<b>P01S72</b>	<b>RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP</b>										
P01S72C040	PLANTILLA APISONADA CON PIZÓN DE MANO EN ZANJAS INCLUYENDO SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA CON MATERIALES A Y/O "B", INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD.	M3	8.54 /	\$38.34 /	0.00 /	6.5100 /	6.51 /	2.03 /	\$249.59 /	76.23 %	



CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA



ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO  
SUPERVISOR



ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ  
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE



**Nombre de Obra** PAVIMENTACION CALLE ARTURO DE SARACHO ENTRE BLVD. FERRUSQUILLA Y CALLE PRIMERO DE MAYO EN COL. LAS CONCHAS EN CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA

**Municipio:** Choix

**Localidad:**

**Contratista:** CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPUU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2704A-2023

**Importe del Contrato s/IVA** \$1,077,082.04

**Periodo del Contrato** 02/05/2023 al 13/07/2023

**No. Estimación:** 1

**Tipo de Estimación:** Normal

**Importe de la Estimación:** \$662,029.21

**Periodo de la Estimación:** 02/05/2023 al 16/06/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior							
<b>P01S74</b>	<b>RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN O CON MATERIAL (</b>											
P01S74C011	RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPO MANUAL BAILARINA, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	41.15	\$169.05	0.00	41.1500	41.15	0.00	\$6,956.41	100.00	%	
P01S74C014	RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO INCLUYE: LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y AGUA PARA SU COMPACTACIÓN.	M3	37.98	\$203.39	0.00	37.9800	37.98	0.00	\$7,724.75	100.00	%	
P01S74C015	RELLENO A VOLTEO EN ZANJAS CON MÁQUINA, INCLUYE: SELECCIÓN A MANO DE MATERIAL.	M3	51.21	\$105.70	0.00	13.0200	13.02	38.19	\$1,376.21	25.42	%	
<b>P01S87</b>	<b>SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES</b>											
P01S87C005	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN OBRA.	M3	46.51	\$166.44	0.00	42.4100	42.41	4.10	\$7,058.72	91.18	%	
<b>Total Partida:</b>									<b>39,928.16</b>			
<b>P03</b>	<b>OBRA CIVIL</b>											
<b>P03S06</b>	<b>REGISTROS CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, NYLOPLAST Y TAPAS</b>											
P03S06C036	REGISTRO DE ALBAÑAL DE 0.40X0.60 M. DE CLARO LIBRE DE 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, FABRICADO CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 8 CMS. DE ESPESOR, MARCO 1 1/2"X1/8", CONTRAMARCO DE 1 1/4"X1/8", TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 8 CMS. VARILLAS DE 3/8" @ 15 CMS, INCLUYE: APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, EXCAVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00	\$3,628.93	0.00	6.0000	6.00	0.00	\$21,773.58	100.00	%	
<b>Total Partida:</b>									<b>21,773.58</b>			



CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA



ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO  
SUPERVISOR



ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ  
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE



**Nombre de Obra** PAVIMENTACION CALLE ARTURO DE SARACHO ENTRE BLVD. FERRUSQUILLA Y CALLE PRIMERO DE MAYO EN COL. LAS CONCHAS EN CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA

**Municipio:** Choix

**Localidad:**

**Contratista:** CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2704A-2023

**Importe del Contrato s/IVA** \$1,077,082.04

**Periodo del Contrato** 02/05/2023 al 13/07/2023

**No. Estimación:** 1

**Tipo de Estimación:** Normal

**Importe de la Estimación:** \$662,029.21

**Periodo de la Estimación:** 02/05/2023 al 16/06/2023

Clave	Descripción	Contrato			Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
		Unida	Volumen	P.U.	Anterior						
<b>P18</b>	<b>AGUA POTABLE</b>										
<b>P18S17</b>	<b>YEE DE PVC</b>										
P18S17C002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE 8"X6" DE PVC, INCLUYE: CODO DE 45&#186;X6" DE PVC (NOM-001-CONAGUA-2011).	PZA	6.00	\$815.77	0.00	6.0000	6.00	0.00	\$4,894.62	100.00 %	
<b>Total Partida:</b>										<b>4,894.62</b>	
<b>P22</b>	<b>ALCANTARILLADO</b>										
<b>P22S01</b>	<b>TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERÍA DE PVC PARED SÓLIDA; ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZAD</b>										
P22S01C007	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC SOLIDA PARA ALCANTARILLADO DE 200 MM Ø (8")	ML	69.00	\$208.37	0.00	66.0000	66.00	3.00	\$13,752.42	95.65 %	
P22S01C034	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 6" DE DIÁMETRO CON JUNTA HERMÉTICA.	ML	48.00	\$140.83	0.00	27.0000	27.00	21.00	\$3,802.41	56.25 %	
<b>P22S02</b>	<b>TUBERÍA, SILLETAS DE PVC Y PIEZAS DE PVC</b>										
P22S02C009	INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE Ø 6" (NOM-001-CONAGUA-2011).	ML	48.00	\$61.70	0.00	27.0000	27.00	21.00	\$1,665.90	56.25 %	
P22S02C010	INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE Ø 8" (NOM-001-CONAGUA-2011).	ML	69.00	\$66.28	0.00	66.0000	66.00	3.00	\$4,374.48	95.65 %	
<b>P22S03</b>	<b>BROCALES Y TAPAS</b>										
P22S03C005	BROCAL Y TAPA CIEGO DE FIERRO FUNDIDO DE 60 CM DE DIÁMETRO TIPO PESADO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	\$4,353.86	0.00	3.0000	3.00	0.00	\$13,061.58	100.00 %	



CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA



ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO  
SUPERVISOR



ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ  
JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN DE OBRAS

**Nombre de Obra** PAVIMENTACION CALLE ARTURO DE SARACHO ENTRE BLVD. FERRUSQUILLA Y CALLE PRIMERO DE MAYO EN COL. LAS CONCHAS EN CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA

**Municipio:** Choix

**Localidad:**

**Contratista:** CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2704A-2023

**Importe del Contrato s/IVA** \$1,077,082.04

**Periodo del Contrato** 02/05/2023 al 13/07/2023

**No. Estimación:** 1

**Tipo de Estimación:** Normal

**Importe de la Estimación:** \$662,029.21

**Periodo de la Estimación:** 02/05/2023 al 16/06/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior						
<b>P22S05</b>	<b>POZOS DE VISITA; DE ABSORCIÓN Y DESECHOS TÓXICOS, DEMOLICIONES, IMPERMEABILIZACIÓN POZO DE VISITA, SEL</b>										
P22S05C028	POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.50 M. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: PLANTILLA DE 30 CM DE ESPESOR DE PADACERÍA APISONADA MAMPOSTERÍA DE 3RA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ESCALONES DE ACERO, EXCAVACIÓN, MEDIAS CAÑAS, MATERIAL PUESTO EN OBRA, MAÑO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$7,113.16	0.00	2.0000	2.00	0.00	\$14,226.32	100.00 %	
									<b>Total Partida:</b>	<b>50,883.11</b>	
<b>P34</b>	<b>SEÑALIZACIÓN VIAL</b>										
<b>P34S05</b>	<b>COMPLEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN</b>										
P34S05C001	SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE SEÑALES PERMANENTES PREVENTIVA Y DE DESVIACIÓN DE DÍA Y DE NOCHE.	LOTE	1.00	\$4,526.26	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$4,526.26	100.00 %	
P34S05C002	BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR AL RELLENO APISONADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	ML	117.00	\$11.24	0.00	93.0000	93.00	24.00	\$1,045.32	79.49 %	
									<b>Total Partida:</b>	<b>5,571.58</b>	



CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA



ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO  
SUPERVISOR



ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ  
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE