

NOTA NO 1

CON ESTA FECHA SE ABRE ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA OBRA CONSTRUCCION DE RPO DE DISTRIBUCION Y TOMPS DOMICILIARIAS EN FRACCIONAMIENTO CIVIC, EN EL MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA. LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EN LA NORMATIVIDAD NOMBRA AL CONTRATISTA C. MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ COMO ORGANISMO OPERADOR RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO OPPU-EST-105-PEST-APOT-0205-2022 CON UN IMPORTE \$ 689,915.03 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL 09 DE MAYO DE 2022 AL 09 DE JUNIO DE 2022. SE REGISTRAN LAS FIRMAS DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DEL CONTROL Y ATENCION DE LA OBRA.

Cesar Castro Meza
PRO. CESAR CASTRO
RESPONSABLE DE LA SOP



NOTA NO 2

CON ESTA FECHA EN COMPAÑIA DEL CONTRATISTA SE LE HACE ENTREGA DEL INMUEBLE. SE LE NOTIFICA DEBERA PRESENTAR OFICIOS DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y DE ASIGNACION DE SUPERINTENDENTE DE OBRA CON COPIA DE CREDENCIAL PROFESIONAL, ESTOS OFICIOS DEBERAN DIRIGIDOS AL ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ DIRECCION DE SUPERVISION DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE ACUERDO A LA CLASIFICA QUINTA DE ESTE CONTRATO. DEBERA PRESENTAR ESTIMACIONES UNA VEZ AL MES COMO MINIMO, DEBERA PRESENTAR COMPARATIVO DE OBRA, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y/O VOLUMENES ADICIONALES CON JUSTIFICACION PARA REVISION Y/O AUTORIZACION EN DIRECCION DE SUPERVISION Y DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

Cesar Castro Meza



NOTA NO 3

CON ESTA FECHA CONTRATISTA INICIO TRABAJO Y DESARROLLO PARA RED DE DISTRIBUCIÓN, QUEDANDO PENDIENTE INDICACIÓN PARA INTERCONEXIÓN DE LINEA.

Cerr t Cerr Men

✓

NOTA NO 4

13 DE MAYO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJOS DE EXCAVACIONES, RETIRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN DE TUBERÍA, RELEVO Y COMPACTACIONES, SE REALIZA TRABAJO PARA TUBA RUMICILIRIOS,

Cerr t Cerr Men

✓

NOTA NO 5

17 DE MAYO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS DE LA INDICACIÓN DE CORTA DE VÁLVULAS, SE LOCALIZA TUBERÍA PARA REALIZAR INTERCONEXIÓN, CORTA EN PAVIMENTADO Y RETIRO DE ESTACADO. SE TRABAJA EN TUBA RUMICILIRIOS

Cerr t Cerr Men

✓

NOTA N° 6

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONCLUYO TRABAJOS DE CATA DE VALVULAS E INTERCONEXION, PASADIN EN TUBERIA, QUE NO LLEVA CARGA DE MATERIA CATA DE VALVULAS. SE CONTINUA TRABAJOS EN RED DE DISTRIBUCION.

Cen t Cato Aca

JS

NOTA N° 7

26 DE MAYO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA INICIARON EQUIPO PARA CONTINUAR TRABAJOS DE CATA DE MATERIA TIPO E POCA EN RED DE DISTRIBUCION Y TUBERIA DOMICILIARIA.

Cen t Cato Aca

JS

NOTA N° 8

31 DE MAYO DE 2022

CONTRATISTA CONTINUA TRABAJOS DE EXCAVACION, RETIRO, COLOCACION DE TUBERIA, TUBERIA DOMICILIARIA CON PROTECCION DE TUBO DE 2", RELEVES Y CONDUCCIONES, REALIZA HORIZA DE LAS MISMAS TUBERIAS CUANDO SE REQUIERAN COLOCACION DE UNOS DE OTRO.

Cen t Cato Aca

JS

NOTA NO 9

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJOS EN RED DE DISTRIBUCION Y ZONAS DOMICILIARIAS, REALIZA PAVIMENTOS Y TUBERIA.

Con f. C. de A. de A.

JS

NOTA NO 10

06 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJOS EN RED DE DISTRIBUCION, EN ZONAS COLA HAYAS DE PASO.

Con f. C. de A. de A.

JS

NOTA NO 11

10 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA REALIZA OBRAS DE REPARACION Y REALIZA CONFECCION DE CEMENTO, AL CERRAR TRABAJOS EN RED ADRE CERRA DE VALVULAS PARA SUMINISTRAR AGUA A VIVIENDAS HABITADAS. CONTINUA TRABAJOS EN ZONAS DOMICILIARIAS.

Con f. C. de A. de A.

JS

NOTA NO 12

14 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CERRA ZONAS DOMICILIARIAS, CONCLUYENDO TRABAJOS DE REPARACION Y COMPACTACIONES, CONTINUA COLOCACION DE HAYAS DE PASO.

Con f. C. de A. de A.

JS

NOTA NO 13

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONCLUYE TRABAJOS DE COLOCACION DE VIGAS DE PAV EN ZUMPS DUMICILIARIAS Y REALIZA LIMPIEZA DE LAS FRENTES DE TRAMITEO. QUEDANDO EN OPERACIONES LA LINDA.

Cerr t Cota Mesa

NOTA NO 14

20 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTA ESTIMACION INICIAL-FINQUIZO NO 1 PARA SU PAGAMENTO Y/O AUTORIZACION EN DIRECCION DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ALTO DE DISTRIBUCION Y ZUMPS DUMICILIARIAS EN FRACCIONAMIENTO CIVIL, EN EL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, ESTADO DE SAN PABLO, CONTRATO OPR-EST-105-PEST-APDA-0205-2022 CON UN IMPORTE DE \$668,560.78 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DE LOS TRABAJOS DEL 09-MAYO-2022 AL 15-JUNIO-2022. QUEDANDO COMO SALDO DE CONTRATO \$ 21,354.85.

Cerr t Cota Mesa

NOTA NO 15

21 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION INICIAL-FINQUIZO NO 1 CON DATOS ESPECIFICADOS EN NOTA ANTERIOR PARA CONTINUAR TRAMITEO O PROCESO DE PAGO EN DIRECCION DE SUPERVISION, POR UN IMPORTE DE \$668,560.78 IVA INCLUIDO.

Cerr t Cota Mesa

NOTA NO 16

SE CIERRA AL PRESENTE LIBRO DE BITACORA DONDE SE LE DIO SEGUIMIENTO A LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN FRACCIONAMIENTO CIVIL, EN EL MUNICIPIO DE NAZATLAN, ESTADO DE SINALOA, EN LA CUAL LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS NOMBRÓ AL CONTRATISTA C. MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ COMO ORGANISMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO OBP-EST-A05-PEST-AP04-0205-2022 CON UN IMPORTE DE \$ 689,915.03 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS DEL 09 DE MAYO DE 2022 AL 09 DE JUNIO DE 2022.

SALDO DE CONTRATO A CANCELAR: \$ 21,354.85 IVA INCLUIDO.

Cesar Castro Meza
RD. CESAR CASTRO
RESPONSABLE DE LA OBR.