

OPPU - EST - ADJ - PEST - APDA - 2908B - 2022.

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS
EN FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE LA CRUZ
MUNICIPIO ELOTA ESTADO DE SINALOA.01° - SE PONE A DISPOSICION Y VALIDAD. A.
CONTRATISTA PARA QUE EJECUTE
TRABAJOS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO02° - INICIAN TRABAJOS CON TRAZO Y NIVELA-
CION CON EQUIPO TOPOGRAFICO.

FECHA: 13-09-2022.

03° - EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS
EN CUALQUIER MATERIAL. EXCEPTO.
ROCA.

FECHA: 21-09-2022

04° - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION
(ATARJEAS) PVC. DE 8".

FECHA: 27-09-2022

05° - CONTINUAN CON EXCAVACION, ~~EXCAVA~~
INSTALACION DE TUBO, RELLENO Y COMPACTACION
SUPERVISOR SOP.
SUPERINTENDENTE.

30 09 2022

OPP - EST - ADJ - PEST - APDA - 29108B - 2022.

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ATARIAS
EN FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE LA
CRUZ MUNICIPIO FLOTA ESTADO DE
SINALOA.

06° RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA
ESTIMACION 01 NORMAL PERIODO DE
05-09-2022 AL 30-09-2022.

FECHA: 03-10-2022.

07° APROVACION DE NUMEROS GENERADO-
RES PARA ESTIMACION 01 NORMAL
PERIODO DEL 05-09-2022 AL
30-09-2022.


FECHA: 05-10-2022.

08° RECIBO ESTIMACION 01 NORMAL
POR UN IMPORTE DE \$
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES.
DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO
DEL 05-09-2022 AL 30-09-2022.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION".

FECHA: 07-10-2022

09° CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO
COMUN, INCLUYE EXCAVACION PLANTILLA DE
CONCRETO, APUNADOS INTERIORES.



SUPERVISOR SEP.



SUPERINTENDENTE.

SITIO: OPRA DE OBRA
FECHA 12 10 2022
OPPO - EST - ADJ - PEST - APDA - 2908B - 2022.

OPRA: AMPLIACION DE KED DE ATARJEAS EN
FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE LA CRUZ.
MUNICIPIO ELOTA ESTADO DE SINALOA.

10° - INSTALACION DE BROCALES Y TAPAS
PARA POZOS DE VISITAS

FECHA: 19-10-2022

11° - TRABAJOS ESTAN TERMINADOS

12° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA
ESTIMACION OZ FINIQUITO PERIODO
DEL 01 - 10 - 2022 AL 19-10-2022.


FECHA: 21-10-2022.

13° - APROXACION DE NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION OZ - FINIQUITO
PERIODO DEL 01-10-2022 AL
19-10-2022.

FECHA:

14° - SE CITA A CONTRATISTA EN EL LUGAR
DE LA OBRA PARA EL PROXIMO
26 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
PARA REALIZAR RECORRIDO Y VERIFICAR
TRABAJOS TERMINADOS Y SU CALIDAD.
SI ES EL CASO SE PROCEDE A LA ENTREGA
Y RECEPCION.


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

26 OCT 2023
BITACORA DE OBRA
OPPO - EST - ADJ - PEST - APDA - 2908B - 2022

OBRA: AMPLIACION DE KED DE ATARJAS
EN FRACCIONAMIENTO DOSQUES DE LA CRUZ
MUNICIPIO ELOTA ESTADO DE SINALOA.

15° - SE REALIZO RECORRIDO POR LA
OBRA VERIFICANDO TRABAJOS TERMINA-
DOS Y SU CALIDAD. Y SE PROCEDE
A LA ENTREGA Y RECEPCION

FECHA: 03 NOV-2022


16° - RECIBO ESTIMACION N° 02 FINIQUITO
POR UN IMPORTE DE \$128,069.58.
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE
ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL
01-10-2022 AL 19-10-2022.

" AUTORIZACION DE ESTIMACION "

17° - SE DECLARA CERRADA ESTA BITACORA



SUPERVISOR SOP -



SUPERINTENDENTE