

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN AV. CARMEN SERDÁN ENTRE BLVD. ANTONIO CASTRO LEAL Y CALLE PROFRA. MARÍA DE JESÚS NEDA, UBICADA EN LA COL. 6 DE ENERO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO

Municipio: Culiacan

Localidad: Culiacan

Contratista: CONSTRUARRENDADORA JUMA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2205-2023

Importe de la Estimación s/IVA

\$49,710.77

Importe del Contrato s/IVA:

\$4,876,173.10

No. Estimación:

5

Tipo Estimación:

Adicional

Periodo del Contrato:

01/06/2023

al 01/09/2023

Periodo de la Estimación:

28/08/2023

al 30/08/2023

Clave	Descripción	Monto
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO		
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO	4,948.06
P06	OBRAS VIALES	15,117.68
RED DE AGUA POTABLE		
P01	PRELIMINARES	7,284.90
RED DE DRENAJE SANITARIO		
P01	PRELIMINARES	2,573.69
P22	ALCANTARILLADO	19,786.44
Total Paquete s/IVA:		49,710.77

Ajuste por Redondeo:

\$0.00

Total de Estimación s/IVA:

\$49,710.77

CONSTRUARRENDADORA JUMA, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN AV. CARMEN SERDÁN ENTRE BLVD. ANTONIO CASTRO LEAL Y CALLE PROFRA. MARÍA DE JESÚS NEDA, UBICADA EN LA COL. 6 DE ENERO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad: Culiacan

Contratista: CONSTRUARRENDADORA JUMA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPU-EST-LP-PEST-VIAL-2205-2023

Importe del Contrato s/IVA \$4,876,173.10

Periodo del Contrato 01/06/2023 al 01/09/2023


No. Estimación: 5

Tipo de Estimación: Adicional

Importe de la Estimación: \$49,710.77

Periodo de la Estimación: 28/08/2023 al 30/08/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer	Avance
			Volumen	P.U.	Anterior					
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO										
P05	CONCRETO HIDRAULICO									
P05S13	CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA NORMAL, CLASE 2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, FABRICADO EN PLANT									
P05S13C008	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=300 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" EN LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE. CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, ACABADO RAYADO, VOLTEADOR CURADO, DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M3	290.00	\$3,865.67	144.73	1.2800	291.28	-1.28	\$4,948.06	100.44 %
									4,948.06	
Total Partida:										
P06	OBRAS VIALES									
P06S02	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90% PRÓCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL									
P06S02C015	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCIÓN O ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, DEPRECIACIÓN, PRUEBAS, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREO DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	485.00	\$388.23	485.00	38.9400	523.94	-38.94	\$15,117.68	108.03 %
									15,117.68	
Total Partida:										
RED DE AGUA POTABLE										
P01	PRELIMINARES									
P01S71	RETIROS EN CAMIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL.									
P01S71C007	RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO, A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: CARGA MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO.	M3	118.31	\$124.07	118.31	9.9400	128.25	-9.94	\$1,233.26	108.40 %

TEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN AV. CARMEN SERDÁN ENTRE BLVD. ANTONIO CASTRO LEAL Y CALLE PROFRA. MARÍA DE JESÚS NEDA, UBICADA EN LA COL. 6 DE ENERO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad: Culiacan

Contratista: CONSTRUARRENDADORA JUMA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2205-2023

Importe del Contrato s/IVA \$4,876,173.10

Periodo del Contrato 01/06/2023 al 01/09/2023

No. Estimación: 5

Tipo de Estimación: Adicional

Importe de la Estimación: \$49,710.77

Periodo de la Estimación: 28/08/2023 al 30/08/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado	
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación			Por Ejercer	Avance
P01S72	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP									
P01S72C040	PLANTILLA APISONADA CON PIZÓN DE MANO EN ZANJAS INCLUYENDO SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA CON MATERIALES A Y/O "B", INCLUYE. INCORPORACIÓN DE HUMEDAD.	M3	19.23	\$116.09	19.23	2.4500	21.68	-2.45	\$284.42	112.74 %
P01S74	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN O CON MATERIAL (
P01S74C014	RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO INCLUYE: LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y AGUA PARA SU COMPACTACIÓN.	M3	71.78	\$116.09	71.78	9.1400	80.92	-9.14	\$1,061.06	112.73 %
P01S74C015	RELLENO A VOLTEO EN ZANJAS CON MÁQUINA, INCLUYE: SELECCIÓN A MANO DE MATERIAL.	M3	101.43	\$68.76	101.43	17.7800	119.21	-17.78	\$1,222.55	117.53 %
P01S87	SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES									
P01S87C005	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN OBRA.	M3	91.01	\$300.57	91.01	11.5900	102.60	-11.59	\$3,483.61	112.73 %
Total Partida:									7,284.90	

TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN AV. CARMEN SERDÁN ENTRE BLVD. ANTONIO CASTRO LEAL Y CALLE PROFRA. MARÍA DE JESÚS NEDA, UBICADA EN LA COL. 6 DE ENERO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Contrato: OPU-EST-LP-PEST-VIAL-2205-2023

No. Estimación: 5

Localidad: Culiacan

Importe del Contrato s/IVA \$4,876,173.10

Tipo de Estimación: Adicional

Contratista: CONSTRUARRENDADORA JUMA, S.A. DE C.V.

Periodo del Contrato 01/06/2023 al 01/09/2023

Importe de la Estimación: \$49,710.77

Periodo de la Estimación: 28/08/2023 al 30/08/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado	
			Volúmen	P.U.	Anterior				Por Ejercer	Avance
RED DE DRENAJE SANITARIO										
P01	PRELIMINARES									
P01S74	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN O CON MATERIAL (
P01S74C015	RELLENO A VOLTEO EN ZANJAS CON MÁQUINA, INCLUYE: SELECCIÓN A MANO DE MATERIAL.	M3	180.32	\$68.76	180.32	37.4300	217.75	-37.43	\$2,573.69	120.76 %
						Total Partida:			2,573.69	
P22	ALCANTARILLADO									
P22S03	BROCALES Y TAPAS									
P22S03C005	BROCAL Y TAPA CIEGO DE FIERRO FUNDIDO DE 60 CM DE DIÁMETRO TIPO PESADO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	9.00	\$6,595.48	6.00	3 0000	12.00	-3.00	\$19,786.44	133.33 %
						Total Partida:			19,786.44	

CONSTRUARRENDADORA JUMA, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. DE CONTROL DE OBRAS