

NOTA # 01 14 DE MARZO DE 2023.

CON ESTA FECHA SE APERTURA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y AL CADENAMIENTO 0+400, EN EL POBLADO LONAS DE GUAYABO, DE LA SINDICATURA DEL ROBLE, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA; CONTRATO NÚMERO OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0903-2023, CON UN IMPORTE DE \$1,773,554.11 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 14 DE MARZO DE 2023 AL 29 DE ABRIL DE 2023, CONTRATO OTORGADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P) A LA EMPRESA CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V., SE REGISTRAN LAS FIRMAS DEL RESIDENTE DE LA S.O.P Y DEL SUPERINTENDENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA.

HUMBERTO ARREOLA B.  
Ing. Humberto Arreola Bustamante.  
Residente de la S.O.P.

  
Superintendente.

UNIVERSIDAD DE GUAYMAS  
FEBRU 2023  
2


NOTA # 02

14 DE MARZO DE 2023.

CON ESTA FECHA SE SOLICITA AL CONTRATISTA OFICIOS DE INICIO DE OBRA Y DE ASIGNACIÓN DE SUPERINTENDENTE, CON COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL; AMBOS OFICIOS DEBERAN ESTAR DIRIGIDOS AL ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN.

HUMBERTO ARREOLA B.

~~EA~~

NOTA # 03 14 DE MARZO DE 2023.

CON ESTA FECHA SE INICIAN LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE DE LA IGLESIA AL CADENAMIENTO 0+400, POBLADO DE LOMAS DEL GUAYABO, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 04 16 DE MARZO DE 2023.

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN TRAZO Y NIVELACIÓN, PARA EL CORTE EN CAJA CON MEDIOS MECANICOS Y SU POSTERIOR CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 05 20 DE MARZO DE 2023.

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN EL AFINE Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL, POSTERIOR A ESTO SE INGRESA EL MATERIAL SUB-BASE DE MATERIAL CASCAJO DE RIO, PARA COMENZAR LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO.


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 06 24 DE MARZO DE 2023.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN EL MATERIAL BASE HIDRAULICA DE 15 CM DE ESPESOR, PARA PROCEDER CON EL RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 07 04 DE ABRIL DE 2023.

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN EL COLADO DE GUARNICIONES TIPO "L" DE CONCRETO PREMEZCLADO  $F'c = 200 \text{ KG}/\text{CM}^2$  T.M.A. DE  $1\frac{1}{2}$ ", CON SU CONTROL DE CALIDAD CORRESPONDIENTE.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 08 17 DE ~~ABRIL~~ <sup>ABRIL</sup> DE 2023.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN EL PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO  $F'c = 250 \text{ KG}/\text{CM}^2$  DE 15 CM DE ESPESOR, CON SU CONTROL DE CALIDAD.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 09

24 DE ABRIL DE 2023.

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN CALAFATEO  
EN LOSAS, GUARNICIONES Y TODA EL AREA PAVIMENTADA  
EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LOMAS DEL  
GUAYABO.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 10

28 DE ABRIL DE 2023.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN LA  
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 11            28 DE ABRIL DE 2023.

CON ESTA FECHA SE RECIBEN LOS NÚMEROS GENERADORES DE LA ESTIMACIÓN # 01 FINIQUITO, PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 12            29 DE ABRIL DE 2023

SE AUTORIZA CON ESTA FECHA LA ESTIMACIÓN # 01 FINIQUITO, CON UN IMPORTE DE \$ 1,770,333.30 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 14 DE MARZO AL 29 DE ABRIL DE 2023; DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE DE LA IGLESIA AL CAD. 0+400, POBLADO LOMAS DEL GUAYABO, SINDICATURA DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE MAZATCAN, ESTADO DE SINALOA.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 13

29 DE ABRIL DE 2023.

CON ESTA FECHA SE CIERRA ESTE LIBRO DE BITACORA DONDE SE LE DIO SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPAL, ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CADENAMIENTO D+100, EN EL POBLADO LOMAS DEL GUAYABO, SINDICATURA EL ROBLE, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA; CONTRATO NÚMERO OPPU-EST-ADI-PEST-VIAL-0903-2023, CON UN IMPORTE DE \$ 1,773,554.11, CON IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 14 DE MARZO AL 29 DE ABRIL DE 2023; CONTRATO OTORGADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P), A LA EMPRESA CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V.; QUEDANDO EL FINIQUITO DE ESTA MANERA:

MONTO DE CONTRATO		\$1,773,554.11
EST.1 (INICIAL-FINIQUITO)	\$1,770,333.30	
JALDO QUE SE CANCELA		<u>-\$3,220.81</u>
JUMAS IGUALES	<u>\$1,770,333.30</u>	<u>\$1,770,333.30</u>

HUMBERTO ARREOLA B.

SA