

OBRA: CONSTRUCCION DE ALICANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA HIGÜERITA, SECTOR SALIDA A LOS MIMBRES, EN EL MUNICIPIO DE CHOLUL, ESTADO DE SINALOA.

NOTA DE BITACORA N° 01


CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO DE \$868,914.11 (OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 11/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-3011A-2023 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 A CARGO DE LA COMPANIA "JAVIER CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V." A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA."


LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVES DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. LUIS KARIM HIGÜERA CASTRO COMO RESIDENTE DE OBRA.

LA CONTRATISTA ASIGNA AL C. JORGE GUADALUPE GONZALEZ MARTINEZ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA SOP EL C. LUIS KARIM HIGÜERA CASTRO Y POR LA CONTRATISTA EL C. JORGE GUADALUPE GONZALEZ MARTINEZ.



SOP



CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA AL-
GUERITA, SECTOR SALIDA A LOS MIMBRES, EN EL MUNICIPIO DE CHOLX,
ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-3011A-2023

NOTA DE BITACORA N° 02

01/DICIEMBRE/2023


CON ESTA FECHA EL RESIDENTE LUIS KARIM HIGUERA CASTRO, REPRESENTANTE DE LA SOP, HACE LA ENTREGA FISICA DEL SITIO DE LA OBRA, SIENDO EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, EL SUPERINTENDENTE JONAY GUADALUPE GONZALEZ MARTINEZ.


SOP
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 03

01/DICIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EN COORDINACION CON EL RESIDENTE DE LA OBRA CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA RESIDENCIA NO SE ACO-
NOCERA Y NO PASARA A PAGO, POR OTRA PARTE, SE LE INFORMA AL
CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN SI EN SU
CASO PROCEDE Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PASARAN A PAGO HASTA NO RE-
VISAN EL COMPARATIVO Y QUE ESTA RESIDENCIA LOS AUTORIZA POR OFICIO O
POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN, LO MISMO APLICA PARA LAS CONTI-
DADES ADICIONALES.


SOP
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 04

01/DICIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE DIO INICIO CON EL TRAZO PARA UBI-
CAR POZOS DE VISITA I Y II PARA EMPEZAR CON LAS EXCAVACIONES, POR
OTRA PARTE SE ESTA SUMINISTRANDO LA TUBERIA DE PVC 8" Y 6" ASI COMO
SILETAS, CODOS, BRIDALES DE CONCRETO.


SOP
CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA HIGÜERITA, SECTOR SALIDA A LOS MIMBRES, EN EL MUNICIPIO DE CHOLLA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-3011A-2023

NOTA DE BITACORA N° 05

08/DICIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE COLOCADA TUBERIA DE 8" DEL POZO I AL D SALIO ROCA PUA POR TAL MOTIVO SE MODIFICARON LAS ALTURAS DE LOS POZOS DE VISITA SIN AFECTAR SU FUNCIONAMIENTO, SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE TUBERIA DEL POZO D AL C EN ESTE TRAMO TAMBIEN SALIO ROCA Y SE TRABAJA EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LOS TRAMOS DONDE YA HAY TUBERIA DE 8" POR OTRA PARTE, SE TRABAJA EN LA DEMOLICION DE PAVIMENTO DEL POZO D AL G.



SGP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 06

15/DICIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE COLOCADA TODA LA TUBERIA DE 8", SE TRABAJA EN LOS POZOS DE VISITA, EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS Y EN REGISTROS SANITARIOS, SE TUVO QUE MOVER UN CERCO DE ALAMBRE DE PUAS Y SE REPUSO EL CUAL SE ENCUENTRA ENTRE LOS POZOS A Y C Y ESTE CONCEPTO NO VENIA CONTEMPLADO EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y ES EXTRAORDINARIO ASI COMO LA EXCAVACION EN ROCA Y LOS POZOS DE VISITA POR MODIFICACION DE ALTURAS POR LA ROCA ENCONTRADA Y ADICIONALES SE TUVIERON EN LA EXCAVACION A MANO, RELLENO COMPACTADO, DEMOLICION Y REPOSICION DE CONCRETO, EL CONTRATISTA YA TIENE TRAMITE PARA CONVENIO MODIFICATORIO Y EXTRAORDINARIOS.



SGP



CONTRATISTA


NOTA DE BITACORA N° 07

22/DICIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN TERMINADAS LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS Y LOS POZOS DE VISITA, SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE TAPAS DE CONCRETO EN REGISTROS SANITARIOS ASI COMO EN LA COLOCACION DE BRACOS DE CONCRETO EN LOS POZOS DE VISITA.



SGP



CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE PLANTARIILLO SANITARIO EN LA COLONIA AI-
QUERITA, SECTOR SALIDA A LOS MISMBRES, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX,
ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU- EST-ADJ-FISE-APDA-3011A-2023

NOTA DE BITACORA N° 08

30/DICIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA REPOSICION DE
CERCA TO EN PAVIMENTO EXISTENTE, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTRE-
GA DE LAS ESTIMACIONES N°01 NORMAL, N°02 ADICIONAL Y N°03 EXTRA-
ORDINARIA FINIQUITO PARA SU REVISION.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 09

03/ENERO/2024

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LAS ESTIMACIONES N°01
NORMAL CON IMPORTE DE \$521,213.59 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$507,733.93,
LA N°02 ADICIONAL CON IMPORTE DE \$78,985.49 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE
\$76,942.76 Y LA N°03 EXTRAORDINARIA FINIQUITO CON IMPORTE DE
\$242,625.87 Y EL LIQUIDO A PAGAR DE \$236,351.06, LAS TRES ESTIMA-
CIONES CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 31
DE DICIEMBRE DEL 2023, ASI MISMO ESTA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA
NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA
YA QUE LOS TRABAJOS FUERON TERMINADOS EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

SOP

CONTRATISTA