

NOTA #1 23 DE MAYO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE ADERTURA ESTE LIBRO DE BITACORA, PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE HUANACAXTLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA; CONTRATO No. OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1205-2022, CON UN IMPORTE DE \$1,507,112.21 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 23 DE MAYO DE 2022 AL 23 DE AGOSTO DE 2022, EN LA CUAL LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P) ASIGNA AL CONTRATISTA C. JORGE ^{ARTURO} ZAZUETA OSUNA, COMO ORGANISMO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE ANOTAN LAS FIRMAS DEL RESIDENTE DE LA SOP Y DEL SUPERINTENDENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA.

HUMBERTO ARREOLA B.
Ing. Humberto Arreola Bautamante
Residente de la S.O.P.


Ing. Marco Antonio Zamora
Oricute Zamora
Superintendente.

#2 23 DE MAYO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE SOLICITA AL CONTRATISTA
OFICIOS DE INICIO DE OBRA Y OFICIO DE
ASIGNACIÓN DE SUPERINTENDENTE, CON COPIA
DE CÉDULA PROFESIONAL, AMBOS OFICIOS
DEBERÁN ESTAR DIRIGIDOS AL ING. JOSÉ CARLOS
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN


HUMBERTO ARREOLA B



NOTA #3 23 DE MAYO DE 2022.


CON ESTA FECHA SE INICIAN LOS TRABAJOS PRELIMINARES, EN DENTELION DE CONCRETO, CONCRETO ESTAMPADO, BANQUETAS Y ANDADORES CON ADOQUÍN Y BARRA PERIMETRAL.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #4 27 DE MAYO DE 2022.


SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN BARRA PERIMETRAL COMO LO SON CIMENTACIÓN (ZAPATA CORRIDA DE 0.50×0.20 ^{MTS} DE ESPESOR ARMADA CON VARS. $3/8''$ @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS) CONCRETO $F'c = 200 \text{ KG}/\text{CM}^2$, OBRA CIVIL (MURO DE BLOCK HUECO DE $20 \times 20 \times 40$ CMS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:5 ARMADO CON VARS. DE $3/8''$ Y RELLENO DE CONCRETO $F'c = 150 \text{ KG}/\text{CM}^2$ A CADA 20 CMS.



NOTA # 5 30 DE MAYO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN BARRA PERIMETRAL EN REDISON DE CONCRETO ARMADO DE 10×20 , CASTILLO DE 15×15 CM REFORZADO, DALA DE DESPLANTE DE 15×20 CM REFORZADA, ANCLAJES DE CASTILLOS 15×15 CMS A UNA PROFUNDIDAD DE 60 CMS Y DLANTILLA DE CONCRETO $f'c = 100 \text{ kg/cm}^2$ DE 5 CM EN LA CIMENTACIÓN.


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 6 31 DE MAYO DE 2022.

SE CONTINUA CON ESTA FECHA EN DENTELIÓN DE CONCRETO LA OBRA CIVIL LA CONTRUCCION DE DENTELIÓN DE $15 \times 15 \times 30$ CMS DE CONCRETO $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$.


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 7 03 DE JUNIO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN OBRA CIVIL LA CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ESTAMPADO DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA LAC 6-6/10-10 CON MOLDE DE POLIURETANO MODELO CANTERA COLOR ROJO, DESMOLDANTE EN POLVO Y SELLADOR ACRILICO, CON CONCRETO $f'c = 150 \text{ KG/cm}^2$ HECHO EN OBRA.


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 8 07 DE JUNIO DE 2022.

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN LA CONSTRUCCIÓN DE ADQUÍN CUADRADO DE $16 \times 16 \times 8 \text{ CM}$, COLOR CAFE, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE $f'c = 300 \text{ KG/cm}^2$ ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, EN BANQUETAS Y ANDADORES CON ADQUÍN.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 9 09 DE JUNIO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE CONTINUAN LOS TRABAJOS EN LA BARRA PERIMETRAL EN LA PARTIDA DE ACABADOS CON LA CONSTRUCCION DE APLANADO CON MORTERO DE ALBAÑILERIA - ARENA 1:3 TERMINADO FLOTEADO.


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 10 11 DE JUNIO DE 2022.

SE ANOTA CON ESTA FECHA EL SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS EN LA BARRA PERIMETRAL EN LA HERRERIA CON EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA A BASE DE SISTEMA REJA DE ACERO CON PANELES DE 1.50 MTS DE ALTURA A BASE DE VARILLAS CAL. 6 (4.89 MM) CON UNA SEPARACION DE 5 CM ENTRE VARILLAS.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 11 13 DE JUNIO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE RECIBEN LOS
NUMEROS GENERADORES PERTENECIENTES
A LA ESTIMACIÓN # 01 NORMAL, PARA SU
REVISIÓN Y/O APROBACIÓN.


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 12 15 DE JUNIO DE 2022.

SE AUTORIZA CON ESTA FECHA LA ESTIMACIÓN
01 NORMAL, CON UN IMPORTE DE \$825,665.45
IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 23 DE MAYO
DEL 2022 AL 15 DE JUNIO DEL 2022; CONTRATO
No. OPPU-EST-ADI-PEST-IDRC-1205-2022 DE LA
OBRA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE HUANACAXTLÉ,
EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE
SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

HUMBERTO ARREOLA B.



FECHA

NOTA # 13

16 DE JUNIO DE 2022

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN EL PISO DE CONCRETO ESTAMPADO DE 10 CM. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA LAC 6-6/10-10, CON MOLDE MODELO CANTERA, EN PARQUE HUANACAXTLE.

HUMBERTO ARREGUI B

NOTA # 14

20 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN LA PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES A DOS MANOS, EN TODA LA BARRA PERIMETRAL.

HUMBERTO ARREGUI B

Humberto farcía B.

NOTA # 16
 01 DE JULIO DE 2022
 (CON ESTA FECHA SE INICIA LA COLOCACION DEL GIMNACIO AL AIRE LIBRE DE LOS SIGUIENTES APARATOS COMO LO SON: RIELES PARALELOS DE 1.85x0.65x1.20 MTS., EUPTICA 1.20x0.60x1.50 MTS., POTRO 1.37x0.67x1.12 MTS., EJERCITADORA DE CINTURA 3 USUARIOS Y EJERCITADORA ABDOMINAL DE 1.30x1.35x0.66 MTS. EN PARQUE HUANAQAXTIE.

Humberto farcía B.


NOTA # 15
 23 DE JUNIO DE 2022
 SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN EL AUMBRADO SE INICIA CON LOS TRABAJOS PRELIMINARES COMO LO SON EXCAVACION, RELLENOS, PONDUCTO Y CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL. 6 PARA LAMPARAS, EN PARQUE HUANAQAXTIE.

NOTA # 17

08 DE JULIO DE 2022

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN ACCESO AL PARQUE CON LOS TRABAJOS PRELIMINARES DE TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, ACARREOS Y RELLENO, PARA CIMENTACIÓN CON ZAPATA CORRIJA DE 1.00 x 0.20 MTS DE ESPESOR.

HUMBERTO ARREOLA B.




NOTA # 18

14 DE JULIO DE 2022.

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN LA OBRA CIVIL DE ACCESO AL PARQUE CONTINUANDO LOS TRABAJOS CON ANCLAJES DE CASTILLOS, DALA DE DESPLANTE, DE CERRAMIENTO, CASTILLOS DE 15 x 20 CM. Y MUROS DE TABIQUE, ASÍ COMO LA LOJA DE CONCRETO ARMADA.

HUMBERTO ARREOLA B.





HUMBERTO FRESCA B.

NOTA # 20
25 DE JULIO DE 2022
CON ESTA FECHA SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE INSTALACION ELECTRICA EN ACCESO AL PARQUE CON LAS BONDAS ELECTRICAS PARA ALUMBRAO, CENTRO DE CARGA DE BATERIAS SCORAD ASI COMO LA ALIMENTACION DE CORRIENTE ELECTRICA AL REGISTRO DE 40x40x40 CM. TAMBIEN SE COLOCA EN POTULO DE OBRA DE 0.90x1.50MTS.



HUMBERTO FRESCA B.

NOTA # 19
18 DE JULIO DE 2022
SE CONTINUAN LOS TRABAJOS CON ESTA FECHA EN ACCESO AL PARQUE EN HERRERIA CON LA PUERTAS DE 2.50x2.50MTS. DE REJA ACERO, TAMBIEN SE TRABAJA EN APUNADOS ACABADOS FINO PARA SU POSTERIOR PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES EN PARQUE HUANACASTLE.

NOTA # 21 27 DE JULIO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE REALIZAN LAS LIMPIEZAS FINAL DE LA OBRA EN TODAS LAS PARTIDAS.

HUMBERTO FRAEOLA B.

NOTA # 22 29 DE JULIO DE 2022.


SE RECIBEN CON ESTA FECHA LOS NÚMEROS GENERADORES PERTENECIENTES A LA ESTIMACIÓN # 02 (DOS) NORMAL, PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN; DEL PARQUE HUANACASTLE.

HUMBERTO FRAEOLA B.

NOTA # 23 30 DE JULIO DE 2022.

SE AUTORIZA CON ESTA FECHA LA ESTIMACIÓN #02 NORMAL, CON UN IMPORTE DE \$426,610.49 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 16 DE JUNIO DE 2022 AL 30 DE JULIO DE 2022; CONTRATO No. OPPU-EST-ADI-PEST-ORC-1205-2022, DE LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE HUANACXTLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOJA.

HUMBERTO ARREOLA B.




NOTA # 24

01 DE JULIO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE RECIBEN PARA PAGO
LOS VOLUMENES DE LOS P.V. EXTRAORDINARIOS
AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS DE LA S.O.P., LOS CUALES FUERON
NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
Y OPERACIÓN.

HUMBERTO FREOLA B.



NOTA # 25

14 DE JULIO DE 2022.

SE RECIBEN CON ESTA FECHA LOS NÚMEROS
GENERADORES PERTENECIENTES A LA ESTIMACIÓN # 03
(TRES) EXTRAORDINARIA, PARA SU REVISIÓN Y/O
APROBACIÓN.


HUMBERTO FREOLA B.



NOTA # 26 15 DE JULIO DE 2022.

(CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACIÓN #03 (TRES) EXTRAORDINARIA, CON UN IMPORTE DE \$130,588.07 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2022 AL 15 DE JULIO DE 2022, DE LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE HUANACAXTLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

HUMBERTO ARREOLA B.




NOTA # 27

16 DE JULIO DE 2022.

CON ESTA SE RECIBEN LOS NÚMEROS GENERADORES
PARA PAGO DE LOS VOLUMENES DE LOS P.U. ^{ADICIONALES} ~~EXTRAORDINARIOS~~
AUTORIZADOS PARA LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS DE LA S.O.P., LOS CUALES FUERON
ESENCIALES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y
OPERACIÓN.

HUMBERTO ARREOLA B.




NOTA # 28

22 DE JULIO DE 2022.


CON ESTA FECHA SE RECIBEN LOS NUMEROS
GENERADORES PERTENECIENTES A LA ESTIMACIÓN
04 (CUATRO) FINIQUITO PARA SU REVISIÓN
Y/O APROBACIÓN.


HUMBERTO ARREOLA B.



NSTA # 29 23 DE AGOSTO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA
ESTIMACIÓN # 04 (CUATRO) FINIQUITO, CON
UN IMPORTE \$ 120,196.33 IVA INCLUIDO,
CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 16 DE JUNIO
DE 2022 AL 23 DE AGOSTO DE 2022, DEL
CONTRATO OPRU-EST-401-0EST-10PE-1205-2022.

HUBERTO AREOLA 



NOTA # 30

23 DE AGOSTO DE 2022.

CON ESTA NOTA SE CIERRA ESTE LIBRO DE BITACORA DONDE SE LE DIO SEGUIMIENTO A LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE HUANACXTLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA; CONTRATO No. OPDU-EST-ADJ-PEST-LOPC-1205-2022, CON UN IMPORTE DE \$1,507,112.21 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 23 DE MAYO DE 2022 AL 23 DE AGOSTO DE 2022, CONTRATO ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS A LA EMPRESA C. JORGE ARTURO ZAZUETA OSUNA, QUEDANDO EL FINIQUITO DE ESTA FORMA:

MONTO CONTRATADO		\$1,507,112.21
ESTIMACIÓN # 01 NORMAL	\$ 828,996.96	
ESTIMACIÓN # 02 NORMAL	\$ 426,610.49	
ESTIMACIÓN # 03 EXTRAORDINARIA	\$ 130,588.07	
ESTIMACION # 04 FINIQUITO	\$ 120,196.33	
SUMA DE ESTIMACIONES	\$ 1,506,391.85	
SALDO QUE SE CANCELA	\$ 720.36	
SUMAS IGUALES	\$ 1,507,112.21	\$1,507,112.21

NOTA #31,

23 DE AGOSTO DE 2022

NOTA ACLARATORIA:

SE CANCELA NOTA #12, AJUSTANDO IMPORTES PARA
COINCIDIR CON SISO, SE AUTORIZA ESTIMACION #1 Normal
CON NUEVO IMPORTE \$ 810,662.35, CON UN PERIODO
DEL 23 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2022,
NETO A RECIBIR \$ 505,965.12

NOTA #32

23 DE AGOSTO DE 2022


SE CANCELA NOTA #23, SE AUTORIZA NUEVA ESTIMACION
#2 Normal CON NUEVO IMPORTE \$ 365,060.80 CON
UN PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2022,
NETO A RECIBIR \$ 227,848.28

NOTA #33,

23 DE AGOSTO DE 2022

SE CANCELA NOTA #26, SE AUTORIZA NUEVA ESTIMACION
#3 Extraordinaria, CON UN IMPORTE DE \$ 130,588.07
CON UN PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 23 DE JULIO DEL 2022,
NETO A RECIBIR \$ 81,504.97.

HUMBERTO ARROYO B.



NOTA # 34

23 DE AGOSTO DE 2022

SE CANCELA LA NOTA # 29, SE AUTORIZA NUEVA ESTIMACION A FINIQUITO, CON UN IMPORTE \$ 122,125.36 CON UN PERIODO DE LG DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DE 2022, NETO A RECIBIR \$ 48,686.61 QUEDANDO UN SALDO A CANCELAR DE \$ 73,638.75. AMORTIZANDO EL TOTAL DEL ANTICIPO, SE ELABORAN ACTAS DE FINIQUITO Y DE ENTREGA RECEPCION POSTERIORMENTE.

SE CIERRA EL PRESENTE LIBRO DE BITACORA CONTRATO: OP PU - EST - ADJ - FEST - IDRC - 1205 - 2022.

HUBERTO AREOLA B.

