

BITACORA DE OBRA

FECHA / /

OBRA: PAVIMENTACION EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0606B-2022

NOTA DE BITACORA #01

13/ JUNIO/2022

CON ESTA FECHA, SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO \$ 1'609,110.17 (UN MILLON SEIS CIENTOS NUEVE MIL CIENTO DIEZ PESOS 17/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 AL 11 DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN CONTRATO OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0606B-2022, DE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2022 A CARGO DE LA COMPANIA SPIC SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. MARCO ANTONIO BELTRAN NORIEGA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINA "CONTRATISTA."

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVEZ DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO COMO RESIDENTE DE OBRA.

EL CONTRATISTA ASIGNA AL C. MARCO ANTONIO BELTRAN NORIEGA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA (SOP) EL C. JESUS ALBERTO TORRES SOTO Y POR EL CONTRATISTA EL C. MARCO ANTONIO BELTRAN NORIEGA.



SOP



CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION EN CALLE BENITO JOATEZ ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y FRANCISCO VILTA EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPU - EST - ADJ - PEST - VIAL - 06068 - 2022

NOTA DE BITACORA #02

13/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE C. ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO, REPRESENTANTE DE LA SOP, SE PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE, PARA QUE INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #03

13/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA AL CONTRATISTA QUE CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA SUPERVISION NO SE RECONOCERA Y NO PROCEDERAN A PAGO HASTA NO REVIZAR COMPARATIVO Y QUE ESTA SUPERVISION LOS AUTORIZA POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN.



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #04

13/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE INICIAN LOS TRABAJOS SE COLOCAN LOS SEÑALAMIENTOS DE OBRA EN CONSTRUCCION, SE TRABAJA EN LA DEMOLICION DE GUARNICION Y BANQUETA TAMBIEN EN LA EXCAVACION DE EL CORTE EN CAJA DE LA VIALIDAD DEL TRAMO 0+000.00 AL 0+114.30.



SOP



CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-06068-2022

NOTA DE BITACORA #05

20/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DEL CORTE EN CAJA Y SE TIENE COMPACTADO EL TERRENO NATURAL, ASÍ COMO LA ESTABILIZACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN ALGUNAS AREAS DE LA VIALIDAD, SE CUENTA CON EL TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUBRASANTE, SE SUMINISTRA EL MATERIAL DE BANCO BASE, PARA HOMOGENIZARLO Y TENDERLO. SE LE RECIBE AL CONTRATISTA LA PROPUESTA O COMPARTIVO DE OBRA, PARA SU REVISION Y TRAMITE CORRESPONDIENTE.



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #06

27/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCLUYO CON LOS TRABAJOS DE TENDIDO Y COMPACTADO DE LA CAPA DE BASE, ASÍ COMO EL RIEGO DE IMPREGNACION Y ATRENO. SE COLOCA CIMBRA METALICA DEL LADO DERECHO DE LA VIALIDAD PARA EL COLADO DE GUARNICION, SE TERMINARON LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE TUBERIA DE 8" SERIE 20 PARA DRENATE Y TUBERIA DE 6" SERIE 20 EN LAS DESCARGAS SE ELABORAN REGISTROS SANITARIOS, TOMAS DOMICILIARIAS Y LA COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 3" AGUA POTABLE.



SOP



CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA

FECHA

4


OBRA: PAVIMENTACION EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0606B-2022

NOTA DE BITACORA #07

04/JULIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCLUYO CON EL COLADO DE GUARNICION EN AMBOS LADOS DE LA VIALIDAD, SE CUENTA CON EL RELLENO DE BANQUETA EN AMBOS LADOS, SE TIENE COLOCADO LOS REGISTROS ELECTRICOS, LA BASE PIRAMIDAL Y EL POLIDUCTO NARANJA PARA EL CABLEADO, SE ESTA TRABAJANDO EN EL COLADO DE BANQUETA DEL LADO DERECHO DE LA VIALIDAD. SE COLOCA CIMBRA METALICA PARA EL COLADO DE LA LOSA DE PAVIMENTACION DEL LADO DERECHO DE LA VIALIDAD


SOP
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #08

13/JULIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCLUYO CON LOS TRABAJOS DE COLADO DE BANQUETA EN AMBOS LADOS DE LA VIALIDAD. SE REALIZA LA CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA Y SE SUMINISTRA BOCAL. SE CUENTA CON EL COLADO DE LOSA EN AMBOS LADOS DE LA VIALIDAD LA CONTRATISTA NO HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION No. 01 NORMAL PARA SU REVISION.


SOP
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #09

16/JULIO/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION No 01 NORMAL CON UN IMPORTE DE \$856,343.58 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$534,476.51 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 13 DE JUNIO DEL 2022 AL 13 DE JULIO DEL 2022.


SOP
CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0606B-2022

NUMERO DE BITACORA No. 10

14/ JULIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN EL COLADO DE LA LOSA DE PAVIMENTACION DEL LADO DERECHO DE LA VIALIDAD. YA SE CUENTA CON LA COLOCACION DEL POLIDUCTO NARANJA REFORZADO.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA No. 11

01/ AGOSTO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCIYO EL COLADO DE LA LOSA DE PAVIMENTACION DE AMBOS LADOS DE LA VIALIDAD, ASI SE CONCIYO LA COLOCACION DE PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICIONES. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION No. 02 NORMAL PARA SU REVISION.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA No. 12

04/ AGOSTO/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION No. 02 NORMAL CON UN IMPORTE DE \$ 430,048.55 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 268,409.61 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 14 DE JULIO DEL 2022 AL 01 DE AGOSTO DEL 2022.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y FRANCISCO VILLA
EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0606A-2022

NOTA DE BITACORA NO. 13

02/AGOSTO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA INSTALACION ELECTRICA Y TIERRA FISICA, COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, INSTALACION DE EL ALIMENTADOR DE MURETE DE MEDICION DE LA VIALIDAD.


SOP
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA NO. 14

11/AGOSTO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TERMINARON LOS TRABAJOS DE LA INSTALACION ELECTRICA, ASI COMO SUSTRAMITES CORRESPONDIENTES. SE REALIZA LIMPIEZA DE LA VIALIDAD. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 03 FINIQUITO PARA SU REVISION.


SOP
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA NO. 15

15/AGOSTO/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 03 FINIQUITO CON UN IMPORTE DE \$ 152,378.60 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 35,486.45 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 02 DE AGOSTO DEL 2022 AL 11 DE AGOSTO DEL 2022.


SOP
CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLES INDEPENDENCIA
Y FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA, MUNICIPIO DE GASARE
ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-A05-PEST-VIAL-0606B-2022

NOTA DE BITACORA NO. 16

18/AGOSTO/2022

EL CONTRATISTA Y ESTA SUPERVISION NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE
EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS CONCEPTOS CONTRATADOS
ESTAN CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD.

SOP

CONTRATISTA