

Resumen de Estimación

Página 1 de 1

S-05

Nombre de Obra Construcción de vado vehicular, en la localidad de Los Troncones, Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa.

Municipio: Sinaloa de Leyva

Localidad: Sinaloa

Contratista: C. SERGIO CASTRO ANGULO

Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1804D-2022

Importe de la Estimación s/IVA

\$712,880.62

Importe del Contrato s/IVA:

\$724,235.02

No. Estimación:

1

Tipo Estimación:

Normal

Periodo del Contrato:

19/04/2022

al 19/06/2022

Periodo de la Estimación:

19/04/2022

al 19/05/2022

Clave	Descripción	Monto
-------	-------------	-------

1

BADO LOS TRONCONES

P01 PRELIMINARES

65,612.52 ✓

P03 OBRA CIVIL

643,471.91 ✓

P33 LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN

3,796.19 ✓

Total Paquete s/IVA:

712,880.62 ✓

Ajuste por Redondeo:

\$0.00

Total de Estimación s/IVA:

\$712,880.62 ✓



ING. SERGIO CASTRO ANGULO
CONTRATISTA



ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA NORTE



ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE SOP.

Nombre de Obra Construcción de vado vehicular, en la localidad de Los Troncones, Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa.

S-04

Municipio: Sinaloa de Leyva
Localidad: Sinaloa
Contratista: C. SERGIO CASTRO ANGULO

Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1804D-
Importe del Contrato s/IVA \$724,235.02
Periodo del Contrato 19/04/2022 al 19/06/2022

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: \$712,880.62
Periodo de la Estimación: 19/04/2022 al 19/05/2022

Clave	Descripción	Unida	Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Esta	Acumulado	Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
BADO LOS TRONCONES												
P01	PRELIMINARES											
P01S05	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA											
1.1.1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EXISTENTE	M2	311.94 ✓	\$12.58 ✓	0.00	311.9400 ✓		311.94 ✓		0.00	\$3,924.21 ✓	100.00 %
P01S22	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE CAJA EN TERRENO SECO, CUALQUIER ZONA.											
1.1.2	EXCAVACIÓN CON EQUIPO EN MATERIAL TIPO "B Y C" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	124.54 ✓	\$466.98 ✓	0.00	124.5400 ✓		124.54 ✓		0.00	\$58,157.69 ✓	100.00 %
P01S72	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP											
1.1.3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	M3	124.54 ✓	\$119.52 ✓	0.00	29.5400 ✓		29.54 ✓		95.00	\$3,530.62 ✓	23.72 %
Total Partida:											65,612.52	
P03	OBRA CIVIL											
P03S30	LOSAS											
1.2.2	LOSA DE CONCRETO ARMADO CONCRETO F´C= 250 KG/CM2 DE 20 CMS. DE ESPESOR CON VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE ANCLAJE DE VARILLA A DENTELLÓN DE CONCRETO ARMADO.	M2	311.38 ✓	\$1,398.40 ✓	0.00	311.3800 ✓		311.38 ✓		0.00	\$435,433.79 ✓	100.00 %
1.2.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CURACRETO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	311.38 ✓	\$159.11 ✓	0.00	311.3800 ✓		311.38 ✓		0.00	\$49,543.67 ✓	100.00 %
P03S33	DENTELLÓN Y PILASTRAS DE CONCRETO											
1.2.1	DENTELLON DE CONCRETO F´C= 250 KG/CM2 DE ARMADO CON 6 VARS. DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CMS. DE SECCION 30 X 40 CMS.	ML	121.20 ✓	\$1,307.71 ✓	0.00	121.2000 ✓		121.20 ✓		0.00	\$158,494.45 ✓	100.00 %
Total Partida:											643,471.91	
P33	LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN											
P33S13	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA											
1.3.1	LIMPIEZA GENERAL	M2	311.93 ✓	\$12.17 ✓	0.00	311.9300 ✓		311.93 ✓		0.00	\$3,796.19 ✓	100.00 %
Total Partida:											3,796.19	

ING. SERGIO CASTRO ANGULO
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE SOP