

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA



Resumen de Estimación

20/05/2022
Página 1 de 1

S-05

Nombre de Obra Suministro e instalación de alumbrado público en la comunidad de El Guayabito (sector callejón), en el Municipio de Choix, Estado de Sinaloa.

Municipio: Choix

Localidad: Choix

Contratista: C. JOSÉ MARÍA GAXIOLA FAJARDO

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-ALPU-1103A-2022

Importe de la Estimación s/IVA \$66,724.25

Importe del Contrato s/IVA: \$66,724.25

No. Estimación: 1

Tipo Estimación: Finiquito

Periodo del Contrato: 14/03/2022 al 31/03/2022

Periodo de la Estimación: 14/03/2022 al 31/03/2022

Clave	Descripción	Monto
1		
ELECTRIFICACION		
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	16,554.35
ALUMBRADO		
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	50,169.90
Total Paquete s/IVA:		66,724.25
Ajuste por Redondeo:		\$0.00
Total de Estimación s/IVA:		\$66,724.25

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO SUPERVISOR SOP	ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE	C. JOSÉ MARÍA GAXIOLA FAJARDO CONTRATISTA



SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

20/05/2022

Página 1 de 1

Nombre de Obra Suministro e instalación de alumbrado público en la comunidad de El Guayabito (sector callejón), en el Municipio de Choix, Estado de Sinaloa.

S-04

Municipio: Choix
Localidad: Choix
Contratista: C. JOSÉ MARÍA GAXIOLA FAJARDO

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-ALPU-1103A-2022
Importe del Contrato s/IVA \$66,724.25
Periodo del Contrato 14/03/2022 al 31/03/2022
No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: \$66,724.25
Periodo de la Estimación: 14/03/2022 al 31/03/2022

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta	Acumulado		Monto Estimado				
			Volúmen	P.U.		Anterior	Estimación		Estimaciones		Por Ejercer		Avance	
ELECTRIFICACION														
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA													
P20S98	MEDIA TENSION													
1.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 1R3 EN POSTE DE CONCRETO PCR-C 12-750	EST	1.00	\$5,969.00	✓	0.00		1.0000	1.00	✓	0.00	\$5,969.00	100.00	%
1.005	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS EN POSTE DE CONCRETO	EST	1.00	\$3,395.78	✓	0.00		1.0000	1.00	✓	0.00	\$3,395.78	100.00	%
1.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CAL. 3/0 Y CABLE THW CAL. 1/0 PARA TRANSFORMADOR LADO SECUNDARIO , INCLUYE : MATERIALES MAQUINARIA EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO A DE OBRA.	PZA	1.00	\$5,282.93	✓	0.00		1.0000	1.00	✓	0.00	\$5,282.93	100.00	%
1.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO ANTIAVEZ PARA CABLE COBRE CAL. 4, CONEXIÓN DE CORTACIRCUITO A ESTRIBO, INCLUYE : MATERIALES MAQUINARIA EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO A DE OBRA.	PZA	1.00	\$1,906.64	✓	0.00		1.0000	1.00	✓	0.00	\$1,906.64	100.00	%
Total Partida:											16,554.35			
ALUMBRADO														
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA													
P20S59	LUMINARIA DE POSTE													
LUM-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PARA POSTE EN VIA PUBLICA, INCLUYE : MATERIALES MAQUINARIA EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANOA DE OBRA.	PZA	5.00	\$10,033.98	✓	0.00		5.0000	5.00		0.00	\$50,169.90	100.00	%
Total Partida:											50,169.90			

C. JOSÉ MARÍA GAXIOLA FAJARDO
CONTRATISTA

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. LUIS KARMA IGUERA CASTRO
SUPERVISOR SOP