



CONSTRUCTORA MAJOLVA, S.A. DE C.V.



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

<b>OBRA:</b>	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN EL FRACC. ARBOLEDAS, UBICADO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.	<b>CONTRATO:</b>	OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1207-2023
		<b>IMPORTE:</b>	\$2'610,000.00
<b>ESTIMACIÓN:</b>	04 (CUATRO FINIQUITO)	<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	miércoles, 12 de julio de 2023
<b>PERIODO ESTIMACIÓN:</b>	11 / OCTUBRE / 2023 AL 20 / OCTUBRE / 2023	<b>PERIODO CONTRATO:</b>	20 / JULIO / 2023 AL 20 / OCTUBRE / 2023

**RESUMEN DE ESTIMACIÓN**

<b>E1</b>	<b>AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO</b>	<b>\$77,032.92</b>		
P01	PRELIMINARES	\$77,032.92	\$348,120.44	22.13%
P16	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA	\$0.00	\$379,455.70	0.00%
P22	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$848,603.93	0.00%
<b>E2</b>	<b>AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE</b>	<b>\$0.00</b>		
P01	PRELIMINARES	\$0.00	\$395,071.67	0.00%
P16	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA	\$0.00	\$842.30	0.00%
P22	AGUA POTABLE	\$0.00	\$277,905.96	0.00%
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$77,032.92</b>	<b>AVANCE FISICO</b>	<b>100.00%</b>
	IVA (16%)	\$12,325.27		
	<b>TOTAL</b>	<b>\$89,358.19</b>		

OPERADO  
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
PARA LA ENTIDADES (FISE)  
EJERCICIO: 2023

ELABORA

LIC. JESÚS ANTONIO SAZAREZ LÓPEZ

REPRESENTANTE LEGAL  
CONSTRUCTORA MAJOLVA, S.A DE C.V.

VO. BO.

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

SUPERVISOR/JEFE DPTO. ZONA NORTE



CONSTRUCTORA MAJOLVA, S.A. DE C.V.



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN EL FRACC. ARBOLEDAS, UBICADO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.	CONTRATO:	OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1207-2023
		IMPORTE:	\$2'610,000.00
ESTIMACIÓN:	04 (CUATRO FINIQUITO)	FECHA DE CONTRATO:	miércoles, 12 de julio de 2023
PERIODO ESTIMACIÓN:	11 / OCTUBRE / 2023 AL 20 / OCTUBRE / 2023	PERIODO CONTRATO:	20 / JULIO / 2023 AL 20 / OCTUBRE / 2023

**ESTIMACIÓN**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	PRECIO UNITARIO	ESTIMADO ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO ESTIMADO	POR EJERCER	MONTO ESTIMACIÓN
E1	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO								\$77,032.92
P01	PRELIMINARES								\$12,817.34
ALC-006	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE DE LA REGION	M3	563.85	\$187.91	563.85	68.21	632.06	-68.21	\$12,817.34
P16	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA								\$64,215.58
DES-001	DESCARGAS SANITARIAS INCLUYE.EXCAVACION,TUBO DE 6" DE DIAMETRO SERIE 20,CODOS DE 45°,YEE DE 8" A 6" ,REGISTRO DE 40 X 60 CM,TAPAS DE CONCRETO,RELLENOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	PZA	65.00	\$5,837.78	65.00	11.00	76.00	-11.00	\$64,215.58

ELABORÓ:  
  
LIC. JESÚS ANTONIO CAZÁREZ LÓPEZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSTRUCTORA MAJOLVA, S.A DE C.V.

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ  
SUPERVISOR/JEFE DE DEPARTAMENTO ZONA NORTE

TOTAL ACUMULADO EN ESTA HOJA	\$77,032.92
TOTAL ACUMULADO DE ESTIMACIÓN	\$77,032.92