

NOTA NO. 1
APERTURA

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO
A LA OBRA:
REMEDIACION EN LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE SINALOA, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROALES,
MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

NO. DE CONTRATO: OPPU-EST-ART-PEST-INAD-1805U-2022



MONTO DEL CONTRATO: \$ 569,880.11 IVA INCLUIDO

PERIODO DEL CONTRATO: 19 DE MAYO - 17 DE JUNIO 2022

CONTRATISTA: GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA S.A DE CV

REPRESENTANTE LEGAL: C. JORDAN CALDERON MENDOZA

SUPERINTENDENTE DEL CONTRATISTA:

RESIDENTE DE OBRA DE LAS OBRAS: ABOGADO FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SE REGISTRAN FIRMAS AUTORIZADAS:
Supervisor
Contratista

NOTA NO. 2

A LA FECHA SE HAN DEMONTADO MUROS DE TABIQUERIA Y SALIDAS ELECTRICAS Y RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE ESTOS DESMONTES.

Supervisor
28 DE MAYO DE 2022

CONTRATISTA

NOTA NO. 3

A LA FECHA SE HAN EJECUTADO LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

- INSTALACION DE MUROS DE TABIQUERIA DE 1 y 2 CORROS
- INSTALACION DE PLACAS PARA PLAFON DE TABIQUERIA
- INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS PARA CONTACTO MONOFASICO DUPLEX SEGURADOS Y APAGAFUEGOS CERCINOS Y DUPLEX RECOMENDOS
- INSTALACION DE SALIDAS PARA RPD DE VOZ Y DATOS.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIVISION DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM. TRASLUCIDO TRANSPARENTE.

SUPERVISOR
04 DE JUNIO DE 2022

CONTRATISTA

NOTA NO. 4

A LA FECHA SE HAN EJECUTADO LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

- SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIVISION A BASE DE ALUMINIO DE 3" COLOR NEGRO Y CRISTAL TEMPLADO DE 6MM.
- DEMONTAJE Y AJUSTE DE PUERTAS PESADAS CON MARCO DE ALUMINIO DE 3" COLOR NEGRO UNEXTRADICIONAL Y CRISTAL TRANSPARENTE DE 6MM.

SUPERVISOR

CONTRATISTA

NOTA NO. 5

A LA FECHA SE HAN EJECUTADO LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

- ELABORACION DE PUERTA PESADA CON MARCO DE ALUMINIO 3^{er} COLOR NEGRO LINEA TRADICIONAL Y CRISTAL TRANSPARENTE 6 MM
- SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO LAMINADO MOP. MANSION VALLHUT DE 19.2 X 1.29

- APLICACION DE PINTURA VINILICA BASE AGUA EN MUROS Y PLAFONES
- INSTALACION Y COLOCACION DE LUMINARIA FALT DE EMPOTRAR COLOR BLANCO 40 W Y 64 W

SE RECIBE PARA SUPERVISION Y TRAMITE ESTIMACIONES

NO. 1 NORMAL Y NO. 2 ADICIONAL POR LOS SIGUIENTES MONTOS:

ESTIMACION NO. 1 NORMAL POR UN MONTO DE \$ 542,771.61 IVA INCL.

MENOS TOTAL DE DEDUCTIVAS POR \$ 14,037.20 DANDO UN

LIQUIDO A PAGAR DE \$ 528,734.41

PERIODO DE ESTIMACION: 19 DE MAYO - 10 DE JUNIO 2022

SALDO DEL CONTRATO: \$ 23,369.40

ESTIMACION NO. 2 ADICIONAL POR UN MONTO DE \$ 22,642.72 IVA INCL.

MENOS TOTAL DE DEDUCTIVAS POR \$ 586.88 DANDO UN LIQUIDO

A PAGAR DE \$ 22,055.84

PERIODO DE LA ESTIMACION: 19 DE MAYO - 10 DE JUNIO 2022

SALDO DEL CONTRATO: \$ 3,800.71

Supervisor

CONTRATISTA

NOTA No. 6

- A LA FECHA SE HAN COMPLETADO Y TUEJO EN OBRA EN CUERPO DE PEBILLO:
- MESA DE SORTEO UNIDA A PARED DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE MADERA
 - ESCRITORIO PRINCIPAL CON ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE MADERA, INCLUYE ARCHIVOS Y ORDEN.
 - ESCRITORIO SECRETARIAL EN ESQUADRA DE 1.40 X 1.40 X 0.60M
 - ESCRITORIO SECRETARIAL EN ESQUADRA DE 1.00 X 1.00 X 0.60M
 - Sillas ergonómicas
 - Sillon ejecutivo para oficina
 - Sillon de estructura de madera de pino.
 - Muebles de madera de pino (2 individuos)
 - Trucos de 58" Hca. Philips.
- CON ESTA FECHA SE RECIBE PARA SU REVISIÓN Y TRAMITE ESTIMACION No. 3 FINQUITO POR MONTO DE \$4,370.98 NA INCLUIDO MONTO TOTAL DE DESCONTOS POR \$113.72 DANDO UN MONTO A PAGAR DE \$4,257.26 NA INCLUIDO.
- PERIODO DE LA ESTIMACION: 11 DE JUNIO DE 2022 - 17 DE JUNIO DE 2022
- IMPORTE CONTRATADO: \$569,880.11
- TOTAL ESTIMADO A PAGAR \$569,880.11
- Saldo del contrato \$18.80
- CON LA CONCLUSION DEL TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS Y EL TRAMITE DE LA ESTIMACION No. 3 DE FINQUITO SE PROCEDE A CERRAR DE LA PRESENTA BITÁCORA.