

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CONCHAS E HIGUERITA EN SECTOR ARROYO DEL MONO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Choix

Localidad:

Contratista: ANA MARIA CAÑEDO JACOBO

Contrato: OPU-EST-LP-FISE-APDA-0310-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$78,305.02

Importe del Contrato s/IVA: \$2,941,474.62

No. Estimación: 3

Tipo Estimación: Adicional

Periodo del Contrato: 11/10/2023 al 31/12/2023


Periodo de la Estimación: 16/12/2023 al 31/12/2023

Clave	Descripción	Monto
1	TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN	
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS	21,973.08
	DESCARGAS DOMICILIARIAS	
P01	PRELIMINARES	6,047.89
P22	ALCANTARILLADO	28,908.88
	CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE	
P01	PRELIMINARES	12,406.35
	POZOS Y BROCALES	
P22	ALCANTARILLADO	8,968.82
Total Paquete s/IVA:		78,305.02
Ajuste por Redondeo:		\$0.00
Total de Estimación s/IVA:		\$78,305.02

OPERADO
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 PARA LA ENTIDADES (FISE)
 EJERCICIO: 2023


 ANA MARIA CAÑEDO JACOBO
 CONTRATISTA


 ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
 SUPERVISOR


 ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
 JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CONCHAS E HIGUERITA EN SECTOR ARROYO DEL MONO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, ESTADO DE SINALOIA.

Municipio: Choix
Localidad:
Contratista: ANA MARIA CAÑEDO JACOBO

Contrato: OPUU-EST-LP-FISE-APDA-0310-2023 **No. Estimación:** 3 ✓
Importe del Contrato s/IVA \$2,941,474.62 **Tipo de Estimación:** Adicional ✓
Periodo del Contrato 11/10/2023 al 31/12/2023 **Importe de la Estimación:** \$78,305.02 ✓
Periodo de la Estimación: 16/12/2023 al 31/12/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones				
TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN											
P15 RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS											
P15S08 PINTURAS, RECUBRIMIENTO ANTIGRAFITI; VINÍLICA Y ESMALTE											
100102	PROTECCIÓN ANTICORROSIVA PARA TUBERÍA DE ACERO DE Ø 12" CON PINTURA EPÓXICA RP-5 ALQUITRÁN DE HULLA EXTERIOR Y PIEZAS ESPECIALES. INCLUYE: SAND BLAST A CHORRO DE ARENA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2 ✓	540.00 ✓	\$490.58 ✓	540.00 ✓	44.7900 ✓	584.79 ✓	-44.79 ✓	\$21,973.08 ✓	108.29 %	
									Total Partida:	21,973.08 ✓	
DESCARGAS DOMICILIARIAS											
P01 PRELIMINARES											
P01S22 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE CAJA EN TERRENO SECO, CUALQUIER ZONA.											
I.1.2	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN SECO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN DE MATERIA, ACAMELLONADO, CONSERVACIÓN DE ZANJA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3 ✓	84.00 ✓	\$73.37 ✓	84.00 ✓	82.4300	166.43 ✓	-82.43	\$6,047.89 ✓	198.13 %	
									Total Partida:	6,047.89 ✓	
P22 ALCANTARILLADO											
P22S04 REGISTRO DE ALBAÑAL Y TAPAS PARA REGISTROS											
030507	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO DOMICILIARIO DE 0.60 X 0.40 M INTERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO. INCLUYE: ACABADO INTERIOR PULIDO, TAPA PARA CONCRETO, MARCO Y CONTRAMARCO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA ✓	24.00 ✓	\$3,613.61 ✓	3.00 ✓	8.0000 ✓	32.00 ✓	-8.00	\$28,908.88 ✓	133.33 %	
									Total Partida:	28,908.88 ✓	

ANA MARIA CAÑEDO JACOBO
CONTRATISTA

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
SUPERVISOR

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CONCHAS E HIGUERITA EN SECTOR ARROYO DEL MONO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, ESTADO DE SINALOYA.

Municipio: Choix

Localidad:

Contratista: ANA MARIA CAÑEDO JACOBO

Contrato: OPUU-EST-LP-FISE-APDA-0310-2023

Importe del Contrato s/IVA \$2,941,474.62

Periodo del Contrato 11/10/2023 al 31/12/2023

No. Estimación: 3

Tipo de Estimación: Adicional

Importe de la Estimación: \$78,305.02

Periodo de la Estimación: 16/12/2023 al 31/12/2023

Clave	Descripción	Contrato		P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
		Unida	Volúmen							
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE										
P01	PRELIMINARES									
P01S72	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP									
I.2.3	RELLENO COMPACTADO AL 95% DE A CUERDO A PRUEBA PROCTOR, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRASPALCO Y ACARREOS, MEDIDO COLOCADO (P.U.O.T.).	M3	24.00	\$120.17	24.00	103.2400	127.24	-103.24	\$12,406.35	530.17 %
Total Partida:									12,406.35	
POZOS Y BROCALES										
P22	ALCANTARILLADO									
P22S05	POZOS DE VISITA; DE ABSORCIÓN Y DESECHOS TÓXICOS, DEMOLICIONES, IMPERMEABILIZACIÓN POZO DE VISITA, SEL									
101121	IMPERMEABILIZACIÓN DE ELEMENTOS, DE 0.00 A 3.00 M DE PROFUNDIDAD EN POZOS DE VISITA.	M2	225.00	\$166.21	225.00	48.9500	273.95	-48.95	\$8,135.98	121.76 %
P22S09	INTERCONEXIÓN DE TUBERÍAS; CAJA PARA VÁLVULAS DE OPERACIÓN; REPRESAS; MUROS SECOS, ATRAQUES DE CON									
100303	CONEXIÓN A POZOS Y CÁRCAMOS DE REBOMBEO EXISTENTES. INCLUYE: LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	\$832.84	3.00	1.0000	4.00	-1.00	\$832.84	133.33 %
Total Partida:									8,968.82	



ANA MARIA CAÑEDO JACOBO
CONTRATISTA



ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
SUPERVISOR



ARG. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE