



CORPORATIVO **FENIX**, S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
DIRECCION DE SUPERVISION

OBRA: CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA,  
MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA

CONTRATO: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0805-2023

FECHA DE CONTRATO: 08-may-23

UBICACIÓN: ESCUINAPA, SINALOA, MEXICO

IMPORTE DE CONTRATO: \$ 1,689,411.17

ESTIMACION No. 3 (TRES) FINIQUITO

PERIODO DE CONTRATO: DEL 15 DE MAYO AL 28 DE JULIO DE 2023

PERIODO DE ESTIMACION: DEL 21 DE JULIO AL 28 DE JULIO DE 2023 ✓

HOJA: 1 DE 2

### RESUMEN DE ESTIMACION

	PARTIDA									IMPORTE
E1	GALERIA FILTRANTE									\$ 11,132.91 ✓
P01	PRELIMINARES									
P04	CIMBRA, ESTRUCTURA DE MADERA									
P05	CONCRETO HIDRAULICO									
P07	ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO									
P09	HERRERIA									
P16	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA									\$ 2,149.52 ✓
P18	AGUA POTABLE									
P37	ESTUDIOS, TRABAJO DE CAMPO Y LABORATORIO									\$ 8,983.39 ✓
E2	LINEA DE CONDUCCION DE GFV A TANQUE EXISTENTE									
P01	PRELIMINARES									
P03	OBRA CIVIL									
P05	CONCRETO HIDRAULICO									
P16	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA									
P18	AGUA POTABLE									
P22	ALCANTARILLADO									
E3	PIEZAS ESPECIALES EN LINEA DE CONDUCCION DE POZO PROFUNDO A LINEA EXISTENTE									
P18	AGUA POTABLE									
E4	ARREGLOS HIDRAULICOS EN EQUIPO DE BOMBEO									
P16	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA									
P18	AGUA POTABLE									

ING. EFRAIN ARREOLA RODRIGUEZ  
CORPORATIVO FENIX, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

ING. MELECIO PEREZ PULIDO  
SUPERVISOR

ING. MELECIO PEREZ PULIDO  
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA SUR









**CORPORATIVO FENIX S.A. DE C.V.**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
DIRECCION DE SUPERVISION

<b>OBRA:</b> CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA						<b>CONTRATO:</b>	OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0805-2023				
<b>UBICACIÓN:</b>	ESCUINAPA, SINALOA, MÉXICO					<b>IMPORTE:</b>	\$	135,408.37			
<b>ESTIMACION No.</b>	3 (TRES) FINIQUITO					<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	08 DE MAYO DE 2023				
						<b>FECHA DE ESTIMACIÓN:</b>	21 DE JULIO AL 28 DE JULIO DE 2023				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UND.	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	POR EJERCER	DE ESTA ESTIMACIÓN	P.U.	IMPORTE		
	A.P. LA LOMA, ESCUINAPA									\$ 116,731.35	
<b>E1</b>	<b>GALERIA FILTRANTE VERTICAL</b>									\$ 11,132.91	
<b>P16</b>	<b>INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA</b>									\$ 2,149.52	
<b>P16S25</b>	<b>BOMBEO PARA DESAGÜE REQUERIDO Y ASI MANTENER SECO EL FONDO DE ZANJAS O CAJONES EN DESPLANTE DE EDIFICACIONES</b>									\$ 2,149.52	
5082 01B	PRUEBA DE BOMBEO, UTILIZANDO UNA BOMBA AUTOCEBANTE DE 3" DE DIAMETRO EN UN PERIODO DE 12 HRS	P.G.	1.00	1.00	-	-	1.00	\$ 2,149.52	\$	2,149.52	
<b>P37</b>	<b>ESTUDIOS, TRABAJO DE CAMPO Y LABORATORIO</b>									\$ 8,983.39	
<b>P37S12</b>	<b>ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</b>									\$ 8,983.39	
7026 01	ANALISIS FISICO - QUIMICO Y BACTERIOLOGICO DEL AGUA	MUES TRA	1.00	1.00	-	-	1.00	\$ 8,983.39	\$	8,983.39	
<b>E6</b>	<b>CASETA DE OPERACIONES Y CERCA PERIMETRAL</b>									\$ 19,815.26	
<b>P03</b>	<b>OBRA CIVIL</b>									\$ 854.30	
<b>P03S30</b>	<b>LOSAS</b>									\$ 854.30	
4110 09L	LOSA DE CONCRETO ARMADA CON MALLA-LAC 66/66 DE 10.00 CMS. DE ESPESOR F' C=200 KG/CM2 INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA	M2	6.00	1.29	3.71	1.00	1.29	\$ 662.25	\$	854.30	
<b>P09</b>	<b>HERRERIA</b>									\$ 18,960.96	
<b>P09S15</b>	<b>MALLA CICLONICA GALVANIZADA</b>									\$ 18,960.96	
7001 03	CERCA DE MALLA DE ALAMBRE No. 10.5 DE 51X51 MM DE 2.00 MTS DE ALTURA MAS 3 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTE DE 2" CED, STD. A.C. 2.50 MTS Y POSTE ESQUINERO Y DE REFUERZO CED. STD 3" BARRA SUPERIOR DE 42 MM INCLUYE PUERTA PEATONAL	ML	16.00	16.00	-	-	16.00	\$ 1,185.06	\$	18,960.96	
<b>E8</b>	<b>OBRA ELECTRICA</b>									\$ 76,376.82	
<b>P20</b>	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>									\$ 59,347.99	
<b>P20S99</b>	<b>BAJA TENSION</b>									\$ 59,347.99	
10017006-3F22-7.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL PARA ACOMETIDA EN BAJA TENSION DESDE TRANSFORMADOR A TABLERO DE CONTROL	LOTE	1.00	1.00	-	-	1.00	\$ 25,853.00	\$	25,853.00	
10017008-3F22-7.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL EN BAJA TENSION DESDE EL TABLERO DE CONTROL HASTA EL MOTOR	LOTE	1.00	1.00	-	-	1.00	\$ 15,035.70	\$	15,035.70	
7032 75ATP	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL PARA ARRANQUE Y PARO DE BOMBA DE 7.50 HP, 220 V, 3 FASES. INCLUYE RELE FALLA DE FASE, PLC LOGO Y CIRCUITO DE CONTROL	PZA	1.00	1.00	-	-	1.00	\$ 18,459.29	\$	18,459.29	
<b>P32</b>	<b>INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS</b>									\$ 17,028.83	
1001700TRA	PROYECTO Y TRAMITES ANTES CFE PARA HACER SOLICITUD DE SERVICIO Y CONTRATACION	LOTE	1.00	1.00	-	-	1.00	\$ 17,028.83	\$	17,028.83	

ING. EFRAIN ARREOLA RODRIGUES  
CORPORATIVO FENIX, S.A. DE C.V.

ING. MELECIO PEREZ PULIDO  
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA SUR

ING. MELECIO PEREZ PULIDO  
SUPERVISOR SOP





CORPORATIVO **FENIX**. S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
DIRECCION DE SUPERVISION

OBRA:	CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA	CONTRATO:	OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0805-2023						
UBICACIÓN:	ESCUINAPA, SINALOA, MÉXICO	IMPORTE:	\$ 135,408.37						
ESTIMACION No.	3 (TRES) FINIQUITO	FECHA DE CONTRATO:	08 DE MAYO DE 2023						
		FECHA DE ESTIMACIÓN:	21 DE JULIO AL 28 DE JULIO DE 2023						
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UND.	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	POR EJERCER	DE ESTA ESTIMACIÓN	P.U.	IMPORTE

E9	VARIOS								\$ 9,406.36
P32	INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS								\$ 9,406.36
P32S44	SEÑALIZACION Y CALCOMANIAS EN INMUEBLES								\$ 9,406.36
7025 RO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROTULO DE OBRA DE 0.90 X 1.50 MTS, CON BASTIDORES DE PERFIL PTR DE 1X 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 Y LAMINA NEGRA CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULADO A UNA CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE LETRA Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA SOPDUE, INCLUYE: COLOCACIÓN EN DADOS DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, CON UN EMPOTRAMIENTO NO MENOR A 60 CMS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00	-	-	1.00	\$ 9,406.36	\$ 9,406.36
<b>SUB-TOTAL</b>									\$ 116,731.35
<b>IVA</b>									\$ 18,677.02
<b>TOTAL</b>									\$ 135,408.37

ING. EFRAIN ARREOLA RODRIGUES  
CORPORATIVO FENIX, S.A. DE C.V.

ING. MELECIO PEREZ PULIDO  
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA SUR

ING. MELECIO PEREZ PULIDO  
SUPERVISOR SOP