

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE EN LA COMUNIDAD DE EL REPARO, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Choix
Localidad: Choix
Contratista: CHINOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0303J-2022

Importe de la Estimación s/IVA \$152,800.61
Importe del Contrato s/IVA: \$684,034.59
No. Estimación: 1
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 09/03/2022 al 22/04/2022
Periodo de la Estimación: 09/03/2022 al 10/04/2022

Clave	Descripción	Monto
1	CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE	
P01	PRELIMINARES	14,970.44
P04	CIMBRA, ESTRUCTURA DE MADERA	47,896.87
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO	37,118.99
P07	ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO	52,814.31
Total Paquete s/IVA:		152,800.61
Ajuste por Redondeo:		\$0.00
Total de Estimación s/IVA:		\$152,800.61

CHINOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.


CONTRATISTA

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO


SUPERVISOR DE LA SOP

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ


JEFE DE DPTO. SUPERVISION ZONA NORTE

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE EN LA COMUNIDAD DE EL REPARO, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Choix Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0303J-2022 No. Estimación: 1
Localidad: Choix Importe del Contrato s/IVA \$684,034.59 Tipo de Estimación: Normal
Contratista: CHINOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Periodo del Contrato 09/03/2022 al 22/04/2022 Importe de la Estimación: \$152,800.61
Periodo de la Estimación: 09/03/2022 al 10/04/2022

Clave	Descripción	Unidad	Contrato		Estimación	Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance	
			Volumen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones					
CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE												
P01	PRELIMINARES											
P01S17	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZON											
II.001	EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO B PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, CON PRESENCIA DE AGUA HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD	m3	16.08	\$63.14	0.00	17.1000	17.10	-1.02	\$1,079.69	106.34	%	
II.003	EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO B PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, CON PRESENCIA DE AGUA HASTA 2.01 HASTA 4.00 M DE PROFUNDIDAD	m3	16.08	\$90.21	0.00	17.1000	17.10	-1.02	\$1,542.59	106.34	%	
II.004	BOMBEO DE ACHIQUE CON EQUIPO DE BOMBEO CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA CON SALIDA DE 4" HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	hr	128.00	\$96.47	0.00	128.0000	128.00	0.00	\$12,348.16	100.00	%	
									Total Partida:		14,970.44	
P04	CIMBRA, ESTRUCTURA DE MADERA											
P04S01	CIMBRA ACABADO COMÚN Y DESCIMBRA EN ELEMENTOS DE CONCRETO.											
II.010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA METALICA EN FORMA CIRCULAR PARA COLADO DE ANILLOS DE CONCRETO DE 2.00 MTS DE DIAMETRO INTERIOR Y 0.15 MTS DE ESPESOR, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	m2	101.16	\$506.47	0.00	94.5700	94.57	6.59	\$47,896.87	93.49	%	
									Total Partida:		47,896.87	

CHINOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO

SUPERVISOR DE L SOP

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA NORTE

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE EN LA COMUNIDAD DE EL REPARO, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Choix	Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0303J-2022	No. Estimación: 1
Localidad: Choix	Importe del Contrato s/IVA \$684,034.59	Tipo de Estimación: Normal
Contratista: CHINOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Periodo del Contrato 09/03/2022 al 22/04/2022	Importe de la Estimación: \$152,800.61
		Periodo de la Estimación: 09/03/2022 al 10/04/2022

Clave	Descripción	Unida	Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO									
P05S04	CONCRETO HIDRAÚLICO DE RESISTENCIA NORMAL, ELABORADO EN OBRA, CON CEMENTO PORTLAND ORDINARIO TIPO									
II.006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM² T.M.A. 19 MM, VIBRADO Y CURADO EN ESTRUCTURAS	m3	11.33	\$4,078.23	0.00	7.1300	7.13	4.20	\$29,077.78	62.93 %
II.009	FABRICACIÓN DE TAPA DE CONCRETO ARMADO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM² DE 10 CM DE ESPESOR	pza	1.00	\$8,041.21	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$8,041.21	100.00 %
Total Partida:									37,118.99	
P07	ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO									
P07S02	ACERO DE REFUERZO, HABILITADO Y COLOCACIÓN									
II.005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-4/4 PARA REFUERZO ESTRUCTURAL EN ANILLOS DE CONCRETO, INCLUYE SUMINISTRO, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	m2	55.64	\$461.94	0.00	94.5700	94.57	-38.93	\$43,685.67	169.97 %
II.007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRÓN EN ANILLO DE CONCRETO INCLUYE SUMINISTRO, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza	24.00	\$380.36	0.00	24.0000	24.00	0.00	\$9,128.64	100.00 %
Total Partida:									52,814.31	

CHINOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.


 CONTRATISTA

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO


 SUPERVISOR DE L SOP

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ


 JEFE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE