

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN AV. CARMEN SERDÁN ENTRE BLVD. ANTONIO CASTRO LEAL Y CALLE PROFRA. MARÍA DE JESÚS NEDA, UBICADA EN LA COL. 6 DE ENERO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: CONSTRUARRENDADORA JUMA, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2205-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$600,711.59
Importe del Contrato s/IVA: \$4,876,173.10
No. Estimación: 6
Tipo Estimación: Extraordinaria
Periodo del Contrato: 01/06/2023 al 01/09/2023
Periodo de la Estimación: 28/08/2023 al 30/08/2023

Clave	Descripción	Monto
50		
EX	EXTRAORDINARIOS	600,711.59

Total Paquete s/IVA: 600,711.59
Ajuste por Redondeo: \$0.00
Total de Estimación s/IVA: \$600,711.59

CONSTRUARRENDADORA JUMA, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING.MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ

SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN AV. CARMEN SERDÁN ENTRE BLVD. ANTONIO CASTRO LEAL Y CALLE PROFRA. MARÍA DE JESÚS NEDA, UBICADA EN LA COL. 6 DE ENERO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Contrato: OPUU-EST-LP-PEST-VIAL-2205-2023

No. Estimación: 6

Localidad: Culiacan

Importe del Contrato s/IVA \$4,876,173.10

Tipo de Estimación: Extraordinaria

Contratista: CONSTRUARRENDADORA JUMA, S.A. DE C.V.

Periodo del Contrato 01/06/2023 al 01/09/2023

Importe de la Estimación: \$600,711.59

Periodo de la Estimación: 28/08/2023 al 30/08/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.				Por Ejercer		
EX	EXTRAORDINARIOS									
EX	EXTRAORDINARIOS									
EXT001	EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL ROCA TIPO "C" EN SECO DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	0.00	\$958.58	0.00	543.9000	543.90	0.00	\$521,371.66	0.00 %
EXT002	REPARACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA EXISTENTE. INCLUYE 1.80 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 6" DE DIAMETRO, MORTERO CEMENTO-ARENA PARA UNION A TUBERÍA DE CONCRETO EN ATARJEA PRINCIPAL, EXCAVACIONES POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, PLANTILLA DE LIMO, RELLENOS ACOSTILLADOS Y COMPACTADOS, TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.	PZA	0.00	\$1,603.98	0.00	20.0000	20.00	0.00	\$32,079.60	0.00 %
EXT004	SUMINISTRO, TENDIDO Y APISONADO DE PLANTILLA CON PISON DE MANO, UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO (GRAVÓN T.M.A. 1 1/2"). INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	0.00	\$573.06	0.00	33.6000	33.60	0.00	\$19,254.82	0.00 %
EXT006	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 18" Ø CON JUNTA HERMÉTICA.	ML	0.00	\$1,088.04	0.00	15.0000	15.00	0.00	\$16,320.60	0.00 %

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: PAVIMENTACIÓN EN AV. CARMEN SERDÁN ENTRE BLVD. ANTONIO CASTRO LEAL Y CALLE PROFRA. MARÍA DE JESÚS NEDA, UBICADA EN LA COL. 6 DE ENERO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: CONSTRUARRENDADORA JUMA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPUU-EST-LP-PEST-VIAL-2205-2023 **No. Estimación:** 6
Importe del Contrato s/IVA: \$4,876,173.10 **Tipo de Estimación:** Extraordinaria
Periodo del Contrato: 01/06/2023 al 01/09/2023 **Importe de la Estimación:** \$600,711.59
Periodo de la Estimación: 28/08/2023 al 30/08/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volumen	P.U.	Anterior	Estimación				Por Ejercer	Avance	
EXT007	ARREGLO HIDRAULICO PARA REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA EXISTENTE MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 0.85 M DE TUBO DE COBRE DE 1/2", UN CODO PIPA DE COBRE SOLDABLE DE 90°X1/2", UN CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE COBRE SOLDABLE EN UN EXTREMO DE 1/2", SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.	PZA	0.00	\$513.37	0.00	18.0000	18.00	0.00	\$9,240.66	0.00	%	
EXT009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ATRAQUES METALICOS PARA FIJACIÓN DE ARREGLO INSTALADO A BASE DE TUBO DE ACERO DE 3" DIAM.	PZA	0.00	\$2,253.18	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$2,253.18	0.00	%	
EXT014	"EXTREMIDAD CAMPANA ANGER PVC HIDRAULICO DE 3" DIAM. (76 MM) RD 26.0 (NOM-001-CONAGUA-2011), INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , ANILLO EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN."	PZA	0.00	\$191.07	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$191.07	0.00	%	

Total Partida: 600,711.59

CONSTRUARRENDADORA JUMA, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING.MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ

SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO