

NOTA NO. 1
APERTURA.

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA OBRA:

TRABAJO EN OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE GOBIERNO - SEGUNDA ETAPA - UBICADO EN LA CIUDAD DE CULACAN ROYALES, MUNICIPIO DE CULACAN, ESTADO DE CINALOA.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

No. DE CONTRATO: OPPU-EST-ADJ-PEOT-IND-0307-2023

MONTO DE CONTRATO: \$1,397,840.26

PERIODO DEL CONTRATO: 04/07/2023 - 04/08/2023

CONTRATISTA: GRUPO VERTIKA ARQUITECTOS SA DE CV.

REPRESENTANTE LEGAL: C. JAVIER ANTONIO ZAZUETA FELIX,

RESIDENTE DE OBRA: APO. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ.

(SE REGISTRAN FIRMAS)


APO. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
RESIDENTE DE OBRA

NOTA NO. 2


CON ESTA FECHA SE HABA ACABO DE MONTAR DE PLACAS RETICULARES Y SE RETIRA ECOMPRO PRODUCTO DEL DESMONTAJE DE MURO DE TABLAPOCA.



NOTA NO. 3

05 DE JULIO DE 2023


A LA FECHA SE HABA ACABO RETIRO FUERA DE LA OBRA DE MATERIALES FUERA DE LA OBRA.



NOTA NO. 4

07 DE JULIO DE 2023

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN INSTALACION DE PLAFON DE TABLAPOCA CON DETALLE DE LUZ INDIRECTA, YA COMO DESMONTAJE DE CONTACTOS, ARACAPES Y CERRILLOS EN INTERIOR.



NOTA NO. 5	A LA FECHA SE TRABAJA EN INSTALACIÓN DE SALIDA DE RED A BASE DE CAYA RECTANGULAR GALVANIZADA Y TUBERÍA CONRUIT ASI COMO SALIDAS PARA CONTACTOS MONOPOLAROS DIFEX Y SALIDAS PARA ATACADORES SENCILLOS Y DIFEX.
NOTA NO. 6	12 DE JULIO DE 2023 CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN LA INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA MOD. HEPPIN BONE WALTHOUT DE 1.92 X 1.20 M. Y ZOCLO DE MADERA TIPO CERRO COLOR NEGRO.
NOTA NO. 7	13 DE JULIO DE 2023 A LA FECHA SE TRABAJA EN LA INSTALACIÓN DE LAMPARAS MOD. AFRICA YD 341-B COLOR BLANCO CON LUMINARIA MR 16 MCA. PHILIPS WZ 3200K DIRECTA, COLOCACIÓN DE LAMPARAS DE PARED MOD. PENDULUM WAVE MCA CTO LIGHTING, Y LAMPARAS MOD. TECHOLITE YD-400-3/H COLOR NEGRO DIRECTA MATECHOLITE.
NOTA NO. 8	14 DE JULIO DE 2023 CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN LA COLOCACIÓN DE PISO DE LLD Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA MOD. HEPPIN BONE WALTHOUT ASI COMO ZOCLO DE MADERA TIPO CERRO COLOR NEGRO.
NOTA NO. 9	17 DE JULIO DE 2023 CON ESTA FECHA SE COLOCA PUERTA COMIDA DE MADERA COLOR NATURAL, INCLUYE FINO SUPERIOR ASI COMO REVESTIMIENTO EN TECHO A BASE DE EMPESILLADO EN MADERA NATURAL DE CERRO IMPORTADO OROBATA ACABADO SENCILLO Y CONTINUA COLOCACIÓN DE LAMPARAS MOD. AFRICA YD 341-B COLOR BLANCO CON LUMINARIA MR 16 MCA PHILIPS, Y LAMPARA COLGANTE MOD. CELLARVED MCA MANTRA, SE COLOCA TIRA LED FLEXIBLE MCA 60-1745-127V.

NOTA NO. 10	CON ESTA FECHA SE INSTALA PUERTA OCULTA DE MADERA TIPO CEDRO NATURAL INCLUIDO CHAVES Y VISTAS DE MADERA. ASI COMO REVESTIMIENTO EN MURO A BASE DE EMPALILLADO EN MADERA NATURAL DE CEDRO IMPORTADO OCEANASAPRO SEMINATE.
NOTA NO. 11	25 DE JULIO DE 2023 A LA FECHA SE COLOCAN LAMINAS TECNOLOGICA MOD. ARABESGATO TECH. Y SE HEVA A CABO COLOCACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 4.0 TON MCA CARRIER DE PARETE; INCLUIDA INSTALACION ELECTRICA
NOTA NO. 12	28 DE JULIO DE 2023 CON ESTA FECHA CONCLUYE INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACOND. DE PARETE DE 4.0 TON MCA. CARRIER, INCLUIDA INSTALACION ELECTRICA
NOTA NO. 13	31 DE JULIO DE 2023 CON ESTA FECHA SE INSTALA CORTINA ONDULADA TIPO GAZA Y CORTINA ONDULADA TIPO BLACKOUT DE 4.50 X 2.30 M DE ALTURA, Y SE INSTALA PAREY TAPIZ ARCHITEXURE MOD. 23047.
NOTA NO. 14	02 DE AGOSTO DE 2023 CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN APLICACION DE PINTURA VINILICA EN BASE ACUA EN MUROS INTERIORES.
NOTA NO. 15	04 DE AGOSTO DE 2023 CON ESTA FECHA SE RECIBE PARA SU REVISION Y TRAMITE ESTIMACION No. 1 NORMA FINQUITO POR UN IMPORTE DE \$ 1,392,213.01 IVA MENOS TOTAL DE REDUCCIONES POR \$ 36,005.51 DANDO UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 1,356,207.50. PERIODO DE ESTIMACION: 04/07-04/08/2023 TOTAL DE ESTIMACIONES IVA: \$ 1,392,213.01 IMPORTE CONTRATO + CONVENIO IVA: \$ 1,397,842.20 SALDO POR EJECUTAR IVA: \$ 5,627.20 CON EL TRAMITE DE LA ESTIMACION No. 1 FINQUITO Y CONCLUIDOS LOS TRABAJOS CONTRATADOS SATISFACTORIAMENTE, SE CIERRA LA PRESENTE BITACORA.