

Nota #1 Con esta fecha se abre la presente bitacora para la obra: Rehabilitación de puente las Amigas en la localidad y Sindicatos de Aguascalientes Mpio Culiacan Estado Sinaloa.

- Contratos: OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1204B-2023
- Periodo de Contrato: Fecha Inicio 19 Abril 2023
Fecha Termina: 19 Julio 2023
- Importe de Contrato: \$ 1'645,104.11 c/IUA.
- Contratista: Constructora Camex S.A de CV.
- Representante Legal: Ing. Kenia Judith Castro Castro.
- Supervisor S.O.P. Ing. Alejandro Samz Sanchez.

- Con esta fecha se hace la visita de obra con la contratista, verificando que las instalaciones de terreno se encuentran en buenas condiciones para iniciar los trabajos, se le hace la entrega a la contratista de los terrenos para inicio de los trabajos.




Ing. Alejandro Samz Sanchez
Supervisor S.O.P.



Ing. Kenia Judith Castro Castro
Contratista.

NOTA #2 En Supervision de obra se muestran el siguiente avance.

- Se hace los trabajos de trezo y ubicacion de areas en construccion Plazo de Acceso
 - (Area de Lectura, Pinatero, Palapa, Area Interactiva, Juegos Multiple, Mobiliario Urbano).
- Se hacen los trabajos de retiro de material, para dar Nivel, y se retira afuera de la obra.
- Se habilita y se cuellan en botones de concreto de 15x35 cms.
- Se inician los trabajos de colado pisos de concreto



Ing. Alejandro Samra Sanchez
Supervisor O.B.



Ing. Kenia Yuditin Castro Castro
Cartetista

NOTA #3

29 / Abril / 2023

- En supervision de obra se observa el siguiente avance.

* Plazo Acceso!

- Se terminen los trabajos despalme de terreno No!

* Area de Lectura.

- Se terminen los trabajos de colado de Firme Concreto

* Pinatero:

- Se terminen los trabajos de colado de dentellon

* Palapa (10 mts).

- se terminan los trabajos de fundaciones, Ciment


* Estructuras Metalicas

- Se continuan los trabajos de instalacion de columnas

* Trabajos en estructura

NOTA #3 Con este fecha se entrega la estimacion numero Uno Normal, cobrandose las siguientes partidas.

* Plaza de Acceso					
Preliminares	-	-	-	-	\$ 9,324.81
* Area de Lectura					
Preliminares	-	-	-	-	\$ 3,966.76
Obra Civil	-	-	-	-	\$ 36,836.09
* Pista de					
Preliminares	-	-	-	-	\$ 2,531.26
Cimentacion	-	-	-	-	\$ 1,995.31
Obra Civil	-	-	-	-	\$ 8,388.86
* Palapa 10mts.					
Preliminares	-	-	-	-	\$ 12,145.27
Cimentacion	-	-	-	-	\$ 29,205.17
Obra Civil	-	-	-	-	\$ 88,763.58
Concreto Hidraulico	-	-	-	-	\$ 12,973.81
Superfuerza	-	-	-	-	\$ 10,277.46
Estructura Metálica	-	-	-	-	\$ 194,792.35
* Area Recreativa					
Preliminares	-	-	-	-	\$ 13,051.42
Obra Civil	-	-	-	-	\$ 32,869.24
* Juego Multiple					
Preliminares	-	-	-	-	\$ 2,079.63
Obra Civil	-	-	-	-	\$ 10,932.81
Mobiliario Urbano	-	-	-	-	\$ 172,886.54
* Arbolizacion					
Areas Verdes	-	-	-	-	\$ 89,087.07
* Mobiliario Urbano					
Mobiliario Urbano	-	-	-	-	\$ 139,732.53
3/IVA.					\$ 871,831.97



Ing. Alejandro Serriz Sanchez
Supervisor S.O.P.



Ing. Kenia Yudith Castro Castro
Contratista

NOTA #4 En supervisión de obra se muestra el siguiente avance.

* Plaza de Acceso

- Se retira de material producto de la excavación fuera de la obra.
- Se cuela dentellón perimetral de $15 \times 35 \text{ cm}$
- Se inician los trabajos de colado de piso de 10 cm de espesor con malla $6-6/10-10$ (concreto Estampado).

* Área de Lectura!

- Se retira material producto de la excavación fuera de la obra.
- Se inician los trabajos de habilitación y cimbrado para los cubos de lectura.

* Píntero

- Se retiran material producto de la excavación a fuera de la obra.
- Se inician los trabajos de colocación de adoquín.

* Pelape 10 M

- Se retiran material producto de la excavación a fuera de la obra.
- Se habilitan castillo 20×20 , Dala Desplante 20×20
- Se habilita cimbrado y habilitado Acero para barra concreto

* Estructuras Metelices.

- Se encuentran bpsa habilitándose columnas y traves para la colocación de gavateja.

* Área Interactiva

- Se retira material producto de la excavación a fuera de la obra.
- Se inician los trabajos de colado de piso acabado pulido con malla $6-6/10-10$.

* Mobiliario Urbano:


- Se suministran los bancos, para su colocación.

Ing. Alejandro Serrano Serrano
Supervisión S.O.P.


Ing. Kenia Yudith Castro Castro
Contratista

NOTA #5 Con esta fecha se entrega la estimacion #2 Normal, cobrandose las siguientes partidas,

* Juegos Infantiles	
Mobiliario Urbano - - - - -	\$ 88,639.47
* Plaza Acceso	
Preliminares	\$ 5,550.90
Obra Civil	\$ 129,742.33
Limpieza	\$ 2,564.37
* Area de Lecture	
Preliminares	\$ 1,082.38
Mobiliario Urbano	\$ 49,532.61
* Píndero	
Preliminares - - - - -	\$ 871.05
Obras Viales	\$ 20,320.26
Herrerie	\$ 5,844.22
* Palapa (10mts)	
Preliminares	\$ 8,372.61
Obra Civil	\$ 14,668.25
Est. Metalica	\$ 23,221.45
* Area Interactiva	
Preliminares	\$ 3,808.44
Obra Civil	\$ 62,704.40
* Juegos Multiple	
Preliminares	\$ 577.15
Obras Viales	\$ 20,320.26
* Mobiliario Urbano	
Mobiliario Urbano	\$ 75,911.84
S/IVA. \$ 513,771.99	



Ing. Alejandro Samz Sanchez



Ing. Kenia Yudith Castro Castro
Contratista

NOTA # 6 En supervisión de obra se muestra el siguiente arance.

* Plaza de Acceso

- Se terminen los colados de piso de concreto estampado
- se retire material producido de escombros de la obra.

* Area de lectura

- Se terminen los trabajos de colado y pulido en cubos de lectura.

* Píñadero

- se terminen los trabajos de colocación de adoquín
- se terminen los trabajos de retiro de material producido de excavación, escombros.

* Estructuras metálicas


- se finalicen los trabajos de colocación de galvateja

* Area interactiva

- se terminen los trabajos de colado de piso pulido.

* Mobiliario Urbano

- Se termine los trabajos de colocación de juegos y mobiliario Urbano



Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor SOP.



Ing. Kennia Yedith. Castro Castro
Contratista

NOTA #7 Con esta fecha se finalizan los trabajos de Rehabilitación de Parque las Ampas quedando ejecutados los trabajos al 100%. ejecutados.

- con esta fecha se entrega la estimación #3 Frniquito cobrándose las siguientes partidas:

- Plaza de Acceso

· Preliminares - - - - - \$ 2,433.02

· Obra Civil - - - - - \$ 15,923.19

- Área de lectura

· Preliminares - - - - - \$ 176.87

- Píñadero

· Preliminares - - - - - \$ 210.65

· Obras Viales - - - - - 68.47

- Palapa (10 Mts)

· Preliminares - - - - - \$ 4,194.67

· Obra Civil - - - - - \$ 2,331.12

· Concreto Hidráulico - - - - - \$ 14,067.39

· Estructura Metálica - - - - - \$ 8,983.76

- Área Interactiva

· Preliminares - - - - - \$ 650.96

· Obra Civil - - - - - \$ 872.31

- Juegos Múltiple

· Obra Civil - - - - - \$ 4,544.30

· Obras Viales - - - - - \$ 28,436.46

S/IVA \$ 82,943.06

- Quedando un saldo de contrato de \$ 46.10 s/IVA

- Anotado lo anterior se declara cerrada esta bitácora.

Ing. Alejandro Sarrá Sanchéz
Supervisor SOP

Ing. Kennic Judith Castro Castro
Contabilista