

OPPV-EST-ADT-FISE-SPDA-1410-2022

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO
EN LA LOCALIDAD DE TAYOLTITA. MUNICIPIO
ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

01° SE PONE A DISPOSICION VIALIDAD. A
CONTRATISTA PARA QUE INICIE TRABAJOS CON-
TEMPLADOS EN EL CONTRATO ARRIBA DESCRIP-
TO.

02° INICIAN TRABAJOS CON TRAZO Y NIVELACION

FECHA: 28-10-2022

03° EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS.
EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA.

04° INSTALACION DE TUBERIA DE PVC. DE
200 m.m. DE DIAMETRO.

FECHA: 04-11-2022.

05° RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO
AL 90% CON MATERIAL DE BANCO.

FECHA: 10-11-2022

06° CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA.
INCLUYE EXCAVACION


SUPERVISOR SED.


SUBCONTRATANTE

OPRA-EST-ADT-FISE-APRA-1410-2022

OPRA: AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO
EN LA LOCALIDAD DE TAYOITITA MUNICIPIO
ELOTA ESTADO DE SINALOA.

07° RESCIBO GENERADORES PARA ESTIMACION
01 NORMAL PERIODO DEL 24-10-2022
AL 10-11-2022

FECHA: 14-11-2022

08° APROBACION DE NUMEROS GENERA-
DORES PARA ESTIMACION 01 PERIODO
DEL 24-10-2022 AL 10-11-2022.


FECHA: 16-11-2022

09° RESCIBO ESTIMACION N° 01 NORMAL
POR UN IMPORTE DE: \$ 138,788.47
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE
ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL
24-10-2022 AL 10-11-2022.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"



SUPERVISOR SOP.



SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - ADJ - FISE - APDA - 1410 - 2022

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO
EN LA LOCALIDAD DE TAYOLTITA MUNICIPIO
ELOTA ESTADO DE SINALOA.10° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA
ESTIMACION 02 NORMAL PERIODO DEL
11-11-2022 AL 15-11-2022.

FECHA: 17-11-2022.

11° - APROBACION DE NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION 02 NORMAL PERIODO
DEL 11-11-2022 AL 15-11-2022.


FECHA: 18-11-2022

12° - RECIBO ESTIMACION 02 NORMAL POR
PERIODO UN IMPORTE DE: \$ 46,523.97
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES
DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO
DEL 11-11-2022 AL 15-11-2022.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION".



SUPERVISOR SEP.



SUPERINTENDENTE

OPPU - EST-ADJ-FISE-APDA-1410-2022.

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO
EN LA LOCALIDAD DE TAYOLTITA MUNICIPIO
FLOTA ESTADO DE SINALOA.

13° RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA
ESTIMACION 03 FINIQUITO PERIODO DEL
16-11-2022 AL 25-11-2022.

FECHA: 22-11-2022

14° APROBACION DE NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION 03 FINIQUITO PERIODO
DEL 16-11-2022 AL 25-11-2022.

15° SE CITA A CONTRATISTA EN EL
LUGAR DE LA OBRA PARA EL PROXI-
MO 02 - DICIEMBRE DEL PROXIMO
AÑO. EN CURSO. PARA REALIZAR RE-
CORRIDO POR LA OBRA Y VERIFICAR
TRABAJO TERMINADOS Y SU CALIDAD.
Y SI ES EL CASO ENTREGA Y RECEPCION

FECHA: 02-12-2022.

16° SE REALIZO RECORRIDO POR LA OBRA,
CONSTATANDO TRABAJO TERMINADOS Y SU
CALIDAD SE PROCEDE A LA ENTREGA Y
RECEPCION.


SUPERVISOR SOP.


PERINTENDENTE

OPPU - EST - ADJ - FISE - APDA - 1410 - 2022

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TAYOLTITA. MUNICIPIO ELOTA ESTADO DE SINALOA.


17° - RECIBO ESTIMACION 03 FINIQUITO
POR UN IMPORTE DE: \$ 12,182.67
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE
ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL
16-11-2022 AL 25-11-2022.

" AUTORIZACION DE ESTIMACION "

18° - SR DICHARA CERCADA ESTA BITACORA "



SUPERVISOR SOP-



SUPERINTENDENTE