

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Resumen de Estimación

**Nombre de Obra** PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. 17 ENTRE CALLE CUARTA Y PREPARATORIA UAS EN LA LOCALIDAD DE COSTA RICA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

**Municipio:** Culiacan

**Localidad:** Costa Rica

**Contratista:** DARRECO, S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-3005-2023

**Importe de la Estimación s/IVA** \$737,832.75

**Importe del Contrato s/IVA:** \$4,231,974.69

**No. Estimación:** 3

**Tipo Estimación:** Normal

**Periodo del Contrato:** 07/06/2023 al 08/10/2023

**Periodo de la Estimación:** 01/08/2023 al 31/08/2023

Clave	Descripción	Monto
-------	-------------	-------

1

PAVIMENTACIÓN

P06	OBRAS VIALES	105,399.00
-----	--------------	------------

P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES	632,433.75
-----	------------------------------------	------------

Total Paquete s/IVA: 737,832.75

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$737,832.75



DARRECO, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA



ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ

SUPERVISOR



ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Estimación

**Nombre de Obra** PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. 17 ENTRE CALLE CUARTA Y PREPARATORIA UAS EN LA LOCALIDAD DE COSTA RICA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

**Municipio:** Culiacan  
**Localidad:** Costa Rica  
**Contratista:** DARRECO, S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPUU-EST-LP-PEST-VIAL-3005-2023 **No. Estimación:** 3  
**Importe del Contrato s/IVA** \$4,231,974.69 **Tipo de Estimación:** Normal  
**Periodo del Contrato** 07/06/2023 al 08/10/2023 **Importe de la Estimación:** \$737,832.75  
**Periodo de la Estimación:** 01/08/2023 al 31/08/2023


Clave	Descripción	Unida	Contrato			Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer	Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación					
<b>PAVIMENTACIÓN</b>											
<b>P06 OBRAS VIALES</b>											
<b>P06S35 OBRAS COMPLEMENTARIAS VIALIDAD</b>											
P06S35C048	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS, INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION,TENDIDO EN CAPAS, AGUA, ACARREOS,MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	245.00	\$430.20	0.00	245.0000	245.00	0.00	\$105,399.00	100.00	%
<b>Total Partida:</b>									<b>105,399.00</b>		
<b>P30 BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES</b>											
<b>P30S03 BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2, CLASE 2, GRADO DE CALIDAD "B" SU</b>											
P30S03C013	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	1,227.00	\$374.67	0.00	1,068.8000	1,068.80	158.20	\$400,447.30	87.11	%
<b>P30S10 GUARNICIONES DE CONCRETO.</b>											
P30S10C009	GUARNICIÓN TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 PARA LOSAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS	ML	614.00	\$435.41	0.00	532.8000	532.80	81.20	\$231,986.45	86.78	%
<b>Total Partida:</b>									<b>632,433.75</b>		

  
 DARRECO, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

  
 ING.MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ

SUPERVISOR

  
 ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO