

Resumen de Estimación

12/10/2023
Página 1 de 1

S-05

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE HACIA EL FRACC. LINDA VISTA, UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAMÚCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Salvador Alvarado

Localidad:

Contratista: C. FRANCISCO ANGULO PEREZ

Contrato: OPUU-EST-LP-PEST-APDA-1108-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$892,021.55

Importe del Contrato s/IVA: \$3,081,212.34

No. Estimación: 1

Tipo Estimación: Normal


Periodo del Contrato: 21/08/2023 al 18/12/2023

Periodo de la Estimación: 26/09/2023 al 30/09/2023

Clave	Descripción	Monto
1 P22	LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO	892,021.55
Total Paquete s/IVA:		892,021.55

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$892,021.55

C. FRANCISCO ANGULO PEREZ

CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

RESIDENTE SOP

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE HACIA EL FRACC. LINDA VISTA, UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAMÚCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.

S-04

Municipio: Salvador Alvarado
Localidad:
Contratista: C. FRANCISCO ANGULO PEREZ

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-APDA-1108-2023
Importe del Contrato s/IVA \$3,081,212.34
Periodo del Contrato 21/08/2023 al 18/12/2023

No. Estimación:
Tipo de Estimación:
Importe de la Estimación:
Periodo de la Estimación:

1
 Normal
 \$892,021.55
 26/09/2023 al 30/09/2023

Clave	Descripción	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
		Unida	Volúmen	P.U.	Anterior						
LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE											
P22	ALCANTARILLADO										
P22S01	TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERÍA DE PVC PARED SÓLIDA; ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZAD										
AGP11	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERIA PVC HIDRAULICO CLASE 10 DE 18 " DE DIAMETRO, INLCUYE: MANIOBRAS DE DESCARGA.	ML	250.00	\$2,558.37	0.00	250.0000	250.00	0.00	\$639,592.50	100.00	%
AGP13	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERIA PVC HIDRAULICO CLASE 10 DE 8 " DE DIAMETRO, INLCUYE: MANIOBRAS DE DESCARGA.	ML	535.00	\$471.83	0.00	535.0000	535.00	0.00	\$252,429.05	100.00	%
Total Partida:									892,021.55		

C. FRANCISCO ANGULO PEREZ

CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

RESIDENTE SOP

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE