

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE REPRESA DE RETENCIÓN SOBRE RÍO CULIACÁN, EN LA LOCALIDAD DE SATAYA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Navolato
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V.
Contrato: OPUU-EST-LP-PEST-MARN-1008-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$1,873,152.49
Importe del Contrato s/IVA: \$9,979,611.13 ✓
No. Estimación: 1
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 21/08/2023 al 07/01/2024
Periodo de la Estimación: 26/09/2023 al 26/10/2023

Clave	Descripción	Monto
1 REPRESA		
P01	PRELIMINARES	1,769,292.49
P16	INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA	103,860.00

Total Paquete s/IVA: 1,873,152.49
Ajuste por Redondeo: \$0.00
Total de Estimación s/IVA: \$1,873,152.49

CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE REPRESA DE RETENCIÓN SOBRE RÍO CULIACÁN, EN LA LOCALIDAD DE SATAYA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Navolato	Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-MARN-1008-2023	No. Estimación: 1
Localidad:	Importe del Contrato s/IVA \$9,979,611.13	Tipo de Estimación: Normal
Contratista: CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V.	Periodo del Contrato 21/08/2023 al 07/01/2024	Importe de la Estimación: \$1,873,152.49
		Periodo de la Estimación: 26/09/2023 al 26/10/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta	Acumulado	Monto Estimado		Avance	
			Volumen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones	Por Ejercer				
REPRESA												
P01	PRELIMINARES											
P01S19	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS, EN ZONA "A", CLASE I Y II											
1.0.1.2.A	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "A" PARA ALOJAR LAS ESTRUCTURAS, INCLUYENDO LA CARGA EN UNIDADES DE TRANSPORTE	M3	1,944.00	\$90.03	0.00	1,944.0000	1,944.00	0.00	\$175,018.32	100.00	%	
P01S71	RETIROS EN CAMIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL											
1.3.2	ACARREOS DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACIONES PARA ALOJAR ESTRUCTURAS EN EL PRIMER KILOMETRO	M3	1,800.00	\$17.40	0.00	1,800.0000	1,800.00	0.00	\$31,320.00	100.00	%	
1.3.3	ACARREOS DE MATERIAL IMPERMEABLE PARA LA FORMACION DE ATAQUIAS EN EL PRIMER KILOMETRO	M3	6,115.00	\$17.40	0.00	6,115.0000	6,115.00	0.00	\$106,401.00	100.00	%	
1.3.6	ACARREOS DE MATERIAL IMPERMEABLE PARA LA FORMACION DE ATAQUIAS EN LOS KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO	M3	10,396.00	\$8.70	0.00	10,396.0010	10,396.00	0.00	\$90,445.21	100.00	%	
1.3.7	ACARREOS DE LOS MATERIALES PARA RELLENO COMPACTADOS EN ESTRUCTURAS EN LOS KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO	M3	1,133.00	\$8.70	0.00	1,130.1500	1,130.15	2.85	\$9,832.31	99.75	%	
P01S72	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP											
1.1.2.1	FORMACION DE BORDOS PARA ATAQUIAS, INCLUYENDO TRINCHERAS SEMICOMPACTADAS CON MATERIAL DE BANCO SIN INCLUIR ACARREOS	M3	6,115.00	\$319.48	0.00	4,245.2600	4,245.26	1,869.74	\$1,356,275.66	69.42	%	
									Total Partida:	1,769,292.49		
P16	INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA											
P16S25	BOMBEO PARA DESAGÜE REQUERIDO Y ASÍ MANTENER SECO EL FONDO DE ZANJAS O CAJONES EN DESPLANTE DE											
1.4.2	BOMBEO CON BOMBA CHARQUERA DE 152.4 MM (6") DE DIAMETRO OPERADA CON VACTOR AGRICOLA	HR	250.00	\$223.06	0.00	250.0000	250.00	0.00	\$55,765.00	100.00	%	
1.4.3	BOMBEO CON BOMBA CHARQUERA DE 102 MM (4") DE DIAMETRO OPERADA CON VACTOR AGRICOLA	HR	250.00	\$192.38	0.00	250.0000	250.00	0.00	\$48,095.00	100.00	%	
									Total Partida:	103,860.00		

CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING MARIO ENRIQUE TORRES YAÑEZ

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO